

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-001

NOMBRE: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
DESCRIPCIÓN: RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE 15
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: AV. MORELOS Y CALLE GRAL ERMENEGILDO G
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000002
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR KRAFRIG SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$543,965.29
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	543,965.29
TOTAL ASIGNADO.....		543,965.29

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	2.790	15,197.16	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		15,197.16	0.00		
002	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	1.200	6,513.18	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,513.18	0.00		
003	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.980	5,233.79	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,233.79	0.00		
004	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA, INC	1.090	5,939.25	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,939.25	0.00		
005	TUBO DE PVC DE 75MM RD-26 CAMPANA PARA C	4.350	23,672.22	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		23,672.22	0.00		
006	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 8" MM RD-26 EX	8.350	45,418.58	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		45,418.58	0.00		
007	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPAC	3.140	17,101.45	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		17,101.45	0.00		
008	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL	2.960	16,097.03	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		16,097.03	0.00		
009	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	2.330	12,678.83	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		12,678.83	0.00		
010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLA	3.560	19,353.32	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		19,353.32	0.00		
011	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1.	1.540	8,392.30	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,392.30	0.00		
012	TAPA DE REGISTRO DE PEAD 50X50 CM, INCLUY	0.950	5,141.03	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,141.03	0.00		
013	VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE FO	0.920	4,989.84	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,989.84	0.00		
014	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVACION	2.690	14,636.60	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		14,636.60	0.00		
015	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.670	3,665.98	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,665.98	0.00		
016	CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN	0.760	4,160.12	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,160.12	0.00		
017	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE	19.660	106,956.69	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		106,956.69	0.00		
018	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC	3.820	20,729.91	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		20,729.91	0.00		
019	POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M,	7.350	39,981.43	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		39,981.43	0.00		
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	3.170	17,263.82	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		17,263.82	0.00		
021	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO	5.490	29,874.52	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		29,874.52	0.00		
022	REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON	7.270	39,543.24	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		39,543.24	0.00		
023	REGISTRO SANITARIO CON MEDIADAS INTERIOR	12.290	66,860.86	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y

5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		66,860.86	0.00		
024	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	2.090	11,389.72	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		11,389.72	0.00		
025	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	0.580	3,174.42	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,174.42	0.00		

TOTAL		100.000	543,965.29	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:		0.000		0.000		0.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	543,965.29	100.000	543,965.29	100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	543,965.29	0.00	543,965.29
31 DIC 2023 D12000009	1.2.3.5.4.2	15,197.16	528,768.13
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D04000003-1		
Concepto:	001 EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA		
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023 D12000009	1.2.3.5.4.2	6,513.18	522,254.95
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D04000003-2		
Concepto:	002 CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR		
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023 D12000009	1.2.3.5.4.2	5,233.79	517,021.16
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D04000003-3		
Concepto:	003 AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV		
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023 D12000009	1.2.3.5.4.2	5,939.25	511,081.91
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D04000003-4		
Concepto:	004 CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA, INC		
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023 D12000009	1.2.3.5.4.2	23,672.22	487,409.69
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000003-5	
	Concepto:	005	
	Fuente financ.:	TUBO DE PVC DE 75MM RD-26 CAMPANA PARA C 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2	
31 DIC 2023	D120000009	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	45,418.58 441,991.11
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000003-6	
	Concepto:	006	
	Fuente financ.:	TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 8" MM RD-26 EX 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2	
31 DIC 2023	D120000009	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	17,101.45 424,889.66
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000003-7	
	Concepto:	007	
	Fuente financ.:	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPAC 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2	
31 DIC 2023	D120000009	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	16,097.03 408,792.63
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000003-8	
	Concepto:	008	
	Fuente financ.:	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2	
31 DIC 2023	D120000009	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	12,678.83 396,113.80
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000003-9	
	Concepto:	009	
	Fuente financ.:	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y			
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000009	1.2.3.5.4.2	19,353.32 376,760.48
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000003-10	
	Concepto:	010	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000009	1.2.3.5.4.2	8,392.30 368,368.18
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000003-11	
	Concepto:	011	
		CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1.	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000009	1.2.3.5.4.2	5,141.03 363,227.15
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000003-12	
	Concepto:	012	
		TAPA DE REGISTRO DE PEAD 50X50 CM, INCLUY	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000009	1.2.3.5.4.2	4,989.84 358,237.31
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000003-13	
	Concepto:	013	
		VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE FO	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000009	1.2.3.5.4.2	14,636.60 343,600.71
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000003-14	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y				
	Concepto:	014		
		EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVACION		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000009	1.2.3.5.4.2	3,665.98	339,934.73
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000003-15		
	Concepto:	015		
		AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000009	1.2.3.5.4.2	4,160.12	335,774.61
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000003-16		
	Concepto:	016		
		CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000009	1.2.3.5.4.2	106,956.69	228,817.92
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000003-17		
	Concepto:	017		
		TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000009	1.2.3.5.4.2	20,729.91	208,088.01
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000003-18		
	Concepto:	018		
		ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000009	1.2.3.5.4.2	39,981.43	168,106.58

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y	
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D04000003-19	
Concepto:	019		
Fuente financ.:	POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M, 5.01		
C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2		
31 DIC 2023	D120000009	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	17,263.82 150,842.76
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D04000003-20	
Concepto:	020		
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA 5.01		
C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2		
31 DIC 2023	D120000009	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	29,874.52 120,968.24
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D04000003-21	
Concepto:	021		
Fuente financ.:	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO 5.01		
C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2		
31 DIC 2023	D120000009	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	39,543.24 81,425.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D04000003-22	
Concepto:	022		
Fuente financ.:	REPARACION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON 5.01		
C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2		
31 DIC 2023	D120000009	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	66,860.86 14,564.14
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D04000003-23	
Concepto:	023		
Fuente financ.:	REGISTRO SANITARIO CON MEDIADAS INTERIOR 5.01		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000009	1.2.3.5.4.2	11,389.72 3,174.42
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D04000003-24	
Concepto:		024	
Fuente financ.:		CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR 5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000009	1.2.3.5.4.2	3,174.42 0.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-001 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D04000003-25	
Concepto:		025	
Fuente financ.:		LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA 5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
SUMA PERIODO:.....		0.00	543,965.29 -543,965.29
SALDO FINAL:.....		543,965.29	543,965.29 0.00
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCI

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-002

NOMBRE: REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCI
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE
2 1/2" RD-26 Y RED DE DRENAJE SANITARIO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: CENTRO
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000003
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR KRAFRIG SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$206,787.65
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCI

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	206,787.65
TOTAL ASIGNADO.....		206,787.65

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	EXCAVACION EN CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	2.420	5,003.08	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,003.08	0.00		
2	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS	0.830	1,722.60	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,722.60	0.00		
3	CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA	0.950	1,954.60	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,954.60	0.00		
4	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA	1.390	2,873.32	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,873.32	0.00		
5	SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS	6.680	13,816.90	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		13,816.90	0.00		
6	REPARACION Y SUMINISTROS DE TOMAS DOMICI	3.740	7,726.57	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,726.57	0.00		
7	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	2.330	4,809.89	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,809.89	0.00		
8	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80 X .80 X	4.060	8,392.30	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,392.30	0.00		
9	TAPA DE REGISTRO DE PEAD 50X50 CM	2.490	5,141.02	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,141.02	0.00		
10	VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENT	3.850	7,968.92	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,968.92	0.00		
11	EXCAVACION DE CEPAS CON RETROEXCAVADORA	5.230	10,819.77	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		10,819.77	0.00		
12	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS	1.310	2,709.99	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,709.99	0.00		
13	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA	1.490	3,075.28	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,075.28	0.00		
14	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA	7.220	14,934.22	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		14,934.22	0.00		
15	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO	19.890	41,136.16	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		41,136.16	0.00		
16	POZO DE VISITA CONICO	7.730	15,992.57	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		15,992.57	0.00		
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL	3.340	6,905.56	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,905.56	0.00		
18	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL	13.600	28,121.88	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		28,121.88	0.00		
19	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	10.430	21,569.09	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		21,569.09	0.00		
20	LIMPIEZA GENERAL	1.020	2,113.93	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,113.93	0.00		
TOTAL		100.000	206,787.65	0.00	0.000	0.000

=====

AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
--------------------	-------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCI

```
=====
FISICO:                0.000                0.000                0.000
FINANCIERO:           0.00  0.000           206,787.65 100.000           206,787.65 100.000
=====
```

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCI
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		206,787.65	0.00	206,787.65
31 DIC 2023	D120000010	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCION D040000005-1	5,003.08	201,784.57
	Concepto:	1 EXCAVACION EN CEPAS CON RETRO EXCAVADORA		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000010	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCION D040000005-10	7,968.92	193,815.65
	Concepto:	10 VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENT		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000010	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCION D040000005-11	10,819.77	182,995.88
	Concepto:	11 EXCAVACION DE CEPAS CON RETROEXCAVADORA		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000010	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCION D040000005-12	2,709.99	180,285.89
	Concepto:	12 AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCI				
31 DIC 2023 D120000010	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	3,075.28	177,210.61	
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCION D040000005-13			
	Concepto: 13			
	Fuente financ.: 5.01			
	C.O.G.: 6.1.4.2			
31 DIC 2023 D120000010	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	14,934.22	162,276.39	
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCION D040000005-14			
	Concepto: 14			
	Fuente financ.: 5.01			
	C.O.G.: 6.1.4.2			
31 DIC 2023 D120000010	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	41,136.16	121,140.23	
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCION D040000005-15			
	Concepto: 15			
	Fuente financ.: 5.01			
	C.O.G.: 6.1.4.2			
31 DIC 2023 D120000010	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	15,992.57	105,147.66	
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCION D040000005-16			
	Concepto: 16			
	Fuente financ.: 5.01			
	C.O.G.: 6.1.4.2			
31 DIC 2023 D120000010	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	6,905.56	98,242.10	
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCI				
OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002				
REHABILITACION DE CALLE PLAZA				
CONSTITUCION				
D04000005-17				
Concepto:	17			
Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL			
	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
31 DIC 2023	D120000010	1.2.3.5.4.2	28,121.88	70,120.22
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS				
OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002				
REHABILITACION DE CALLE PLAZA				
CONSTITUCION				
D04000005-18				
Concepto:	18			
Fuente financ.:	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL			
	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
31 DIC 2023	D120000010	1.2.3.5.4.2	21,569.09	48,551.13
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS				
OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002				
REHABILITACION DE CALLE PLAZA				
CONSTITUCION				
D04000005-19				
Concepto:	19			
Fuente financ.:	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS			
	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
31 DIC 2023	D120000010	1.2.3.5.4.2	1,722.60	46,828.53
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS				
OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002				
REHABILITACION DE CALLE PLAZA				
CONSTITUCION				
D04000005-2				
Concepto:	2			
Fuente financ.:	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS			
	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
31 DIC 2023	D120000010	1.2.3.5.4.2	2,113.93	44,714.60
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS				
OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002				
REHABILITACION DE CALLE PLAZA				
CONSTITUCION				
D04000005-20				

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCI				
	Concepto:	20		
		LIMPIEZA GENERAL		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000010	1.2.3.5.4.2	1,954.60	42,760.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCION D040000005-3		
	Concepto:	3		
		CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000010	1.2.3.5.4.2	2,873.32	39,886.68
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCION D040000005-4		
	Concepto:	4		
		ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000010	1.2.3.5.4.2	13,816.90	26,069.78
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCION D040000005-5		
	Concepto:	5		
		SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000010	1.2.3.5.4.2	7,726.57	18,343.21
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCION D040000005-6		
	Concepto:	6		
		REPARACION Y SUMINISTROS DE TOMAS DOMICI		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCI			
		MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000010	1.2.3.5.4.2	4,809.89 13,533.32
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCION D040000005-7	
	Concepto:	7	
	Fuente financ.:	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA 5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000010	1.2.3.5.4.2	8,392.30 5,141.02
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCION D040000005-8	
	Concepto:	8	
	Fuente financ.:	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80 X .80 X 5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000010	1.2.3.5.4.2	5,141.02 0.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-002 REHABILITACION DE CALLE PLAZA CONSTITUCION D040000005-9	
	Concepto:	9	
	Fuente financ.:	TAPA DE REGISTRO DE PEAD 50X50 CM 5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
SUMA PERIODO:	0.00	206,787.65 -206,787.65
SALDO FINAL:	206,787.65	206,787.65 0.00
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-003

NOMBRE: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE
DESCRIPCIÓN: 3" RD-26, 8" RD-26 Y RED DE DRENAJE
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: CALLE GALEANA Y CALLE GUILLERMO PRIETO
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000001
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR KRAFRIG SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$248,042.60
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	248,042.60
TOTAL ASIGNADO.....		248,042.60

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	3.690	9,153.56	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,153.56	0.00		
002	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	1.690	4,198.04	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,198.04	0.00		
003	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.540	1,351.40	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,351.40	0.00		
004	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA, INC	1.440	3,577.44	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,577.44	0.00		
005	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPAC	2.910	7,215.20	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,215.20	0.00		
006	TUBO DE PVC DE 75MM RD-26 CAMPANA PARA C	5.750	14,258.60	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		14,258.60	0.00		
007	TUBO DE PVC 8" RD 26, INCLUYE: SUMINISTR	11.030	27,357.19	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		27,357.19	0.00		
008	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL	2.340	5,794.93	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,794.93	0.00		
009	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	3.420	8,475.10	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,475.10	0.00		
010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLA	3.700	9,167.36	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,167.36	0.00		
011	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1.	1.690	4,196.15	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,196.15	0.00		
012	TAPA DE REGISTRO DE PEAD 50X50 CM, INCLU	1.040	2,570.51	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,570.51	0.00		
013	VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE FO	1.610	3,984.46	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,984.46	0.00		
014	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	3.300	8,173.04	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,173.04	0.00		
015	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.730	1,801.42	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,801.42	0.00		
016	CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN	0.820	2,044.23	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,044.23	0.00		
017	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE	26.480	65,696.75	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		65,696.75	0.00		
018	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC	4.170	10,347.54	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		10,347.54	0.00		
019	POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1,20 M,	6.450	15,992.57	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		15,992.57	0.00		
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	2.780	6,905.53	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,905.53	0.00		
021	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO	6.640	16,480.58	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		16,480.58	0.00		
022	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CO	7.250	17,974.20	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		17,974.20	0.00		
023	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	0.530	1,326.80	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE						
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,326.80	0.00		

TOTAL		100.000	248,042.60	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
=====						
FISICO:	0.000		0.000		0.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	248,042.60	100.000	248,042.60	100.000
=====						

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		248,042.60	0.00	248,042.60
31 DIC 2023	D120000011	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000002-1	9,153.56	238,889.04
	Concepto:	001 EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000011	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000002-2	4,198.04	234,691.00
	Concepto:	002 CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000011	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000002-3	1,351.40	233,339.60
	Concepto:	003 AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000011	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000002-4	3,577.44	229,762.16
	Concepto:	004 CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA, INC		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000011	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	7,215.20	222,546.96

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003	
		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	
		D040000002-5	
Concepto:		005	
Fuente financ.:		ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPAC	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000011	14,258.60	208,288.36
		1.2.3.5.4.2	
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
		PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003	
		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	
		D040000002-6	
Concepto:		006	
Fuente financ.:		TUBO DE PVC DE 75MM RD-26 CAMPANA PARA C	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000011	27,357.19	180,931.17
		1.2.3.5.4.2	
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
		PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003	
		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	
		D040000002-7	
Concepto:		007	
Fuente financ.:		TUBO DE PVC 8" RD 26, INCLUYE: SUMINISTR	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000011	5,794.93	175,136.24
		1.2.3.5.4.2	
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
		PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003	
		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	
		D040000002-8	
Concepto:		008	
Fuente financ.:		REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000011	8,475.10	166,661.14
		1.2.3.5.4.2	
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
		PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003	
		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	
		D040000002-9	
Concepto:		009	
Fuente financ.:		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE			
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000011	1.2.3.5.4.2	9,167.36 157,493.78
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000002-10	
	Concepto:	010	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000011	1.2.3.5.4.2	4,196.15 153,297.63
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000002-11	
	Concepto:	011	
		CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1.	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000011	1.2.3.5.4.2	2,570.51 150,727.12
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000002-12	
	Concepto:	012	
		TAPA DE REGISTRO DE PEAD 50X50 CM, INCLU	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000011	1.2.3.5.4.2	3,984.46 146,742.66
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000002-13	
	Concepto:	013	
		VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE FO	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000011	1.2.3.5.4.2	8,173.04 138,569.62
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000002-14	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE					
	Concepto:	014			
		EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.4.2			
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
31 DIC 2023	D12000011	1.2.3.5.4.2	1,801.42	136,768.20	
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000002-15			
	Concepto:	015			
		AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.4.2			
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
31 DIC 2023	D12000011	1.2.3.5.4.2	2,044.23	134,723.97	
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000002-16			
	Concepto:	016			
		CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.4.2			
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
31 DIC 2023	D12000011	1.2.3.5.4.2	65,696.75	69,027.22	
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000002-17			
	Concepto:	017			
		TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.4.2			
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
31 DIC 2023	D12000011	1.2.3.5.4.2	10,347.54	58,679.68	
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D040000002-18			
	Concepto:	018			
		ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.4.2			
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
31 DIC 2023	D12000011	1.2.3.5.4.2	15,992.57	42,687.11	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE				
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D04000002-19		
	Concepto:	019		
	Fuente financ.:	POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1,20 M, 5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2		
31 DIC 2023	D120000011	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	6,905.53	35,781.58
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D04000002-20		
	Concepto:	020		
	Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA 5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2		
31 DIC 2023	D120000011	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	16,480.58	19,301.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D04000002-21		
	Concepto:	021		
	Fuente financ.:	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO 5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2		
31 DIC 2023	D120000011	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	17,974.20	1,326.80
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D04000002-22		
	Concepto:	022		
	Fuente financ.:	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CO 5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2		
31 DIC 2023	D120000011	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	1,326.80	0.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D04000002-23		
	Concepto:	023		
	Fuente financ.:	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA 5.01		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-003 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE			
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
SUMA PERIODO:.....	0.00	248,042.60	-248,042.60
SALDO FINAL:.....	248,042.60	248,042.60	0.00
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-004 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-004

NOMBRE: REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO
DESCRIPCIÓN: EN CALLE UNION CAMPESINA ENTRE CALLE 5 D
REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON ADOC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: CALLE 5 DE MAYO Y AVENIDA PROGRESO
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000006
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$651,309.12
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-004 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	651,309.12
TOTAL ASIGNADO.....		651,309.12

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC	1.580	10,303.98	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		10,303.98	0.00		
002	RENIVELACION DE POZOS DE VISITA MAXIMO	0.810	5,246.62	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,246.62	0.00		
003	RENIVELACION E INSTALACION DE BROCAL Y T	0.560	3,643.56	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,643.56	0.00		
004	CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI	2.990	19,465.40	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		19,465.40	0.00		
005	COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA A	1.350	8,803.95	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,803.95	0.00		
006	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	8.620	56,151.42	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		56,151.42	0.00		
007	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL	14.270	92,920.56	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		92,920.56	0.00		
008	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE ESP. 5 CMS	6.300	41,065.70	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		41,065.70	0.00		
009	ADCRETO HEXAGONAL DE 8 CM, DE ESPESOR C	56.170	365,826.26	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		365,826.26	0.00		
010	DENTELLON DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2	3.580	23,312.59	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		23,312.59	0.00		
011	GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR	1.930	12,592.83	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		12,592.83	0.00		
012	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	1.840	11,976.25	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		11,976.25	0.00		
TOTAL		100.000	651,309.12	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	651,309.12 100.000	651,309.12 100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-004 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		651,309.12	0.00	651,309.12
31 DIC 2023	D120000012	1.2.3.5.5.3	10,303.98	641,005.14
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZBALE FISM-23-06-004Ç REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO D060000017-1			
	Concepto:	001		
		TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.5.3		
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023	D120000012	1.2.3.5.5.3	5,246.62	635,758.52
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZBALE FISM-23-06-004Ç REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO D060000017-2			
	Concepto:	002		
		RENIVELACION DE POZOS DE VISITA MAXIMO		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.5.3		
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023	D120000012	1.2.3.5.5.3	3,643.56	632,114.96
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZBALE FISM-23-06-004Ç REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO D060000017-3			
	Concepto:	003		
		RENIVELACION E INSTALACION DE BROCAL Y T		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.5.3		
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023	D120000012	1.2.3.5.5.3	19,465.40	612,649.56
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZBALE FISM-23-06-004Ç REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO D060000017-4			
	Concepto:	004		
		CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.5.3		
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023	D120000012	1.2.3.5.5.3	8,803.95	603,845.61
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-004 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO			
		OBRA NO CAPITALIZBALE FISM-23-06-004Ç REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO D060000017-5	
	Concepto:	005	
	Fuente financ.:	COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA A 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000012	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	56,151.42 547,694.19
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZBALE FISM-23-06-004Ç REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO D060000017-6	
	Concepto:	006	
	Fuente financ.:	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000012	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	92,920.56 454,773.63
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZBALE FISM-23-06-004Ç REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO D060000017-7	
	Concepto:	007	
	Fuente financ.:	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000012	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	41,065.70 413,707.93
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZBALE FISM-23-06-004Ç REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO D060000017-8	
	Concepto:	008	
	Fuente financ.:	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE ESP. 5 CMS 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000012	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	365,826.26 47,881.67
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZBALE FISM-23-06-004Ç REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO D060000017-9	
	Concepto:	009	
	Fuente financ.:	ADCRETO HEXAGONAL DE 8 CM, DE ESPESOR C 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-004 REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO			
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000012	1.2.3.5.5.3	23,312.59 24,569.08
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZBALE FISM-23-06-004Ç	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO	
		D060000017-10	
	Concepto:	010	
		DENTELLON DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000012	1.2.3.5.5.3	12,592.83 11,976.25
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZBALE FISM-23-06-004Ç	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO	
		D060000017-11	
	Concepto:	011	
		GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000012	1.2.3.5.5.3	11,976.25 0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZBALE FISM-23-06-004Ç	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO	
		D060000017-12	
	Concepto:	012	
		LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
SUMA PERIODO:.....		0.00	651,309.12 -651,309.12
SALDO FINAL:.....		651,309.12	651,309.12 0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-005

NOMBRE: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
DESCRIPCIÓN: SANITARIO EN CALLE MEXICO CON TUBO DE 15
CORRUGADO, ENTRE AV. LAZARO CARDENAS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: AV. LAZARO CARDENAS Y AV. EMILIANO ZAPAT
FECHA DE INICIO: 01 NOV 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000019
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 NOV 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GEOVANNI HACHAC ROMERO
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$539,699.90
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	539,699.90
TOTAL ASIGNADO.....		539,699.90

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	4.080	22,044.81	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		22,044.81	0.00		
002	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.700	3,796.03	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,796.03	0.00		
003	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA, INC	0.800	4,307.69	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,307.69	0.00		
004	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE	25.650	138,438.49	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		138,438.49	0.00		
005	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC	4.060	21,912.10	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		21,912.10	0.00		
006	POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M,	7.410	39,981.43	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		39,981.43	0.00		
007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	3.200	17,263.82	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		17,263.82	0.00		
008	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO	11.490	62,015.12	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		62,015.12	0.00		
009	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CO	9.990	53,922.60	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		53,922.60	0.00		
010	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	1.890	10,198.72	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		10,198.72	0.00		
011	AFINE MANUAL DE FONDOS DE LAS CEPAS EXCA	0.580	3,121.56	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,121.56	0.00		
012	CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN	6.560	35,427.56	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		35,427.56	0.00		
013	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPAC	1.430	7,694.28	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,694.28	0.00		
014	TUBO DE PVC DE 60MM RD-26 CAMPANA PARA C	3.980	21,460.28	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		21,460.28	0.00		
015	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL	3.580	19,316.44	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		19,316.44	0.00		
016	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO	6.440	34,774.62	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		34,774.62	0.00		
017	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLA	5.660	30,557.88	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		30,557.88	0.00		
018	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1.	0.780	4,196.16	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,196.16	0.00		
019	TAPA DE REGISTRO DE PEAD 50X50 CM, INCLU	0.480	2,570.51	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,570.51	0.00		
020	VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE FO	0.740	3,984.46	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,984.46	0.00		
021	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	0.500	2,715.34	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,715.34	0.00		
TOTAL		100.000	539,699.90	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:		0.000		0.000		0.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	539,699.90	100.000	539,699.90	100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		539,699.90	0.00	539,699.90
31 DIC 2023	D120000013	1.2.3.5.4.3 AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE D110000010-1	22,044.81	517,655.09
	Concepto:	001 EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
31 DIC 2023	D120000013	1.2.3.5.4.3 AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE D110000010-2	3,796.03	513,859.06
	Concepto:	002 AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
31 DIC 2023	D120000013	1.2.3.5.4.3 AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE D110000010-3	4,307.69	509,551.37
	Concepto:	003 CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA, INC		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
31 DIC 2023	D120000013	1.2.3.5.4.3 AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE D110000010-4	138,438.49	371,112.88
	Concepto:	004 TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
31 DIC 2023	D120000013	1.2.3.5.4.3 AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	21,912.10	349,200.78

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005	
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	
		D11000010-5	
	Concepto:	005	
	Fuente financ.:	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.3	
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN	
31 DIC 2023	D12000013	39,981.43	309,219.35
		1.2.3.5.4.3	
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005	
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	
		D11000010-6	
	Concepto:	006	
	Fuente financ.:	POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M,	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.3	
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN	
31 DIC 2023	D12000013	17,263.82	291,955.53
		1.2.3.5.4.3	
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005	
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	
		D11000010-7	
	Concepto:	007	
	Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.3	
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN	
31 DIC 2023	D12000013	62,015.12	229,940.41
		1.2.3.5.4.3	
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005	
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	
		D11000010-8	
	Concepto:	008	
	Fuente financ.:	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.3	
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN	
31 DIC 2023	D12000013	53,922.60	176,017.81
		1.2.3.5.4.3	
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005	
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	
		D11000010-9	
	Concepto:	009	
	Fuente financ.:	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CO	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE				
	C.O.G.:	6.1.4.3		
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
31 DIC 2023	D120000013	1.2.3.5.4.3	10,198.72	165,819.09
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005		
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE		
		D110000010-10		
	Concepto:	010		
		EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.3		
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
31 DIC 2023	D120000013	1.2.3.5.4.3	3,121.56	162,697.53
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005		
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE		
		D110000010-11		
	Concepto:	011		
		AFINE MANUAL DE FONDOS DE LAS CEPAS EXCA		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.3		
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
31 DIC 2023	D120000013	1.2.3.5.4.3	35,427.56	127,269.97
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005		
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE		
		D110000010-12		
	Concepto:	012		
		CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.3		
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
31 DIC 2023	D120000013	1.2.3.5.4.3	7,694.28	119,575.69
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005		
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE		
		D110000010-13		
	Concepto:	013		
		ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPAC		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.3		
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
31 DIC 2023	D120000013	1.2.3.5.4.3	21,460.28	98,115.41
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005		
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE		
		D110000010-14		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE					
	Concepto:	014			
		TUBO DE PVC DE 60MM RD-26 CAMPANA PARA C			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.4.3			
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
31 DIC 2023	D120000013	1.2.3.5.4.3	19,316.44	78,798.97	
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE D110000010-15			
	Concepto:	015			
		REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.4.3			
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
31 DIC 2023	D120000013	1.2.3.5.4.3	34,774.62	44,024.35	
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE D110000010-16			
	Concepto:	016			
		RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.4.3			
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
31 DIC 2023	D120000013	1.2.3.5.4.3	30,557.88	13,466.47	
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE D110000010-17			
	Concepto:	017			
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLA			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.4.3			
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
31 DIC 2023	D120000013	1.2.3.5.4.3	4,196.16	9,270.31	
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE D110000010-18			
	Concepto:	018			
		CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1.			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.4.3			
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
31 DIC 2023	D120000013	1.2.3.5.4.3	2,570.51	6,699.80	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-005 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE			
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005	
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	
		D11000010-19	
Concepto:		019	
Fuente financ.:		TAPA DE REGISTRO DE PEAD 50X50 CM, INCLU	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.4.3	
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN	
31 DIC 2023	D120000013	1.2.3.5.4.3	3,984.46 2,715.34
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005	
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	
		D11000010-20	
Concepto:		020	
Fuente financ.:		VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE FO	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.4.3	
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN	
31 DIC 2023	D120000013	1.2.3.5.4.3	2,715.34 0.00
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-005	
		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE	
		D11000010-21	
Concepto:		021	
Fuente financ.:		LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.4.3	
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN	
SUMA PERIODO:.....		0.00	539,699.90 -539,699.90
SALDO FINAL:.....		539,699.90	539,699.90 0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-006 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-006

NOMBRE: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR
COMUNITARIA CONAFE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: SAN MARCOS
UBICACIÓN: CENTRO
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000005
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$610,417.35
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-006 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	610,417.35
TOTAL ASIGNADO.....		610,417.35

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC	0.140	832.42	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		832.42	0.00		
2	CARGA Y ACARREO EN CAMION	0.610	3,720.54	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,720.54	0.00		
3	EXCAVACION PARA POZO A CIELO ABIERTO	0.120	732.09	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		732.09	0.00		
4	LIMPIA TRAZO Y NIVELACION	2.750	16,776.29	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		16,776.29	0.00		
5	EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS	1.000	6,079.86	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,079.86	0.00		
6	PLANTILLA DE CONCRETO	1.000	6,130.59	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,130.59	0.00		
7	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL	0.550	3,354.52	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,354.52	0.00		
8	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL	1.870	11,419.47	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		11,419.47	0.00		
9	CONCRETO FC-250KG/CM2	0.660	4,048.91	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,048.91	0.00		
10	CIMBRA PARA CIMENTACION	0.250	1,497.55	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,497.55	0.00		
11	ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION	0.150	915.60	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		915.60	0.00		
12	ACERO DE REFUERZO DIAMETRO 3	0.260	1,603.47	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,603.47	0.00		
13	MANPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA	3.220	19,679.83	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		19,679.83	0.00		
14	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION	0.650	3,996.97	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,996.97	0.00		
15	CADENA DE CONCRETO	2.010	12,260.38	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		12,260.38	0.00		
16	CONTRATRABE DE CONCRETO	1.500	9,167.32	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,167.32	0.00		
17	CIMBRA PARA LOS ACABADOS	6.140	37,466.51	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		37,466.51	0.00		
18	CIMBRA APARENTE EN TRABES	1.660	10,103.13	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		10,103.13	0.00		
19	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA	7.580	46,266.83	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		46,266.83	0.00		
20	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA	1.220	7,445.49	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,445.49	0.00		
21	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO 5	0.320	1,953.91	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,953.91	0.00		
22	CONCRETO PREMEZCLADO	5.580	34,072.85	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		34,072.85	0.00		
23	CADENA DE CONCRETO	1.880	11,478.78	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-006 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR						
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		11,478.78	0.00		
24	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO	0.080	498.36	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		498.36	0.00		
25	CADENA DE CONCRETO	0.770	4,683.34	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,683.34	0.00		
26	CADENA DE CONCRETO	2.300	14,016.01	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		14,016.01	0.00		
27	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO	0.870	5,302.96	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,302.96	0.00		
28	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO	2.650	16,173.09	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		16,173.09	0.00		
29	MURO DE TABIQUE	5.500	33,567.27	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		33,567.27	0.00		
30	FIRME DE CONCRETO	3.110	19,010.26	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		19,010.26	0.00		
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO	1.250	7,643.49	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,643.49	0.00		
32	PISO DE CONCRETO	0.470	2,894.13	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,894.13	0.00		
33	PISO DE LOSETA	5.640	34,407.46	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		34,407.46	0.00		
34	GUARNICION DE CONCRETO	0.570	3,481.40	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,481.40	0.00		
35	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS	0.260	1,569.97	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,569.97	0.00		
36	APLANADO EN MUROS CON MORTERO	7.260	44,304.46	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		44,304.46	0.00		
37	PINTURA VINILICA LAVABLE	6.690	40,852.74	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		40,852.74	0.00		
38	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA	3.490	21,313.06	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		21,313.06	0.00		
39	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO	0.190	1,159.68	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,159.68	0.00		
40	LIMPIEZA DE VIDRIOS	0.030	167.78	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		167.78	0.00		
41	PROTECCIONES METALICAS	5.510	33,658.69	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		33,658.69	0.00		
42	PROTECCIONES METALICAS PARA PUERTAS	1.530	9,344.84	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,344.84	0.00		
43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA	1.320	8,032.55	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,032.55	0.00		
44	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	4.370	26,666.73	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		26,666.73	0.00		
45	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA	0.210	1,311.86	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,311.86	0.00		
46	SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO	1.330	8,088.33	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,088.33	0.00		
47	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEXIO	1.890	11,551.45	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		11,551.45	0.00		
48	SALIDA CONTACTO MONOFASICO	0.350	2,141.19	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,141.19	0.00		
49	SALIDA PARA C.C.T.V.	0.340	2,051.89	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,051.89	0.00		
50	S Y C DE TABLERO DE CONTROL	0.290	1,793.54	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,793.54	0.00		
51	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR	0.100	603.22	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		603.22	0.00		
52	LIPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.170	1,008.36	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,008.36	0.00		
53	PLACA COMEMORATIVA DE MARMOL BLANCO	0.340	2,115.93	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-006 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR						
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,115.93	0.00		

TOTAL		100.000	610,417.35	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO		ACUMULADO AL PERIODO	
FISICO:	0.000		0.000		0.000	
FINANCIERO:	0.00	0.000	610,417.35	100.000	610,417.35	100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-006 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		610,417.35	0.00	610,417.35
31 DIC 2023	D120000014	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006 CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA D060000018-1	832.42	609,584.93
	Concepto:	1 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000014	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006 CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA D060000018-10	1,497.55	608,087.38
	Concepto:	10 CIMBRA PARA CIMENTACION		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000014	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006 CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA D060000018-11	915.60	607,171.78
	Concepto:	11 ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000014	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006 CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA D060000018-12	1,603.47	605,568.31
	Concepto:	12 ACERO DE REFUERZO DIAMETRO 3		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-006 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR				
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000014	1.2.3.5.2.2	19,679.83	585,888.48
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006		
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA		
		D060000018-13		
	Concepto:	13		
		MANPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
31 DIC 2023	D120000014	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	3,996.97	581,891.51
		1.2.3.5.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006		
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA		
		D060000018-14		
	Concepto:	14		
		MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
31 DIC 2023	D120000014	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	12,260.38	569,631.13
		1.2.3.5.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006		
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA		
		D060000018-15		
	Concepto:	15		
		CADENA DE CONCRETO		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
31 DIC 2023	D120000014	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	9,167.32	560,463.81
		1.2.3.5.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006		
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA		
		D060000018-16		
	Concepto:	16		
		CONTRATRABE DE CONCRETO		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
31 DIC 2023	D120000014	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	37,466.51	522,997.30
		1.2.3.5.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-006 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR				
			OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006	
			CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA	
			SECUNDARIA	
			D06000018-17	
	Concepto:		17	
			CIMBRA PARA LOS ACABADOS	
	Fuente financ.:		5.01	
			FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
			MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:		6.1.2.2	
			CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000014		1.2.3.5.2.2	10,103.13 512,894.17
			CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO	
			HABITACIONAL	
			OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006	
			CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA	
			SECUNDARIA	
			D06000018-18	
	Concepto:		18	
			CIMBRA APARENTE EN TRABES	
	Fuente financ.:		5.01	
			FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
			MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:		6.1.2.2	
			CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000014		1.2.3.5.2.2	46,266.83 466,627.34
			CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO	
			HABITACIONAL	
			OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006	
			CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA	
			SECUNDARIA	
			D06000018-19	
	Concepto:		19	
			ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA	
	Fuente financ.:		5.01	
			FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
			MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:		6.1.2.2	
			CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000014		1.2.3.5.2.2	3,720.54 462,906.80
			CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO	
			HABITACIONAL	
			OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006	
			CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA	
			SECUNDARIA	
			D06000018-2	
	Concepto:		2	
			CARGA Y ACARREO EN CAMION	
	Fuente financ.:		5.01	
			FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
			MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:		6.1.2.2	
			CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000014		1.2.3.5.2.2	7,445.49 455,461.31
			CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO	
			HABITACIONAL	
			OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006	
			CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA	
			SECUNDARIA	
			D06000018-20	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-006 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR			
	Concepto:	20	
		ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000014	1.2.3.5.2.2	1,953.91 453,507.40
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006	
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA	
		D060000018-21	
	Concepto:	21	
		ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO 5	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000014	1.2.3.5.2.2	34,072.85 419,434.55
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006	
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA	
		D060000018-22	
	Concepto:	22	
		CONCRETO PREMEZCLADO	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000014	1.2.3.5.2.2	11,478.78 407,955.77
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006	
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA	
		D060000018-23	
	Concepto:	23	
		CADENA DE CONCRETO	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000014	1.2.3.5.2.2	498.36 407,457.41
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006	
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA	
		D060000018-24	
	Concepto:	24	
		CAEDENA O CASTILLO DE CONCRETO	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-006 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR				
				MUNICIPAL (FISM)
	C.O.G.:			6.1.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.
31 DIC 2023	D120000014		4,683.34	402,774.07
				1.2.3.5.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
				OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006
				CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA
	Concepto:			D060000018-25
				25
				CADENA DE CONCRETO
	Fuente financ.:			5.01
				FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
	C.O.G.:			6.1.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.
31 DIC 2023	D120000014		14,016.01	388,758.06
				1.2.3.5.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
				OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006
				CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA
	Concepto:			D060000018-26
				26
				CADENA DE CONCRETO
	Fuente financ.:			5.01
				FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
	C.O.G.:			6.1.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.
31 DIC 2023	D120000014		5,302.96	383,455.10
				1.2.3.5.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
				OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006
				CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA
	Concepto:			D060000018-27
				27
				CADENA O CASTILLO DE CONCRETO
	Fuente financ.:			5.01
				FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
	C.O.G.:			6.1.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.
31 DIC 2023	D120000014		16,173.09	367,282.01
				1.2.3.5.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
				OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006
				CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA
	Concepto:			D060000018-28
				28
				CADENA O CASTILLO DE CONCRETO
	Fuente financ.:			5.01
				FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
	C.O.G.:			6.1.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.
31 DIC 2023	D120000014		33,567.27	333,714.74
				1.2.3.5.2.2

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-006 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006	
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA	
		D06000018-29	
	Concepto:	29	
		MURO DE TABIQUE	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000014	732.09	332,982.65
		1.2.3.5.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006	
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA	
		D06000018-3	
	Concepto:	3	
		EXCAVACION PARA POZO A CIELO ABIERTO	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000014	19,010.26	313,972.39
		1.2.3.5.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006	
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA	
		D06000018-30	
	Concepto:	30	
		FIRME DE CONCRETO	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000014	7,643.49	306,328.90
		1.2.3.5.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006	
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA	
		D06000018-31	
	Concepto:	31	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFUERZO	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000014	2,894.13	303,434.77
		1.2.3.5.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006	
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-006 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR				
				SECUNDARIA
				D06000018-32
	Concepto:			32
	Fuente financ.:			PISO DE CONCRETO
				5.01
				FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
	C.O.G.:			6.1.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.
31 DIC 2023	D120000014		34,407.46	269,027.31
				1.2.3.5.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
				OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006
				CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA
				D06000018-33
	Concepto:			33
	Fuente financ.:			PISO DE LOSETA
				5.01
				FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
	C.O.G.:			6.1.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.
31 DIC 2023	D120000014		3,481.40	265,545.91
				1.2.3.5.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
				OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006
				CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA
				D06000018-34
	Concepto:			34
	Fuente financ.:			GUARNICION DE CONCRETO
				5.01
				FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
	C.O.G.:			6.1.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.
31 DIC 2023	D120000014		1,569.97	263,975.94
				1.2.3.5.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
				OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006
				CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA
				D06000018-35
	Concepto:			35
	Fuente financ.:			FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS
				5.01
				FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
	C.O.G.:			6.1.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.
31 DIC 2023	D120000014		44,304.46	219,671.48
				1.2.3.5.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
				OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006
				CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA
				D06000018-36
	Concepto:			36
				APLANADO EN MUROS CON MORTERO

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-006 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR

	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000014	1.2.3.5.2.2	40,852.74	178,818.74
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006		
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA		
		D060000018-37		
	Concepto:	37		
		PINTURA VINILICA LAVABLE		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000014	1.2.3.5.2.2	21,313.06	157,505.68
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006		
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA		
		D060000018-38		
	Concepto:	38		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000014	1.2.3.5.2.2	1,159.68	156,346.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006		
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA		
		D060000018-39		
	Concepto:	39		
		LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000014	1.2.3.5.2.2	16,776.29	139,569.71
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006		
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA		
		D060000018-4		
	Concepto:	4		
		LIMPIA TRAZO Y NIVELACION		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-006 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR			
31 DIC 2023 D120000014	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	167.78	139,401.93
	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006 CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA D060000018-40		
	Concepto: 40		
	Fuente financ.: 5.01		
	C.O.G.: 6.1.2.2		
31 DIC 2023 D120000014	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	33,658.69	105,743.24
	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006 CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA D060000018-41		
	Concepto: 41		
	Fuente financ.: 5.01		
	C.O.G.: 6.1.2.2		
31 DIC 2023 D120000014	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	9,344.84	96,398.40
	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006 CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA D060000018-42		
	Concepto: 42		
	Fuente financ.: 5.01		
	C.O.G.: 6.1.2.2		
31 DIC 2023 D120000014	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	8,032.55	88,365.85
	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006 CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA D060000018-43		
	Concepto: 43		
	Fuente financ.: 5.01		
	C.O.G.: 6.1.2.2		
31 DIC 2023 D120000014	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	26,666.73	61,699.12
	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-006 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006 CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA D06000018-44	
	Concepto:	44	
	Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.2.2	
31 DIC 2023	D12000014	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	1,311.86 60,387.26
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006 CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA D06000018-45	
	Concepto:	45	
	Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERRADURA 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.2.2	
31 DIC 2023	D12000014	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	8,088.33 52,298.93
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006 CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA D06000018-46	
	Concepto:	46	
	Fuente financ.:	SALIDA PARA ALUMBRADO O CONTACTO 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.2.2	
31 DIC 2023	D12000014	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	11,551.45 40,747.48
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006 CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA D06000018-47	
	Concepto:	47	
	Fuente financ.:	SUMINISTRO, ARMADO, COLOCACION Y CONEXIO 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.2.2	
31 DIC 2023	D12000014	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	2,141.19 38,606.29
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006 CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA D06000018-48	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-006 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR				
	Concepto:	48		
		SALIDA CONTACTO MONOFASICO		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000014	1.2.3.5.2.2	2,051.89	36,554.40
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006		
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA		
		D060000018-49		
	Concepto:	49		
		SALIDA PARA C.C.T.V.		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000014	1.2.3.5.2.2	6,079.86	30,474.54
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006		
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA		
		D060000018-5		
	Concepto:	5		
		EXCAVACION CON MEDIOS MECANICOS		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000014	1.2.3.5.2.2	1,793.54	28,681.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006		
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA		
		D060000018-50		
	Concepto:	50		
		S Y C DE TABLERO DE CONTROL		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000014	1.2.3.5.2.2	603.22	28,077.78
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006		
		CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA		
		D060000018-51		
	Concepto:	51		
		SUMINMISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-006 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR				
				MUNICIPAL (FISM)
	C.O.G.:			6.1.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.
31 DIC 2023	D120000014		1,008.36	27,069.42
				1.2.3.5.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
				OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006
				CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA
				D060000018-52
	Concepto:			52
				LIPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA
	Fuente financ.:			5.01
				FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
	C.O.G.:			6.1.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.
31 DIC 2023	D120000014		2,115.93	24,953.49
				1.2.3.5.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
				OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006
				CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA
				D060000018-53
	Concepto:			53
				PLACA COMEMORATIVA DE MARMOL BLANCO
	Fuente financ.:			5.01
				FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
	C.O.G.:			6.1.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.
31 DIC 2023	D120000014		6,130.59	18,822.90
				1.2.3.5.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
				OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006
				CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA
				D060000018-6
	Concepto:			6
				PLANTILLA DE CONCRETO
	Fuente financ.:			5.01
				FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
	C.O.G.:			6.1.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.
31 DIC 2023	D120000014		3,354.52	15,468.38
				1.2.3.5.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL
				OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006
				CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA
				D060000018-7
	Concepto:			7
				RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL
	Fuente financ.:			5.01
				FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
	C.O.G.:			6.1.2.2
				CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.
31 DIC 2023	D120000014		11,419.47	4,048.91
				1.2.3.5.2.2

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-006 CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA SECUNDAR			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
	OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006		
	CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA		
	D060000018-8		
Concepto:	8		
	SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.2.2		
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023 D120000014	1.2.3.5.2.2	4,048.91	0.00
	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
	OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-006		
	CONSTRUCCIO DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA		
	D060000018-9		
Concepto:	9		
	CONCRETO FC-250KG/CM2		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.2.2		
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
SUMA PERIODO:.....		0.00	610,417.35 -610,417.35
SALDO FINAL:.....		610,417.35	610,417.35 0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-007

NOMBRE: REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO,
RED DE AGUA POTABLE, RED DE ALCANTARILLA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: EN CUMPLIMIENTO AL ART. 30 FRACION II DE
LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: LA SOLEDAD
UBICACIÓN: CALLE LAZARO CARDENAS
FECHA DE INICIO: 21 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 MAY 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000007
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: VICTOR FRANCISCO TORRES MARTINEZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$810,116.11
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	810,116.11
TOTAL ASIGNADO.....		810,116.11

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC	0.900	7,326.33	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,326.33	0.00		
2	DEMOLICION DE GUARNICION	0.850	6,877.87	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,877.87	0.00		
3	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10 CM	0.740	6,020.49	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,020.49	0.00		
4	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO	5.790	46,895.59	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		46,895.59	0.00		
5	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	4.890	39,608.98	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		39,608.98	0.00		
6	EXCAVACION DE CEPAS POR MEDIOS MANUALES	0.370	3,027.15	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,027.15	0.00		
7	AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLAN	0.120	962.74	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		962.74	0.00		
8	GUARNICION DE 20X15X40 CONCRETO ARMADO	6.410	51,950.94	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		51,950.94	0.00		
9	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAC	0.090	696.99	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		696.99	0.00		
10	PINTURA PARA TRAFICO	1.050	8,520.07	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,520.07	0.00		
11	MEJORAMIENTO PARA BANQUETAS CON MATERIAL	1.140	9,213.51	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,213.51	0.00		
12	BAQUETAS DE 10CM DE ESPESOR	7.710	62,420.96	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		62,420.96	0.00		
13	EXCAVACION DE CEPAS CON RETROEXCAVADORA	0.310	2,528.80	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,528.80	0.00		
14	AFINE MANUELA DE FONDO DE LAS CEPAS	0.100	820.12	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		820.12	0.00		
15	CAMA DE ARENA EN CEPAS	0.110	930.32	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		930.32	0.00		
16	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA	0.180	1,447.68	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,447.68	0.00		
17	TUBO PVC DE 60 CM RD-26	0.810	6,575.27	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,575.27	0.00		
18	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS	0.800	6,456.09	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,456.09	0.00		
19	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO	0.200	1,593.79	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,593.79	0.00		
20	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	1.130	9,142.69	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,142.69	0.00		
21	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS	0.180	1,481.86	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,481.86	0.00		
22	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA	0.210	1,681.60	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,681.60	0.00		
23	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO	5.470	44,301.03	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-007 REHABILITACIONDE PAVIMENTO DE ADOCRETO						
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		44,301.03	0.00		
24	POZO DE VISITA CONICO	1.970	15,992.57	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		15,992.57	0.00		
25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL	0.870	7,048.90	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,048.90	0.00		
26	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA	1.050	8,511.99	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,511.99	0.00		
27	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO	2.910	23,548.85	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		23,548.85	0.00		
28	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	3.120	25,304.52	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		25,304.52	0.00		
29	CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO	1.120	9,095.04	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,095.04	0.00		
30	COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA	1.160	9,389.65	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,389.65	0.00		
31	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE	9.790	79,281.93	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		79,281.93	0.00		
32	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE ESP. 5 CMS	3.600	29,198.50	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		29,198.50	0.00		
33	ADCRETO HEXAGONAL DE 8 CM DE ESPESOR	32.110	260,109.41	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		260,109.41	0.00		
34	DENTELLON DE CONCRETO DE FC=150KG/CM	1.680	13,638.54	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		13,638.54	0.00		
35	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	1.060	8,515.34	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,515.34	0.00		
TOTAL			100.000	810,116.11	0.00	0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	810,116.11 100.000	810,116.11 100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		810,116.11	0.00	810,116.11
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-1	7,326.33	802,789.78
	Concepto:	1 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-10	8,520.07	794,269.71
	Concepto:	10 PINTURA PARA TRAFICO		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-11	9,213.51	785,056.20
	Concepto:	11 MEJORAMIENTO PARA BANQUETAS CON MATERIAL		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-12	62,420.96	722,635.24
	Concepto:	12 BAQUETAS DE 10CM DE ESPESOR		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	2,528.80	720,106.44

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D060000019-13	
	Concepto:	13	
		EXCAVACION DE CEPAS CON RETROEXCAVADORA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	820.12 719,286.32
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D060000019-14	
	Concepto:	14	
		AFINE MANUELA DE FONDO DE LAS CEPAS	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	930.32 718,356.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D060000019-15	
	Concepto:	15	
		CAMA DE ARENA EN CEPAS	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	1,447.68 716,908.32
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D060000019-16	
	Concepto:	16	
		ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	6,575.27 710,333.05
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D060000019-17	
	Concepto:	17	
		TUBO PVC DE 60 CM RD-26	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO			
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	6,456.09 703,876.96
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-18	
	Concepto:	18	
		REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	1,593.79 702,283.17
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-19	
	Concepto:	19	
		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	6,877.87 695,405.30
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-2	
	Concepto:	2	
		DEMOLICION DE GUARNICION	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	9,142.69 686,262.61
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-20	
	Concepto:	20	
		EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	1,481.86 684,780.75
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-21	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO					
	Concepto:	21			
		AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.4.2			
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	1,681.60	683,099.15	
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-22			
	Concepto:	22			
		CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.4.2			
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	44,301.03	638,798.12	
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-23			
	Concepto:	23			
		TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.4.2			
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	15,992.57	622,805.55	
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-24			
	Concepto:	24			
		POZO DE VISITA CONICO			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.4.2			
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	7,048.90	615,756.65	
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-25			
	Concepto:	25			
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.4.2			
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	8,511.99	607,244.66	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO				
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-26		
	Concepto:	26		
	Fuente financ.:	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
31 DIC 2023	D120000015	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	23,548.85	583,695.81
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-27		
	Concepto:	27		
	Fuente financ.:	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
31 DIC 2023	D120000015	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	25,304.52	558,391.29
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-28		
	Concepto:	28		
	Fuente financ.:	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
31 DIC 2023	D120000015	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	9,095.04	549,296.25
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-29		
	Concepto:	29		
	Fuente financ.:	CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
31 DIC 2023	D120000015	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	6,020.49	543,275.76
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-3		
	Concepto:	3		
	Fuente financ.:	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10 CM 5.01		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	9,389.65 533,886.11
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-30	
	Concepto:	30	
	Fuente financ.:	COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA 5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	79,281.93 454,604.18
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-31	
	Concepto:	31	
	Fuente financ.:	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE 5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	29,198.50 425,405.68
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-32	
	Concepto:	32	
	Fuente financ.:	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE ESP. 5 CMS 5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	260,109.41 165,296.27
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-33	
	Concepto:	33	
	Fuente financ.:	ADCRETO HEXAGONAL DE 8 CM DE ESPESOR 5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	13,638.54 151,657.73
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-34	
Concepto:		34	
Fuente financ.:		DENTELLON DE CONCRETO DE FC=150KG/CM 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	8,515.34 143,142.39
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-35	
Concepto:		35	
Fuente financ.:		LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	46,895.59 96,246.80
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-4	
Concepto:		4	
Fuente financ.:		DEMOLICION DE CONCRETTO ARMADO 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	39,608.98 56,637.82
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-5	
Concepto:		5	
Fuente financ.:		CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2	
31 DIC 2023	D120000015	1.2.3.5.4.2	3,027.15 53,610.67
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-6	
Concepto:		6	
Fuente financ.:		EXCAVACION DE CEPAS POR MEDIOS MANUALES 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO				
31 DIC 2023	D120000015	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	962.74	52,647.93
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-7		
	Concepto:	7		
	Fuente financ.:	AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLAN 5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2		
31 DIC 2023	D120000015	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	51,950.94	696.99
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-8		
	Concepto:	8		
	Fuente financ.:	GUARNICION DE 20X15X40 CONCRETO ARMADO 5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2		
31 DIC 2023	D120000015	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2	696.99	0.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-007 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D060000019-9		
	Concepto:	9		
	Fuente financ.:	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAC 5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2		
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
SUMA PERIODO:.....			0.00	810,116.11
SALDO FINAL:.....			810,116.11	810,116.11
			-810,116.11	0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-008

NOMBRE: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS IDA APENDINI DAGOSSO, CON CLAVE 29

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: EN CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN AL ART. 30 FRACCION II DE LA LEY DE OBRA PUBLICAS DEL ESTADO DE TLAXCALA Y SUS

LOCALIDAD: ALFONSO ESPEJEL
UBICACIÓN: CENTRO
FECHA DE INICIO: 21 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 23 JUN 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000009
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: VICTOR FRANCISCO TORRES MARTINEZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$769,950.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	769,950.00
TOTAL ASIGNADO.....		769,950.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO	0.180	1,359.84	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,359.84	0.00		
2	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PISO	0.420	3,243.17	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,243.17	0.00		
3	EXCAVACION CON MAQUINA EN CEPAS	0.250	1,905.31	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,905.31	0.00		
4	PLANTILLA DE ESPESOR 5CM	0.420	3,234.10	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,234.10	0.00		
5	CONSATRUCCION DE ZAPATAS DE CONCRETO	9.090	70,022.90	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		70,022.90	0.00		
6	CONSTRUCCION DE DADOS DE CIMENTACION	6.980	53,763.84	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		53,763.84	0.00		
7	CONSTRUCCION CE CONTRATABE DE CIMENTACIO	5.120	39,421.02	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		39,421.02	0.00		
8	CONSTRUCCION DE COLUMNAS REDONDAS	15.850	122,075.27	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		122,075.27	0.00		
9	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL	0.450	3,453.18	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,453.18	0.00		
10	CONSTRUCCION DE PISO CDE CONCRETO	3.290	25,356.88	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		25,356.88	0.00		
11	PLACA METALICA DE 40X40	3.570	27,457.06	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		27,457.06	0.00		
12	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALON	4.330	33,372.85	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		33,372.85	0.00		
13	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJANTE	0.920	7,050.80	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,050.80	0.00		
14	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA	17.910	137,873.08	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		137,873.08	0.00		
15	SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE	13.670	105,268.99	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		105,268.99	0.00		
16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO	1.290	9,947.97	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,947.97	0.00		
17	CONSTRUCCION DE CUBIERTA A DOS AGUAS	14.330	110,309.55	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		110,309.55	0.00		
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA	1.390	10,697.86	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		10,697.86	0.00		
19	LIMPÑIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA	0.330	2,488.06	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,488.06	0.00		
20	PLACA CONMEMORATIVA DE MARMOL BLANCO	0.210	1,648.27	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,648.27	0.00		
TOTAL		100.000	769,950.00	0.00	0.000	0.000

=====

AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
--------------------	-------------------------	----------------------

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE

FISICO:	0.000	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	769,950.00	100.000
			769,950.00	100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		769,950.00	0.00	769,950.00
31 DIC 2023	D120000016	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN D060000020-1	1,359.84	768,590.16
	Concepto:	1 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000016	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN D060000020-10	25,356.88	743,233.28
	Concepto:	10 CONSTRUCCION DE PISO CDE CONCRETO		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000016	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN D060000020-11	27,457.06	715,776.22
	Concepto:	11 PLACA METALICA DE 40X40		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000016	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN D060000020-12	33,372.85	682,403.37
	Concepto:	12 SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALON		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000016	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,050.80	675,352.57

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN D060000020-13	
Concepto:	13	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJANTE	
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:	6.1.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023 D120000016	1.2.3.5.2.2		137,873.08 537,479.49
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN D060000020-14	
Concepto:	14	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA	
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:	6.1.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023 D120000016	1.2.3.5.2.2		105,268.99 432,210.50
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN D060000020-15	
Concepto:	15	SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE	
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:	6.1.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023 D120000016	1.2.3.5.2.2		9,947.97 422,262.53
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN D060000020-16	
Concepto:	16	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO	
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:	6.1.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023 D120000016	1.2.3.5.2.2		110,309.55 311,952.98
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN D060000020-17	
Concepto:	17	CONSTRUCCION DE CUBIERTA A DOS AGUAS	
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE			
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000016	1.2.3.5.2.2	10,697.86 301,255.12
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN	
		D060000020-18	
	Concepto:	18	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000016	1.2.3.5.2.2	2,488.06 298,767.06
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN	
		D060000020-19	
	Concepto:	19	
		LIMPÑIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000016	1.2.3.5.2.2	3,243.17 295,523.89
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN	
		D060000020-2	
	Concepto:	2	
		RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PISO	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000016	1.2.3.5.2.2	1,648.27 293,875.62
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN	
		D060000020-20	
	Concepto:	20	
		PLACA CONMEMORATIVA DE MARMOL BLANCO	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000016	1.2.3.5.2.2	1,905.31 291,970.31
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN	
		D060000020-3	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE			
	Concepto:	3	
		EXCAVACION CON MAQUINA EN CEPAS	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000016	1.2.3.5.2.2	3,234.10 288,736.21
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN D060000020-4	
	Concepto:	4	
		PLANTILLA DE ESPESOR 5CM	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000016	1.2.3.5.2.2	70,022.90 218,713.31
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN D060000020-5	
	Concepto:	5	
		CONSATRUCCION DE ZAPATAS DE CONCRETO	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000016	1.2.3.5.2.2	53,763.84 164,949.47
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN D060000020-6	
	Concepto:	6	
		CONSTRUCCION DE DADOS DE CIMENTACION	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000016	1.2.3.5.2.2	39,421.02 125,528.45
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN D060000020-7	
	Concepto:	7	
		CONSTRUCCION CE CONTRATABLE DE CIMENTACIO	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000016	1.2.3.5.2.2	122,075.27 3,453.18

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-008 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE				
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN		
		D06000020-8		
Concepto:	8			
		CONSTRUCCION DE COLUMNAS REDONDAS		
Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.2.2			
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023 D120000016	1.2.3.5.2.2	3,453.18		0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-008		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE JARDIN		
		D06000020-9		
Concepto:	9			
		RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL		
Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.2.2			
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
SUMA PERIODO:.....		0.00	769,950.00	-769,950.00
SALDO FINAL:.....		769,950.00	769,950.00	0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-009

NOMBRE: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA
DESCRIPCIÓN: CIVICA PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTI
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: LEY FEDERAL DE OBRAS PÚBLICAS
LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: SANTA ISABEL MIXTITLAN - CALLE PRINCIPAL
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000010
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 JUN 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$736,800.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	736,800.00
TOTAL ASIGNADO.....		736,800.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPL	0.490	3,636.60	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,636.60	0.00		
002	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PISO	0.690	5,067.46	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,067.46	0.00		
003	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CEPAS EN TE	1.100	8,107.70	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,107.70	0.00		
004	PLANTILLA DE ESPESOR 5 CM, CONCRETO F'C=	1.130	8,346.06	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,346.06	0.00		
005	CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMA	11.410	84,083.85	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		84,083.85	0.00		
006	CONTRUCCION DE DATOS DE CIMENTACION 0.50	8.470	62,405.12	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		62,405.12	0.00		
007	CONSTRUCCION DE CONTRATRADE DE CIMENTACI	9.300	68,524.02	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		68,524.02	0.00		
008	CONSTRUCCION DE COLUMNAS REDONDAS DE 0.4	13.270	97,807.02	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		97,807.02	0.00		
009	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL SANO PRODU	1.180	8,685.43	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,685.43	0.00		
010	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAUL	1.800	13,259.45	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		13,259.45	0.00		
011	PLACA METALICA DE 40X40 CM DE SECCION DE	4.010	29,521.77	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		29,521.77	0.00		
012	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALON ESTRUCTU	5.570	41,027.96	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		41,027.96	0.00		
013	SANITARIO DE 900 Y 2 DE 450 X 4" PVC.	1.060	7,792.20	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,792.20	0.00		
014	BLANCO FORMNADO ARCOS AUTO SOPORTES	39.150	288,422.48	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		288,422.48	0.00		
015	DESARROLLO DE 95CM INCLUYE PINTURA CON	0.810	5,976.55	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,976.55	0.00		
016	LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA MA	0.340	2,488.06	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,488.06	0.00		
017	PLACA CONMEMORATIVA EN MARMOL BLANCO 40X	0.220	1,648.27	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,648.27	0.00		
TOTAL		100.000	736,800.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	736,800.00 100.000	736,800.00 100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		736,800.00	0.00	736,800.00
31 DIC 2023	D120000017	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA D060000021-1	3,636.60	733,163.40
	Concepto:	001 TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPL		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000017	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA D060000021-2	5,067.46	728,095.94
	Concepto:	002 RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PISO		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000017	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA D060000021-3	8,107.70	719,988.24
	Concepto:	003 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CEPAS EN TE		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000017	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA D060000021-4	8,346.06	711,642.18
	Concepto:	004 PLANTILLA DE ESPESOR 5 CM, CONCRETO F'C=		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000017	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	84,083.85	627,558.33

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA D060000021-5	
	Concepto:	005	
	Fuente financ.:	CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMA 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.2.2	
31 DIC 2023	D120000017	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	62,405.12 565,153.21
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA D060000021-6	
	Concepto:	006	
	Fuente financ.:	CONTRUCCION DE DATOS DE CIMENTACION 0.50 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.2.2	
31 DIC 2023	D120000017	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	68,524.02 496,629.19
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA D060000021-7	
	Concepto:	007	
	Fuente financ.:	CONSTRUCCION DE CONTRATRADE DE CIMENTACI 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.2.2	
31 DIC 2023	D120000017	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	97,807.02 398,822.17
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA D060000021-8	
	Concepto:	008	
	Fuente financ.:	CONSTRUCCION DE COLUMNAS REDONDAS DE 0.4 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.2.2	
31 DIC 2023	D120000017	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	8,685.43 390,136.74
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA D060000021-9	
	Concepto:	009	
	Fuente financ.:	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL SANO PRODU 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA			
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000017	1.2.3.5.2.2	13,259.45 376,877.29
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-009	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA	
		D060000021-10	
	Concepto:	010	
		CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAUL	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000017	1.2.3.5.2.2	29,521.77 347,355.52
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-009	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA	
		D060000021-11	
	Concepto:	011	
		PLACA METALICA DE 40X40 CM DE SECCION DE	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000017	1.2.3.5.2.2	41,027.96 306,327.56
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-009	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA	
		D060000021-12	
	Concepto:	012	
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALON ESTRUCTU	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000017	1.2.3.5.2.2	7,792.20 298,535.36
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-009	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA	
		D060000021-13	
	Concepto:	013	
		SANITARIO DE 900 Y 2 DE 450 X 4" PVC.	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000017	1.2.3.5.2.2	288,422.48 10,112.88
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-009	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA	
		D060000021-14	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA			
	Concepto:	014 BLANCO FORMNADO ARCOS AUTO SOPORTES	
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023 D120000017		1.2.3.5.2.2	5,976.55 4,136.33
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA D060000021-15	
	Concepto:	015 DESARROLLO DE 95CM INCLUYE PINTURA CON	
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023 D120000017		1.2.3.5.2.2	2,488.06 1,648.27
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA D060000021-16	
	Concepto:	016 LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA MA	
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023 D120000017		1.2.3.5.2.2	1,648.27 0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-009 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA D060000021-17	
	Concepto:	017 PLACA CONMEMORATIVA EN MARMOL BLANCO 40X	
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
SUMA PERIODO:.....			0.00 736,800.00 -736,800.00
SALDO FINAL:.....			736,800.00 736,800.00 0.00
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-010

NOMBRE: REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO
DESCRIPCIÓN: CON TUBO CORRUGADO DE 12" EN PERIFERICO
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITAR

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE ALDAMA
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000008
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GEOVANNI HACHAC ROMERO
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$152,333.44
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	152,333.44
TOTAL ASIGNADO.....		152,333.44

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	CORTE CON DISCO Y RETIRO DE PISO CONCRET	0.730	1,109.12	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,109.12	0.00		
002	DEMOLICION DE PISO Y BANQUETA DE CONCRET	4.020	6,122.85	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,122.85	0.00		
003	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	1.300	1,978.34	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,978.34	0.00		
004	RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE, INCLUYE RET	5.170	7,879.07	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,879.07	0.00		
005	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	4.330	6,589.11	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,589.11	0.00		
006	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	1.180	1,815.39	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,815.39	0.00		
007	CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN	1.350	2,060.09	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,060.09	0.00		
008	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE	22.540	34,329.02	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		34,329.02	0.00		
009	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC	5.060	7,705.23	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,705.23	0.00		
010	POZO DE VISITA CONICO DE 0.70 A 1.20 M,	10.500	15,992.57	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		15,992.57	0.00		
011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	4.530	6,905.53	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,905.53	0.00		
012	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO	10.620	16,176.95	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		16,176.95	0.00		
013	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	10.620	16,176.78	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		16,176.78	0.00		
014	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL	4.540	6,920.50	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,920.50	0.00		
015	COLOCACION DE ADOCRETO HEXAGONAL DE 8 CM	6.610	10,071.32	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		10,071.32	0.00		
016	PISO DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECT	4.710	7,172.70	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,172.70	0.00		
017	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESO, DE CONCRETO	0.440	671.81	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		671.81	0.00		
018	GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR	0.680	1,033.85	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,033.85	0.00		
019	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	1.070	1,623.21	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,623.21	0.00		
TOTAL		100.000	152,333.44	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO
FINANCIERO: 0.00 0.000 152,333.44 100.000 152,333.44 100.000
=====

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

SALDO INICIAL:.....	152,333.44	0.00	152,333.44
31 DIC 2023 D120000018	1.2.3.5.4.2	1,109.12	151,224.32
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D040000006-1		
Concepto:	001 CORTE CON DISCO Y RETIRO DE PISO CONCRET		
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023 D120000018	1.2.3.5.4.2	6,122.85	145,101.47
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D040000006-2		
Concepto:	002 DEMOLICION DE PISO Y BANQUETA DE CONCRET		
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023 D120000018	1.2.3.5.4.2	1,978.34	143,123.13
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D040000006-3		
Concepto:	003 CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR		
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023 D120000018	1.2.3.5.4.2	7,879.07	135,244.06
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D040000006-4		
Concepto:	004 RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE, INCLUYE RET		
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.4.2		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO

31 DIC 2023 D120000018	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D040000006-5	6,589.11	128,654.95
Concepto:	005		
Fuente financ.:	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA 5.01		
C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2		
31 DIC 2023 D120000018	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D040000006-6	1,815.39	126,839.56
Concepto:	006		
Fuente financ.:	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV 5.01		
C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2		
31 DIC 2023 D120000018	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D040000006-7	2,060.09	124,779.47
Concepto:	007		
Fuente financ.:	CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN 5.01		
C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2		
31 DIC 2023 D120000018	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D040000006-8	34,329.02	90,450.45
Concepto:	008		
Fuente financ.:	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE 5.01		
C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2		
31 DIC 2023 D120000018	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. 1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS	7,705.23	82,745.22

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D04000006-9	
	Concepto:	009	
	Fuente financ.:	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2	
31 DIC 2023	D120000018	1.2.3.5.4.2	15,992.57 66,752.65
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D04000006-10	
	Concepto:	010	
	Fuente financ.:	POZO DE VISITA CONICO DE 0.70 A 1.20 M, 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2	
31 DIC 2023	D120000018	1.2.3.5.4.2	6,905.53 59,847.12
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D04000006-11	
	Concepto:	011	
	Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2	
31 DIC 2023	D120000018	1.2.3.5.4.2	16,176.95 43,670.17
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D04000006-12	
	Concepto:	012	
	Fuente financ.:	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.2	
31 DIC 2023	D120000018	1.2.3.5.4.2	16,176.78 27,493.39
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D04000006-13	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO				
	Concepto:	013		
		REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000018	1.2.3.5.4.2	6,920.50	20,572.89
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D040000006-14		
	Concepto:	014		
		FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000018	1.2.3.5.4.2	10,071.32	10,501.57
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D040000006-15		
	Concepto:	015		
		COLOCACION DE ADOCRETO HEXAGONAL DE 8 CM		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000018	1.2.3.5.4.2	7,172.70	3,328.87
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D040000006-16		
	Concepto:	016		
		PISO DE 15 CM DE ESPESOR CON MALLA ELECT		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
31 DIC 2023	D120000018	1.2.3.5.4.2	671.81	2,657.06
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D040000006-17		
	Concepto:	017		
		BANQUETA DE 10 CM DE ESPESO, DE CONCRETO		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO			
		MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000018	1.2.3.5.4.2	1,033.85 1,623.21
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D040000006-18	
	Concepto:	018	
	Fuente financ.:	GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR 5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
31 DIC 2023	D120000018	1.2.3.5.4.2	1,623.21 0.00
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-010 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO D040000006-19	
	Concepto:	019	
	Fuente financ.:	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA 5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.4.2	
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
SUMA PERIODO:.....		0.00	152,333.44 -152,333.44
SALDO FINAL:.....		152,333.44	152,333.44 0.00
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-011 SEGUNDA ETAPA DE ESTUDIOS ASOCIADOS A

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-011

NOMBRE: SEGUNDA ETAPA DE ESTUDIOS ASOCIADOS A
DESCRIPCIÓN: PROYECTOS DE IMAGEN URBANA, LEVANTAMIENT
SEGUNDA ETAPA DE ESTUDIOS ASOCIADOS A PR

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: JOSE MARIA MORELOS, INDEPENDENCIA, 5 DE
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000004
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$116,000.00
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-011 SEGUNDA ETAPA DE ESTUDIOS ASOCIADOS A

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	116,000.00
TOTAL ASIGNADO.....		116,000.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SEGUNDA ETAPA DE ESTUDIOS ASOCIADOS A PR	100.000	116,000.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		116,000.00	0.00		
TOTAL		100.000	116,000.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	116,000.00 100.000	116,000.00 100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-011 SEGUNDA ETAPA DE ESTUDIOS ASOCIADOS A
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		116,000.00	0.00	116,000.00
31 DIC 2023 D120000019	1.2.3.5.2.1		116,000.00	0.00
	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-011 SEGUNDA ETAPA DE ESTUDIOS ASOCIADOS D040000004-1			
Concepto:	001			
	SEGUNDA ETAPA DE ESTUDIOS ASOCIADOS A PR			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.2.1			
	ESTUDIOS Y PROY.P/EDIFIC.N/HABITACIONAL			
SUMA PERIODO:.....		0.00	116,000.00	-116,000.00
SALDO FINAL:.....		116,000.00	116,000.00	0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-012

NOMBRE: REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO
DESCRIPCIÓN: EN CALLE DEL BOSQUE, EN LA COMUNIDAD SOL
REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: EN CUMPLIMIENTO AL ART. 30 FRACION II DE
LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: CALLE DEL BOSQUE EN LA COMUNIDAD SOLEDAD
FECHA DE INICIO: 01 OCT 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000013
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 OCT 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: VICTOR FRANCISCO TORRES MARTINEZ
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$993,131.57
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	993,131.57
TOTAL ASIGNADO.....		993,131.57

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC	0.850	8,449.66	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,449.66	0.00		
002	DEMOLICION DE GUARNICION DE 15X20X40 DE	0.650	6,479.90	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,479.90	0.00		
003	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPES	0.570	5,670.11	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,670.11	0.00		
004	DEMOLICION DE DE CONCRETO ARMADO, CON MA	4.780	47,435.09	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		47,435.09	0.00		
005	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	4.080	40,502.17	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		40,502.17	0.00		
006	EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MANUALES D	0.290	2,852.70	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,852.70	0.00		
007	AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLAN	0.090	906.95	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		906.95	0.00		
008	GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR	5.170	51,304.63	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		51,304.63	0.00		
009	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	0.080	772.61	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		772.61	0.00		
010	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR	0.980	9,777.92	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,777.92	0.00		
011	MEJORAMIENTO PARA BANQUETAS CON MATERIAL	0.970	9,639.51	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,639.51	0.00		
012	BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR ESTAMPADA C	6.820	67,721.54	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		67,721.54	0.00		
013	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	0.420	4,130.47	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,130.47	0.00		
014	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.110	1,101.27	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,101.27	0.00		
015	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA INCL	0.150	1,492.41	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,492.41	0.00		
016	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPAC	0.240	2,356.03	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,356.03	0.00		
017	TUBO DE PVC DE 75MM RD-26 CAMPANA PARA	0.870	8,638.13	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,638.13	0.00		
018	TUBO DE PVC DE 60MM RD-26 CAMPANA PARA C	0.370	3,640.64	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,640.64	0.00		
019	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL	1.020	10,125.83	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		10,125.83	0.00		
020	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1.	0.400	4,006.90	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,006.90	0.00		
021	VALVULA COMPUESTA VASTAGO SALIENTE DE FO	0.500	4,942.91	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,942.91	0.00		
022	VALVULA COMPUESTA VASTAGO SALIENTE DE FO	0.600	5,951.61	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,951.61	0.00		
023	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	0.250	2,516.03	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO

5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,516.03	0.00		
024	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	1.120	11,157.59	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		11,157.59	0.00		
025	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.150	1,487.43	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,487.43	0.00		
026	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA, INC	0.200	2,012.87	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,012.87	0.00		
027	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO	5.980	59,361.58	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		59,361.58	0.00		
028	POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M,	1.980	19,730.38	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		19,730.38	0.00		
029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	0.950	9,392.10	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,392.10	0.00		
030	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC	1.120	11,137.34	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		11,137.34	0.00		
031	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO	2.970	29,501.18	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		29,501.18	0.00		
032	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	2.260	22,397.42	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		22,397.42	0.00		
033	CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI	1.020	10,118.48	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		10,118.48	0.00		
034	COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA A	9.140	90,784.50	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		90,784.50	0.00		
035	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL	9.240	91,748.39	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		91,748.39	0.00		
036	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE ESP 5 CMS EN	3.070	30,538.39	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		30,538.39	0.00		
037	ADCRETO HEXAGONAL DE 8 CM. DE ESPESOR	28.150	279,580.03	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		279,580.03	0.00		
038	DENTELLON DE CONCRETO DE F´C=150KG/CM2	1.520	15,100.18	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		15,100.18	0.00		
039	LIMPIEZA GENERAL DURANTE OBRA Y HASTA FI	0.870	8,668.69	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,668.69	0.00		

TOTAL		100.000	993,131.57	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	993,131.57 100.000	993,131.57 100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		993,131.57	0.00	993,131.57
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D100000001-1	8,449.66	984,681.91
	Concepto:	001 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.5.3 AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D100000001-2	6,479.90	978,202.01
	Concepto:	002 DEMOLICION DE GUARNICION DE 15X20X40 DE		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.5.3 AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D100000001-3	5,670.11	972,531.90
	Concepto:	003 DEMOLICION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPES		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.5.3 AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D100000001-4	47,435.09	925,096.81
	Concepto:	004 DEMOLICION DE DE CONCRETO ARMADO, CON MA		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.5.3 AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	40,502.17	884,594.64

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-5	
	Concepto:	005	
	Fuente financ.:	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000020	2,852.70	881,741.94
		1.2.3.5.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-6	
	Concepto:	006	
	Fuente financ.:	EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MANUALES D	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000020	906.95	880,834.99
		1.2.3.5.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-7	
	Concepto:	007	
	Fuente financ.:	AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLAN	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000020	51,304.63	829,530.36
		1.2.3.5.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-8	
	Concepto:	008	
	Fuente financ.:	GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000020	772.61	828,757.75
		1.2.3.5.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-9	
	Concepto:	009	
	Fuente financ.:	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO			
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3	9,777.92 818,979.83
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-10	
	Concepto:	010	
		PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3	9,639.51 809,340.32
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-11	
	Concepto:	011	
		MEJORAMIENTO PARA BANQUETAS CON MATERIAL	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3	67,721.54 741,618.78
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-12	
	Concepto:	012	
		BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR ESTAMPADA C	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3	4,130.47 737,488.31
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-13	
	Concepto:	013	
		EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3	1,101.27 736,387.04
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-14	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO					
	Concepto:	014			
		AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3	1,492.41	734,894.63	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D100000001-15			
	Concepto:	015			
		CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA INCL			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3	2,356.03	732,538.60	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D100000001-16			
	Concepto:	016			
		ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPAC			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3	8,638.13	723,900.47	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D100000001-17			
	Concepto:	017			
		TUBO DE PVC DE 75MM RD-26 CAMPANA PARA			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3	3,640.64	720,259.83	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D100000001-18			
	Concepto:	018			
		TUBO DE PVC DE 60MM RD-26 CAMPANA PARA C			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3	10,125.83	710,134.00	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO			
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-19	
Concepto:		019	
		REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3	4,006.90 706,127.10
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-20	
Concepto:		020	
		CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1.	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3	4,942.91 701,184.19
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-21	
Concepto:		021	
		VALVULA COMPUESTA VASTAGO SALIENTE DE FO	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3	5,951.61 695,232.58
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-22	
Concepto:		022	
		VALVULA COMPUESTA VASTAGO SALIENTE DE FO	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3	2,516.03 692,716.55
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-23	
Concepto:		023	
		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	
Fuente financ.:		5.01	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000020	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
		1.2.3.5.5.3	11,157.59 681,558.96
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-24	
	Concepto:	024	
		EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000020	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
		1.2.3.5.5.3	1,487.43 680,071.53
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-25	
	Concepto:	025	
		AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000020	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
		1.2.3.5.5.3	2,012.87 678,058.66
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-26	
	Concepto:	026	
		CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA, INC	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000020	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
		1.2.3.5.5.3	59,361.58 618,697.08
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	
		D100000001-27	
	Concepto:	027	
		TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000020	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
		1.2.3.5.5.3	19,730.38 598,966.70
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO			
		REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D10000001-28	
Concepto:		028	
Fuente financ.:		POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M, 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000020	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	9,392.10 589,574.60
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D10000001-29	
Concepto:		029	
Fuente financ.:		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000020	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	11,137.34 578,437.26
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D10000001-30	
Concepto:		030	
Fuente financ.:		ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000020	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	29,501.18 548,936.08
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D10000001-31	
Concepto:		031	
Fuente financ.:		RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000020	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	22,397.42 526,538.66
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D10000001-32	
Concepto:		032	
Fuente financ.:		REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO			
31 DIC 2023 D120000020	<p>AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3</p> <p>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</p> <p>OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D10000001-33</p> <p>Concepto: 033 CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI</p> <p>Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</p> <p>C.O.G.: 6.1.5.3</p>	10,118.48	516,420.18
31 DIC 2023 D120000020	<p>AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3</p> <p>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</p> <p>OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D10000001-34</p> <p>Concepto: 034 COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA A</p> <p>Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</p> <p>C.O.G.: 6.1.5.3</p>	90,784.50	425,635.68
31 DIC 2023 D120000020	<p>AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3</p> <p>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</p> <p>OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D10000001-35</p> <p>Concepto: 035 FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL</p> <p>Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</p> <p>C.O.G.: 6.1.5.3</p>	91,748.39	333,887.29
31 DIC 2023 D120000020	<p>AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3</p> <p>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</p> <p>OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D10000001-36</p> <p>Concepto: 036 TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE ESP 5 CMS EN</p> <p>Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</p> <p>C.O.G.: 6.1.5.3</p>	30,538.39	303,348.90
31 DIC 2023 D120000020	<p>AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3</p> <p>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN</p> <p>OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D10000001-37</p> <p>Concepto: 037</p>	279,580.03	23,768.87

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO				
		ADCRETO HEXAGONAL DE 8 CM. DE ESPESOR		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.5.3		
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3	15,100.18	8,668.69
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D10000001-38		
	Concepto:	038		
		DENTELLON DE CONCRETO DE F´C=150KG/CM2		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.5.3		
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023	D120000020	1.2.3.5.5.3	8,668.69	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-012 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO D10000001-39		
	Concepto:	039		
		LIMPIEZA GENERAL DURANTE OBRA Y HASTA FI		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.5.3		
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
SUMA PERIODO:.....			0.00	993,131.57 -993,131.57
SALDO FINAL:.....			993,131.57	993,131.57 0.00
=====				

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-013 DEMOLICION Y RETIRO DE TECHUMBRE DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-013

NOMBRE: DEMOLICION Y RETIRO DE TECHUMBRE DE
DESCRIPCIÓN: ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA
COMUNIDAD DE SAN MARCOS GUAQUILPAN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: CABECERA MUNICIPAL, CENTRO TACUBA
FECHA DE INICIO: 01 AGO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000011
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 AGO 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR KRAFRIG SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$125,328.37
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00
FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-013 DEMOLICION Y RETIRO DE TECHUMBRE DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	125,328.37
TOTAL ASIGNADO.....		125,328.37

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA	75.850	95,057.48	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		95,057.48	0.00		
002	DEMOLICION DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO	19.480	24,414.01	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		24,414.01	0.00		
003	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	1.680	2,111.01	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,111.01	0.00		
004	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	2.990	3,745.87	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,745.87	0.00		
TOTAL		100.000	125,328.37	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	125,328.37 100.000	125,328.37 100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-013 DEMOLICION Y RETIRO DE TECHUMBRE DE
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		125,328.37	0.00	125,328.37
31 DIC 2023	D120000021	1.2.3.5.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-013 DEMOLICION Y RETIRO DE TECHUMBRE D090000045-1	95,057.48	30,270.89
	Concepto:	001 DESMONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.3 AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000021	1.2.3.5.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-013 DEMOLICION Y RETIRO DE TECHUMBRE D090000045-2	24,414.01	5,856.88
	Concepto:	002 DEMOLICION DE COLUMNA DE CONCRETO ARMADO		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.3 AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000021	1.2.3.5.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-013 DEMOLICION Y RETIRO DE TECHUMBRE D090000045-3	2,111.01	3,745.87
	Concepto:	003 CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.3 AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000021	1.2.3.5.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-013 DEMOLICION Y RETIRO DE TECHUMBRE D090000045-4	3,745.87	0.00
	Concepto:	004 LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.3 AMP. Y REHABILITACIÓN D/L CONST.N/HABIT.		
SUMA PERIODO:.....		0.00	125,328.37	-125,328.37
SALDO FINAL:.....		125,328.37	125,328.37	0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-014 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-014

NOMBRE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA
DESCRIPCIÓN: ELECTROSOLDADA PARA PAVIMENTO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA, PLAZA DE LA CONSTI

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: INDEPENDENCIA, PLAZA DE LA CONSTITUCION
FECHA DE INICIO: 01 AGO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000012
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 AGO 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR KRAFRIG SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$119,906.01
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-014 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	119,906.01
TOTAL ASIGNADO.....		119,906.01

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTRO	100.000	119,906.01	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		119,906.01	0.00		
TOTAL		100.000	119,906.01	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	119,906.01 100.000	119,906.01 100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-014 SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA
 AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		119,906.01	0.00	119,906.01
31 DIC 2023 D120000022	1.2.3.5.4.2		119,906.01	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-014 SIMUNISTRO Y COLOCACION DE MALLA D090000046-1			
Concepto:	001			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTRO			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.2			
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
SUMA PERIODO:.....		0.00	119,906.01	-119,906.01
SALDO FINAL:.....		119,906.01	119,906.01	0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR CON

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-015

NOMBRE: REHABILITACION DE CALLE 4 SUR CON
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTO DE ADOCRETO, GUARNICIONES,
BANQUETAS, RED DE DRENAJE SANITARIO Y

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 SEP 2023
FECHA DE LICITACIÓN: 12 SEP 2023
FECHA DE FALLO: 26 SEP 2023

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: CALLE 4 PONIENTE Y CALLE MECHOR OCAMPO
FECHA DE INICIO: 01 OCT 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000016
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 NOV 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA ATLAMAXAC SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,008,806.93
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR CON

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	2,008,806.93
TOTAL ASIGNADO.....		2,008,806.93

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC	1.040	20,928.73	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		20,928.73	0.00		
002	DEMOLICION DE GUARNICION DE 15X20X40 DE	1.960	39,427.22	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		39,427.22	0.00		
003	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESO	2.140	43,075.64	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		43,075.64	0.00		
004	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, CON MAQUI	3.370	67,649.02	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		67,649.02	0.00		
005	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	4.640	93,264.97	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		93,264.97	0.00		
006	EXCAVACION DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES	0.710	14,303.04	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		14,303.04	0.00		
007	A FINE Y CAPACITACION MANUAL PARA DESPLA	0.130	2,640.32	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,640.32	0.00		
008	GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR	6.700	134,613.67	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		134,613.67	0.00		
009	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAC	0.270	5,473.15	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,473.15	0.00		
010	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR	1.240	24,817.36	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		24,817.36	0.00		
011	MEJORAMIENTO PARA BANQUETAS CON MATERIAL	2.250	45,196.20	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		45,196.20	0.00		
012	BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR ESTAMPADA	8.860	178,036.27	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		178,036.27	0.00		
013	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	0.290	5,921.65	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,921.65	0.00		
014	AFINE MANUEL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.290	5,806.87	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,806.87	0.00		
015	CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN	0.140	2,871.36	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,871.36	0.00		
016	TUBO PVC DE 60MM RD-26 CAMPANA PARA CEME	1.320	26,604.09	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		26,604.09	0.00		
017	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPAC	0.220	4,487.03	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,487.03	0.00		
018	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL	1.150	23,021.94	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		23,021.94	0.00		
019	RELENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAV	0.380	7,596.77	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,596.77	0.00		
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLA	1.390	27,962.15	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		27,962.15	0.00		
021	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1.	0.340	6,870.63	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,870.63	0.00		
022	VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE FOFO	0.720	14,501.96	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		14,501.96	0.00		
023	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	1.030	20,599.52	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR CON

5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		20,599.52	0.00		
024	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.380	7,574.48	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,574.48	0.00		
025	CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA INC	0.190	3,746.50	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,746.50	0.00		
026	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE	6.560	131,781.95	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		131,781.95	0.00		
027	POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M,	1.640	32,897.89	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		32,897.89	0.00		
028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	0.680	13,646.12	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		13,646.12	0.00		
029	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC	1.530	30,706.73	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		30,706.73	0.00		
030	RELLNO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO	2.910	58,526.72	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		58,526.72	0.00		
031	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CO	1.760	35,370.21	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		35,370.21	0.00		
032	CAJONEO Y NIVELACION DE TERREO POR MEDIO	0.940	18,827.38	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		18,827.38	0.00		
033	COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA A	0.880	17,625.03	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		17,625.03	0.00		
034	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL	9.010	180,983.43	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		180,983.43	0.00		
035	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE ESP. 5CMS. E	0.160	3,125.94	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,125.94	0.00		
036	ADOCRETO HEXAGONAL DE 8CM. DE ESPESOR CO	30.440	611,418.98	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		611,418.98	0.00		
037	DENTELLON DE CONCRETO DE F´C=150KG/CM	1.360	27,361.41	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		27,361.41	0.00		
038	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	0.980	19,544.60	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		19,544.60	0.00		

TOTAL		100.000	2,008,806.93	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,008,806.93 100.000	2,008,806.93 100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR CON
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	2,008,806.93	0.00	2,008,806.93
31 DIC 2023 D120000023	1.2.3.5.5.3	20,928.73	1,987,878.20
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR D110000005-1 Concepto: 001 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) C.O.G.: 6.1.5.3		
31 DIC 2023 D120000023	1.2.3.5.5.3	39,427.22	1,948,450.98
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR D110000005-2 Concepto: 002 DEMOLICION DE GUARNICION DE 15X20X40 DE Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) C.O.G.: 6.1.5.3		
31 DIC 2023 D120000023	1.2.3.5.5.3	43,075.64	1,905,375.34
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR D110000005-3 Concepto: 003 DEMOLICION DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESO Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) C.O.G.: 6.1.5.3		
31 DIC 2023 D120000023	1.2.3.5.5.3	67,649.02	1,837,726.32
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR D110000005-4 Concepto: 004 DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, CON MAQUI Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) C.O.G.: 6.1.5.3		
31 DIC 2023 D120000023	1.2.3.5.5.3	93,264.97	1,744,461.35
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR CON	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015	
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D110000005-5	
Concepto:		005	
Fuente financ.:		CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3	14,303.04 1,730,158.31
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE	
		COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015	
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D110000005-6	
Concepto:		006	
Fuente financ.:		EXCAVACION DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3	2,640.32 1,727,517.99
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE	
		COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015	
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D110000005-7	
Concepto:		007	
Fuente financ.:		A FINE Y CAPACITACION MANUAL PARA DESPLA	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3	134,613.67 1,592,904.32
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE	
		COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015	
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D110000005-8	
Concepto:		008	
Fuente financ.:		GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3	5,473.15 1,587,431.17
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE	
		COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015	
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D110000005-9	
Concepto:		009	
Fuente financ.:		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVAC	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR CON	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3	24,817.36 1,562,613.81
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D110000005-10	
	Concepto:	010	
		PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3	45,196.20 1,517,417.61
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D110000005-11	
	Concepto:	011	
		MEJORAMIENTO PARA BANQUETAS CON MATERIAL	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3	178,036.27 1,339,381.34
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D110000005-12	
	Concepto:	012	
		BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR ESTAMPADA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3	5,921.65 1,333,459.69
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D110000005-13	
	Concepto:	013	
		EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3	5,806.87 1,327,652.82
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D110000005-14	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR CON		
Concepto:	014	
Fuente financ.:	AFINE MANUEL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV 5.01	
C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023 D120000023	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	2,871.36 1,324,781.46
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR D110000005-15	
Concepto:	015	
Fuente financ.:	CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN 5.01	
C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023 D120000023	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	26,604.09 1,298,177.37
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR D110000005-16	
Concepto:	016	
Fuente financ.:	TUBO PVC DE 60MM RD-26 CAMPANA PARA CEME 5.01	
C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023 D120000023	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	4,487.03 1,293,690.34
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR D110000005-17	
Concepto:	017	
Fuente financ.:	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPAC 5.01	
C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023 D120000023	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	23,021.94 1,270,668.40
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR D110000005-18	
Concepto:	018	
Fuente financ.:	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL 5.01	
C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023 D120000023	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	7,596.77 1,263,071.63

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR CON	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015	
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D11000005-19	
Concepto:		019	
		RELENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAV	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3	27,962.15 1,235,109.48
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015	
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D11000005-20	
Concepto:		020	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLA	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3	6,870.63 1,228,238.85
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015	
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D11000005-21	
Concepto:		021	
		CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1.	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3	14,501.96 1,213,736.89
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015	
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D11000005-22	
Concepto:		022	
		VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE FOFO	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3	20,599.52 1,193,137.37
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015	
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D11000005-23	
Concepto:		023	
		EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	
Fuente financ.:		5.01	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR CON	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000023	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
		1.2.3.5.5.3	7,574.48 1,185,562.89
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015	
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D11000005-24	
Concepto:		024	
Fuente financ.:		AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000023	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
		1.2.3.5.5.3	3,746.50 1,181,816.39
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015	
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D11000005-25	
Concepto:		025	
Fuente financ.:		CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA INC	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000023	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
		1.2.3.5.5.3	131,781.95 1,050,034.44
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015	
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D11000005-26	
Concepto:		026	
Fuente financ.:		TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000023	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
		1.2.3.5.5.3	32,897.89 1,017,136.55
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015	
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR	
		D11000005-27	
Concepto:		027	
Fuente financ.:		POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M,	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000023	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
		1.2.3.5.5.3	13,646.12 1,003,490.43
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR CON			
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR			
		D11000005-28			
Concepto:		028			
Fuente financ.:		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3		30,706.73	972,783.70
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015			
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR			
		D11000005-29			
Concepto:		029			
Fuente financ.:		ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3		58,526.72	914,256.98
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015			
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR			
		D11000005-30			
Concepto:		030			
Fuente financ.:		RELLNO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3		35,370.21	878,886.77
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015			
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR			
		D11000005-31			
Concepto:		031			
Fuente financ.:		REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CO			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3		18,827.38	860,059.39
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015			
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR			
		D11000005-32			
Concepto:		032			
Fuente financ.:		CAJONEO Y NIVELACION DE TERREO POR MEDIO			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR CON			
31 DIC 2023	D120000023	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR D11000005-33 Concepto: 033 Fuente financ.: 5.01 C.O.G.: 6.1.5.3	17,625.03 842,434.36
31 DIC 2023	D120000023	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR D11000005-34 Concepto: 034 Fuente financ.: 5.01 C.O.G.: 6.1.5.3	180,983.43 661,450.93
31 DIC 2023	D120000023	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR D11000005-35 Concepto: 035 Fuente financ.: 5.01 C.O.G.: 6.1.5.3	3,125.94 658,324.99
31 DIC 2023	D120000023	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR D11000005-36 Concepto: 036 Fuente financ.: 5.01 C.O.G.: 6.1.5.3	611,418.98 46,906.01
31 DIC 2023	D120000023	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR D11000005-37 Concepto: 037	27,361.41 19,544.60

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-015 REHABILITACION DE CALLE 4 SUR CON				
		DENTELLON DE CONCRETO DE F'C=150KG/CM		
Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023	D120000023	1.2.3.5.5.3	19,544.60	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE		
		COMUNICACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-015		
		REHABILITACION DE CALLE 4 SUR		
		D11000005-38		
Concepto:	038			
		LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA		
Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
SUMA PERIODO:.....			0.00	2,008,806.93 -2,008,806.93
SALDO FINAL:.....			2,008,806.93	2,008,806.93 0.00
=====				

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-016 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION LA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-016

NOMBRE: REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION LA
DESCRIPCIÓN: PAZ CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO
COLOR ROJO ESTAMPADO, GUARNICIONES, BANQ

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 SEP 2023
FECHA DE LICITACIÓN: 12 SEP 2023
FECHA DE FALLO: 26 OCT 2023

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: CALLE ZARAGOZA Y CARRETERA MEXICO- VERAC
FECHA DE INICIO: 01 NOV 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000015
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 NOV 2023
FECHA VENGE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CEMENTOS Y MATERIALES CAIMANES SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,271,820.61
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-016 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION LA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	2,271,820.61
TOTAL ASIGNADO.....		2,271,820.61

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC	0.930	21,215.56	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		21,215.56	0.00		
002	DEMOLICION DE GUARNICION DE 15X20X40 DE	0.930	21,220.38	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		21,220.38	0.00		
003	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPES	0.900	20,431.14	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		20,431.14	0.00		
004	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO CON MAQUIN	3.880	88,060.17	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		88,060.17	0.00		
005	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	4.430	100,571.21	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		100,571.21	0.00		
006	EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MANUALES	0.410	9,337.04	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,337.04	0.00		
007	AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLAN	0.130	2,971.72	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,971.72	0.00		
008	GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR	5.460	123,985.57	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		123,985.57	0.00		
009	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	0.210	4,796.52	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,796.52	0.00		
010	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR	1.050	23,846.05	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		23,846.05	0.00		
011	MEJORAMIENTO PARA BANQUETAS CON MATERIAL	1.390	31,482.43	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		31,482.43	0.00		
012	BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR ESTAMPADA	7.930	180,171.08	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		180,171.08	0.00		
013	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	0.440	10,057.99	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		10,057.99	0.00		
014	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.160	3,566.50	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,566.50	0.00		
015	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA INCL	0.160	3,691.73	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,691.73	0.00		
016	TUBO DE PVC DE 75 MM RD-26 CAMPANA PARA	1.380	31,417.98	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		31,417.98	0.00		
017	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPAC	0.290	6,602.48	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,602.48	0.00		
018	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL	0.740	16,813.04	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		16,813.04	0.00		
019	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	0.280	6,272.38	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,272.38	0.00		
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA CAJA PARA	1.220	27,670.93	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		27,670.93	0.00		
021	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1.	0.780	17,680.67	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		17,680.67	0.00		
022	VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE FO	0.930	21,207.72	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		21,207.72	0.00		
023	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	1.190	27,030.55	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-016 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION LA

5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		27,030.55	0.00		
024	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.190	4,260.16	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,260.16	0.00		
025	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA INCL	0.190	4,409.75	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,409.75	0.00		
026	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE	5.660	128,538.65	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		128,538.65	0.00		
027	POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M,	2.280	51,832.40	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		51,832.40	0.00		
028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	1.050	23,921.68	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		23,921.68	0.00		
029	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA	1.080	24,550.82	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		24,550.82	0.00		
030	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO	3.550	80,555.97	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		80,555.97	0.00		
031	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CO	2.070	46,987.25	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		46,987.25	0.00		
032	REGISTRO SANITARIO CON MEDIDAS INTERIORE	0.720	16,293.59	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		16,293.59	0.00		
033	CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI	1.140	25,905.34	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		25,905.34	0.00		
034	COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA A	1.060	23,973.15	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		23,973.15	0.00		
035	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL	9.320	211,661.69	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		211,661.69	0.00		
036	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE ESP. 5 CMS	3.520	80,186.39	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		80,186.39	0.00		
037	ADOCRETO HEXAGONAL DE 8 CM. DE ESPESOR C	30.320	688,836.50	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		688,836.50	0.00		
038	DESTELLON DE CONCRETO DE F´C=150KG/CM2	1.530	34,868.52	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		34,868.52	0.00		
039	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	1.100	24,937.91	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		24,937.91	0.00		

TOTAL		100.000	2,271,820.61	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO		AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000		0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00	0.000	2,271,820.61	100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-016 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION LA
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	2,271,820.61	0.00	2,271,820.61
31 DIC 2023 D120000024	1.2.3.5.5.3	21,215.56	2,250,605.05
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000004-1		
Concepto:	001		
	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.3		
	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023 D120000024	1.2.3.5.5.3	21,220.38	2,229,384.67
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000004-2		
Concepto:	002		
	DEMOLICION DE GUARNICION DE 15X20X40 DE		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.3		
	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023 D120000024	1.2.3.5.5.3	20,431.14	2,208,953.53
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000004-3		
Concepto:	003		
	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPES		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.3		
	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023 D120000024	1.2.3.5.5.3	88,060.17	2,120,893.36
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000004-4		
Concepto:	004		
	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO CON MAQUIN		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.3		
	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023 D120000024	1.2.3.5.5.3	100,571.21	2,020,322.15
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-016 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION LA	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D110000004-5	
Concepto:		005	
Fuente financ.:		CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	9,337.04 2,010,985.11
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE	
		COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D110000004-6	
Concepto:		006	
Fuente financ.:		EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MANUALES	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	2,971.72 2,008,013.39
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE	
		COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D110000004-7	
Concepto:		007	
Fuente financ.:		AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLAN	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	123,985.57 1,884,027.82
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE	
		COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D110000004-8	
Concepto:		008	
Fuente financ.:		GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	4,796.52 1,879,231.30
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE	
		COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D110000004-9	
Concepto:		009	
Fuente financ.:		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-016 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION LA	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	23,846.05 1,855,385.25
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D110000004-10	
	Concepto:	010	
		PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	31,482.43 1,823,902.82
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D110000004-11	
	Concepto:	011	
		MEJORAMIENTO PARA BANQUETAS CON MATERIAL	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	180,171.08 1,643,731.74
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D110000004-12	
	Concepto:	012	
		BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR ESTAMPADA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	10,057.99 1,633,673.75
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D110000004-13	
	Concepto:	013	
		EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	3,566.50 1,630,107.25
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D110000004-14	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-016 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION LA			
	Concepto:	014	
		AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	3,691.73 1,626,415.52
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000004-15	
	Concepto:	015	
		CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA INCL	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	31,417.98 1,594,997.54
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000004-16	
	Concepto:	016	
		TUBO DE PVC DE 75 MM RD-26 CAMPANA PARA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	6,602.48 1,588,395.06
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000004-17	
	Concepto:	017	
		ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPAC	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	16,813.04 1,571,582.02
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000004-18	
	Concepto:	018	
		REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	6,272.38 1,565,309.64

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-016 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION LA	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D11000004-19	
Concepto:		019	
		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	27,670.93 1,537,638.71
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D11000004-20	
Concepto:		020	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE LA CAJA PARA	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	17,680.67 1,519,958.04
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D11000004-21	
Concepto:		021	
		CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1.	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	21,207.72 1,498,750.32
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D11000004-22	
Concepto:		022	
		VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE FO	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	27,030.55 1,471,719.77
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D11000004-23	
Concepto:		023	
		EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	
Fuente financ.:		5.01	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-016 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION LA	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000024	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
		1.2.3.5.5.3	4,260.16 1,467,459.61
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D11000004-24	
Concepto:		024	
Fuente financ.:		AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000024	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
		1.2.3.5.5.3	4,409.75 1,463,049.86
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D11000004-25	
Concepto:		025	
Fuente financ.:		CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA INCL	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000024	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
		1.2.3.5.5.3	128,538.65 1,334,511.21
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D11000004-26	
Concepto:		026	
Fuente financ.:		TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000024	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
		1.2.3.5.5.3	51,832.40 1,282,678.81
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D11000004-27	
Concepto:		027	
Fuente financ.:		POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M,	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000024	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
		1.2.3.5.5.3	23,921.68 1,258,757.13
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-016 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION LA			
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION			
		D11000004-28			
Concepto:		028			
Fuente financ.:		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3		24,550.82	1,234,206.31
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16			
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION			
		D11000004-29			
Concepto:		029			
Fuente financ.:		ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3		80,555.97	1,153,650.34
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16			
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION			
		D11000004-30			
Concepto:		030			
Fuente financ.:		RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3		46,987.25	1,106,663.09
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16			
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION			
		D11000004-31			
Concepto:		031			
Fuente financ.:		REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CO			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3		16,293.59	1,090,369.50
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16			
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION			
		D11000004-32			
Concepto:		032			
Fuente financ.:		REGISTRO SANITARIO CON MEDIDAS INTERIORE			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-016 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION LA	
31 DIC 2023	D120000024	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D11000004-33	25,905.34 1,064,464.16
	Concepto:	033	
	Fuente financ.:	CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000024	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D11000004-34	23,973.15 1,040,491.01
	Concepto:	034	
	Fuente financ.:	COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA A 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000024	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D11000004-35	211,661.69 828,829.32
	Concepto:	035	
	Fuente financ.:	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000024	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D11000004-36	80,186.39 748,642.93
	Concepto:	036	
	Fuente financ.:	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE ESP. 5 CMS 5.01	
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000024	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D11000004-37	688,836.50 59,806.43
	Concepto:	037	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-016 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION LA				
		ADOCRETO HEXAGONAL DE 8 CM. DE ESPESOR C		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.5.3		
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	34,868.52	24,937.91
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000004-38		
	Concepto:	038		
		DESTELLON DE CONCRETO DE F´C=150KG/CM2		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.5.3		
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023	D120000024	1.2.3.5.5.3	24,937.91	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-16 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000004-39		
	Concepto:	039		
		LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.5.3		
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
SUMA PERIODO:.....			0.00	2,271,820.61 -2,271,820.61
SALDO FINAL:.....			2,271,820.61	2,271,820.61 0.00
=====				

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINEA CON

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-017

NOMBRE: REHABILITACION DE CALLE MOTOLINEA CON
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLOR
ROJO, ESTAMPADO, GUARNICIONES, BANQUETAS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 SEP 2023
FECHA DE LICITACIÓN: 12 SEP 2023
FECHA DE FALLO: 27 SEP 2023

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: CALLE 4 ORIENTE Y CALLE MELCHOR OCAMPO
FECHA DE INICIO: 10 NOV 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000017
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 10 NOV 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR KRAFRIG SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,358,304.12
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINEA CON

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	2,358,304.12
TOTAL ASIGNADO.....		2,358,304.12

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC	0.890	20,937.10	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		20,937.10	0.00		
002	DEMOLICION DE GUARNICION DE 15X20X40, DE	1.310	30,981.71	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		30,981.71	0.00		
003	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESO	0.940	22,177.26	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		22,177.26	0.00		
004	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, CON MAQUI	2.040	48,051.82	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		48,051.82	0.00		
005	CARGA Y ACARROEN CAMION DE MATERIAL PRO	2.100	49,575.11	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		49,575.11	0.00		
006	EXCAVACION DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES	0.350	8,355.62	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,355.62	0.00		
007	AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLAN	2.110	49,786.21	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		49,786.21	0.00		
008	GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR	7.210	170,090.02	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		170,090.02	0.00		
009	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	0.240	5,633.15	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,633.15	0.00		
010	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR	1.390	32,814.36	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		32,814.36	0.00		
011	MEJORAMIENTO PARA BANQUETAS CON MATERIAL	1.180	27,856.70	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		27,856.70	0.00		
012	BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR ESTAMPADA	6.870	162,005.50	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		162,005.50	0.00		
013	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	0.420	9,983.27	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,983.27	0.00		
014	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.100	2,297.38	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,297.38	0.00		
015	CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN	0.190	4,595.30	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,595.30	0.00		
016	TUBO DE PVC DE 75MM RD-26 CAMPANA PARA C	1.020	24,138.13	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		24,138.13	0.00		
017	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL AREN	0.320	7,580.59	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,580.59	0.00		
018	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL	0.880	20,799.61	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		20,799.61	0.00		
019	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	0.310	7,318.66	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,318.66	0.00		
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLA	0.950	22,438.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		22,438.00	0.00		
021	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	0.650	15,216.14	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		15,216.14	0.00		
022	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.130	3,112.67	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,112.67	0.00		
023	CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN	0.260	6,226.86	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINEA CON						
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			6,226.86	0.00	
024	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE	8.150		192,118.69	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			192,118.69	0.00	
025	POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M,	0.970		22,937.20	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			22,937.20	0.00	
026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	0.360		8,443.56	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			8,443.56	0.00	
027	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC	1.270		30,037.49	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			30,037.49	0.00	
028	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO T	1.090		25,541.38	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			25,541.38	0.00	
029	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CO	1.640		38,644.52	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			38,644.52	0.00	
030	CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI	0.420		10,010.46	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			10,010.46	0.00	
031	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL	4.810		113,335.97	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			113,335.97	0.00	
032	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ARMADO	47.040		1,109,103.69	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			1,109,103.69	0.00	
033	JUNTA DE CONTACCION DE PISO DE CONCRETO	1.690		39,723.14	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			39,723.14	0.00	
034	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	0.700		16,436.85	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			16,436.85	0.00	

TOTAL		100.000		2,358,304.12	0.00	0.000 0.000

	=====	=====	=====	=====
	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO	=====
FISICO:	0.000	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,358,304.12	100.000	2,358,304.12 100.000
	=====	=====	=====	=====

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINEA CON
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:

SALDO INICIAL:.....	2,358,304.12	0.00	2,358,304.12
31 DIC 2023 D120000025	1.2.3.5.5.3	20,937.10	2,337,367.02
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D110000008-1 Concepto: 001 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) C.O.G.: 6.1.5.3 AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023 D120000025	1.2.3.5.5.3	30,981.71	2,306,385.31
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D110000008-2 Concepto: 002 DEMOLICION DE GUARNICION DE 15X20X40, DE Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) C.O.G.: 6.1.5.3 AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023 D120000025	1.2.3.5.5.3	22,177.26	2,284,208.05
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D110000008-3 Concepto: 003 DEMOLICION DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESO Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) C.O.G.: 6.1.5.3 AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023 D120000025	1.2.3.5.5.3	48,051.82	2,236,156.23
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D110000008-4 Concepto: 004 DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, CON MAQUI Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) C.O.G.: 6.1.5.3 AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023 D120000025	1.2.3.5.5.3	49,575.11	2,186,581.12
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINEA CON	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017	
		REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA	
		D110000008-5	
Concepto:		005	
Fuente financ.:		CARGA Y ACARREOEN CAMION DE MATERIAL PRO	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3	8,355.62 2,178,225.50
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE	
		COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017	
		REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA	
		D110000008-6	
Concepto:		006	
Fuente financ.:		EXCAVACION DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3	49,786.21 2,128,439.29
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE	
		COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017	
		REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA	
		D110000008-7	
Concepto:		007	
Fuente financ.:		AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLAN	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3	170,090.02 1,958,349.27
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE	
		COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017	
		REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA	
		D110000008-8	
Concepto:		008	
Fuente financ.:		GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3	5,633.15 1,952,716.12
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE	
		COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017	
		REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA	
		D110000008-9	
Concepto:		009	
Fuente financ.:		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINEA CON	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3	32,814.36 1,919,901.76
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D110000008-10	
	Concepto:	010	
		PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3	27,856.70 1,892,045.06
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D110000008-11	
	Concepto:	011	
		MEJORAMIENTO PARA BANQUETAS CON MATERIAL	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3	162,005.50 1,730,039.56
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D110000008-12	
	Concepto:	012	
		BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR ESTAMPADA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3	9,983.27 1,720,056.29
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D110000008-13	
	Concepto:	013	
		EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3	2,297.38 1,717,758.91
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D110000008-14	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINEA CON			
	Concepto:	014	
		AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3	4,595.30 1,713,163.61
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D110000008-15	
	Concepto:	015	
		CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3	24,138.13 1,689,025.48
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D110000008-16	
	Concepto:	016	
		TUBO DE PVC DE 75MM RD-26 CAMPANA PARA C	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3	7,580.59 1,681,444.89
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D110000008-17	
	Concepto:	017	
		ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL AREN	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3	20,799.61 1,660,645.28
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D110000008-18	
	Concepto:	018	
		REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3	7,318.66 1,653,326.62

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINEA CON	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D11000008-19	
Concepto:		019	
Fuente financ.:		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000025	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	22,438.00 1,630,888.62
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D11000008-20	
Concepto:		020	
Fuente financ.:		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLA 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000025	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	15,216.14 1,615,672.48
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D11000008-21	
Concepto:		021	
Fuente financ.:		EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000025	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	3,112.67 1,612,559.81
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D11000008-22	
Concepto:		022	
Fuente financ.:		AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000025	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	6,226.86 1,606,332.95
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA D11000008-23	
Concepto:		023	
Fuente financ.:		CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN 5.01	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINEA CON	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000025	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	192,118.69 1,414,214.26
		1.2.3.5.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017	
		REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA	
		D11000008-24	
	Concepto:	024	
	Fuente financ.:	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE 5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000025	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	22,937.20 1,391,277.06
		1.2.3.5.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017	
		REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA	
		D11000008-25	
	Concepto:	025	
	Fuente financ.:	POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M, 5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000025	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	8,443.56 1,382,833.50
		1.2.3.5.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017	
		REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA	
		D11000008-26	
	Concepto:	026	
	Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA 5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000025	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	30,037.49 1,352,796.01
		1.2.3.5.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017	
		REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA	
		D11000008-27	
	Concepto:	027	
	Fuente financ.:	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC 5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000025	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	25,541.38 1,327,254.63
		1.2.3.5.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINEA CON			
		REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA			
		D11000008-28			
Concepto:		028			
Fuente financ.:		RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO T			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3		38,644.52	1,288,610.11
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE			
		COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017			
		REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA			
		D11000008-29			
Concepto:		029			
Fuente financ.:		REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CO			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3		10,010.46	1,278,599.65
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE			
		COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017			
		REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA			
		D11000008-30			
Concepto:		030			
Fuente financ.:		CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3		113,335.97	1,165,263.68
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE			
		COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017			
		REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA			
		D11000008-31			
Concepto:		031			
Fuente financ.:		FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3		1,109,103.69	56,159.99
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE			
		COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017			
		REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA			
		D11000008-32			
Concepto:		032			
Fuente financ.:		SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ARMADO			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-017 REHABILITACION DE CALLE MOTOLINEA CON				
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3	39,723.14	16,436.85
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017		
		REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA		
		D11000008-33		
	Concepto:	033		
	Fuente financ.:	JUNTA DE CONTACCION DE PISO DE CONCRETO		
		5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
		6.1.5.3		
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023	D120000025	1.2.3.5.5.3	16,436.85	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-017		
		REHABILITACION DE CALLE MOTOLINIA		
		D11000008-34		
	Concepto:	034		
	Fuente financ.:	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA		
		5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
		6.1.5.3		
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
SUMA PERIODO:.....			0.00	2,358,304.12
SALDO FINAL:.....			2,358,304.12	2,358,304.12
				0.00
=====				

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-018

NOMBRE: REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION
DESCRIPCIÓN: TORRES I ADALID CON PAVIMENTO DE
CONCRETO HIDRAULICO COLOR ROJO,ESTAMPADO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 SEP 2023
FECHA DE LICITACIÓN: 12 SEP 2023
FECHA DE FALLO: 27 SEP 2023

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: CALLE UNION Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS
FECHA DE INICIO: 10 NOV 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000018
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 10 NOV 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO DE CONSTRUCCION RESILENTE SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$3,469,755.01
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	3,469,755.01
TOTAL ASIGNADO.....		3,469,755.01

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC	0.680	23,438.01	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		23,438.01	0.00		
002	DEMOLICION DE GUARNICION DE 15X20X40, DE	0.540	18,578.30	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		18,578.30	0.00		
003	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESO	0.600	20,861.65	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		20,861.65	0.00		
004	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, CON MAQUIN	3.000	104,265.79	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		104,265.79	0.00		
005	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	2.410	83,746.07	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		83,746.07	0.00		
006	EXCAVACION DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES	0.240	8,172.23	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,172.23	0.00		
007	AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLAN	0.070	2,602.01	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,602.01	0.00		
008	GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR	4.190	145,327.55	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		145,327.55	0.00		
009	RELENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAV	0.140	4,835.90	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,835.90	0.00		
010	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR	0.800	27,783.15	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		27,783.15	0.00		
011	MEJORAMIENTO PARA BANQUETASCON MATERIAL	1.020	35,391.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		35,391.00	0.00		
012	BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR ESTAMPADA	7.100	246,299.58	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		246,299.58	0.00		
013	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	0.340	11,844.37	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		11,844.37	0.00		
014	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.090	3,197.24	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,197.24	0.00		
015	CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN	0.120	4,278.13	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,278.13	0.00		
016	TUBO DE PVC DE 60 MM RD-26 CAMPANA PARA	1.000	34,680.87	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		34,680.87	0.00		
017	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPAC	0.190	6,758.30	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,758.30	0.00		
018	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMASDOMICILI	0.790	27,510.05	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		27,510.05	0.00		
019	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	0.210	7,262.11	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,262.11	0.00		
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLA	1.370	47,694.84	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		47,694.84	0.00		
021	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	0.530	18,278.53	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		18,278.53	0.00		
022	AFINE MANUAL DE FONDE DE LAS CEPAS EXCAV	0.130	4,385.83	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,385.83	0.00		
023	CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN	0.170	5,871.82	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION						
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			5,871.82	0.00	
024	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE	4.990		173,091.98	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			173,091.98	0.00	
025	POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M,	0.990		34,339.13	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			34,339.13	0.00	
026	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	0.470		16,318.82	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			16,318.82	0.00	
027	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC	0.940		32,476.55	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			32,476.55	0.00	
028	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO T	0.860		29,778.50	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			29,778.50	0.00	
029	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CO	2.280		79,222.76	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			79,222.76	0.00	
030	CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI	0.780		26,531.21	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			26,531.21	0.00	
031	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL	6.050		210,034.80	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			210,034.80	0.00	
032	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ARMADO	54.810		1,901,836.53	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			1,901,836.53	0.00	
033	JUNTA DE CONTRACCION EN PISO DE CONCRETO	1.410		48,956.28	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			48,956.28	0.00	
034	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	0.690		24,105.12	0.00	0.000 0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN			24,105.12	0.00	

TOTAL		100.000		3,469,755.01	0.00	0.000 0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	3,469,755.01 100.000	3,469,755.01 100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	3,469,755.01	0.00	3,469,755.01
31 DIC 2023 D120000026	1.2.3.5.5.3	23,438.01	3,446,317.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018		
	REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION		
	D110000009-1		
Concepto:	001		
	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.3		
	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023 D120000026	1.2.3.5.5.3	18,578.30	3,427,738.70
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018		
	REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION		
	D110000009-2		
Concepto:	002		
	DEMOLICION DE GUARNICION DE 15X20X40, DE		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.3		
	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023 D120000026	1.2.3.5.5.3	20,861.65	3,406,877.05
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018		
	REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION		
	D110000009-3		
Concepto:	003		
	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESO		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.3		
	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023 D120000026	1.2.3.5.5.3	104,265.79	3,302,611.26
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018		
	REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION		
	D110000009-4		
Concepto:	004		
	DEMOLICON DE CONCRETO ARMADO, CON MAQUIN		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.5.3		
	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023 D120000026	1.2.3.5.5.3	83,746.07	3,218,865.19
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D110000009-5	
Concepto:		005	
Fuente financ.:		CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3	8,172.23 3,210,692.96
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE	
		COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D110000009-6	
Concepto:		006	
Fuente financ.:		EXCAVACION DE CEPA, POR MEDIOS MANUALES	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3	2,602.01 3,208,090.95
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE	
		COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D110000009-7	
Concepto:		007	
Fuente financ.:		AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLAN	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3	145,327.55 3,062,763.40
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE	
		COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D110000009-8	
Concepto:		008	
Fuente financ.:		GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3	4,835.90 3,057,927.50
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE	
		COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D110000009-9	
Concepto:		009	
Fuente financ.:		RELENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAV	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3	27,783.15 3,030,144.35
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000009-10	
	Concepto:	010	
		PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3	35,391.00 2,994,753.35
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000009-11	
	Concepto:	011	
		MEJORAMIENTO PARA BANQUETASCON MATERIAL	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3	246,299.58 2,748,453.77
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000009-12	
	Concepto:	012	
		BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR ESTAMPADA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3	11,844.37 2,736,609.40
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000009-13	
	Concepto:	013	
		EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3	3,197.24 2,733,412.16
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000009-14	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
	Concepto:	014	
		AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3	4,278.13 2,729,134.03
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000009-15	
	Concepto:	015	
		CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3	34,680.87 2,694,453.16
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000009-16	
	Concepto:	016	
		TUBO DE PVC DE 60 MM RD-26 CAMPANA PARA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3	6,758.30 2,687,694.86
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000009-17	
	Concepto:	017	
		ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPAC	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3	27,510.05 2,660,184.81
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D110000009-18	
	Concepto:	018	
		REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMASDOMICILI	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3	7,262.11 2,652,922.70

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D11000009-19	
Concepto:		019	
Fuente financ.:		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000026	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	47,694.84 2,605,227.86
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D11000009-20	
Concepto:		020	
Fuente financ.:		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLA 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000026	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	18,278.53 2,586,949.33
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D11000009-21	
Concepto:		021	
Fuente financ.:		EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000026	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	4,385.83 2,582,563.50
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D11000009-22	
Concepto:		022	
Fuente financ.:		AFINE MANUAL DE FONDE DE LAS CEPAS EXCAV 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000026	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	5,871.82 2,576,691.68
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D11000009-23	
Concepto:		023	
Fuente financ.:		CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN 5.01	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000026	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	173,091.98 2,403,599.70
		1.2.3.5.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D11000009-24	
	Concepto:	024	
		TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000026	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	34,339.13 2,369,260.57
		1.2.3.5.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D11000009-25	
	Concepto:	025	
		POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M,	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000026	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	16,318.82 2,352,941.75
		1.2.3.5.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D11000009-26	
	Concepto:	026	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000026	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	32,476.55 2,320,465.20
		1.2.3.5.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018	
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION	
		D11000009-27	
	Concepto:	027	
		ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.5.3	
31 DIC 2023	D120000026	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN	29,778.50 2,290,686.70
		1.2.3.5.5.3	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION			
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION			
		D11000009-28			
Concepto:		028			
Fuente financ.:		RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO T			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3		79,222.76	2,211,463.94
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018			
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION			
		D11000009-29			
Concepto:		029			
Fuente financ.:		REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CO			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3		26,531.21	2,184,932.73
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018			
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION			
		D11000009-30			
Concepto:		030			
Fuente financ.:		CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3		210,034.80	1,974,897.93
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018			
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION			
		D11000009-31			
Concepto:		031			
Fuente financ.:		FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			
		AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN			
31 DIC 2023	D120000026	1.2.3.5.5.3		1,901,836.53	73,061.40
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018			
		REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION			
		D11000009-32			
Concepto:		032			
Fuente financ.:		SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ARMADO			
		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.5.3			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION			
	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
31 DIC 2023 D120000026	1.2.3.5.5.3	48,956.28	24,105.12
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D11000009-33		
Concepto:	033		
Fuente financ.:	JUNTA DE CONTRACCION EN PISO DE CONCRETO 5.01		
C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3		
31 DIC 2023 D120000026	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN 1.2.3.5.5.3	24,105.12	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN		
	OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-018 REHABILITACION DE CALLE PROLONGACION D11000009-34		
Concepto:	034		
Fuente financ.:	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA 5.01		
C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.5.3		
	AMPLIACIÓN Y REHAB.D/VÍAS D/COMUNICACIÓN		
SUMA PERIODO:.....		0.00 3,469,755.01	-3,469,755.01
SALDO FINAL:.....		3,469,755.01 3,469,755.01	0.00
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, EN LA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-020

NOMBRE: CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, EN LA
DESCRIPCIÓN: COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: EN CUMPLIMIENTO AL ART. 30 FRACION II DE
LEY DE OBRAS POUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: CALLE BENITO JUAREZ Y AV EMILIANO ZAPATA
FECHA DE INICIO: 01 OCT 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000014
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 OCT 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA AHUCATLAN SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$653,552.52
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, EN LA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	653,552.52
TOTAL ASIGNADO.....		653,552.52

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAF	0.200	1,320.51	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,320.51	0.00		
002	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CEPAS EN TE	0.640	4,157.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,157.00	0.00		
003	PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO	1.080	7,080.07	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,080.07	0.00		
004	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 0.70X0.70	5.490	35,886.71	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		35,886.71	0.00		
005	RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE)	0.420	2,717.17	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,717.17	0.00		
006	DENTELLON Y/O DESPLANTE DE CASTILLO CON	3.210	20,971.50	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		20,971.50	0.00		
007	ALBAÑILERIA Y ACABADOS (CADENA, CASTILLO	3.000	19,618.15	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		19,618.15	0.00		
008	MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12XX	9.100	59,447.03	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		59,447.03	0.00		
009	CASTILLO DE SECCION 0.12X0.17 MTS. CONCR	1.900	12,390.88	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		12,390.88	0.00		
010	DALA O CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO	4.040	26,400.09	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		26,400.09	0.00		
011	LOSA DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 CLASE I I	11.860	77,513.01	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		77,513.01	0.00		
012	FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECT	3.900	25,485.34	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		25,485.34	0.00		
013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA PREFA	3.380	22,110.06	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		22,110.06	0.00		
014	SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO A BASE DE	0.170	1,133.16	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,133.16	0.00		
015	SALIDA HIDRAULICA PARA WC A BASE DE TUBE	0.190	1,217.49	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,217.49	0.00		
016	LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA	0.550	3,565.28	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,565.28	0.00		
017	ELABORACION DE BASE PARA TINACO, INCLUYE	0.540	3,545.38	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,545.38	0.00		
018	SUMINISTRO Y CONEXION DE AGUA Y DRENAJE	2.090	13,661.09	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		13,661.09	0.00		
019	ELABORACION DE LINEA SANITARIA EN PATIO	0.560	3,656.48	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,656.48	0.00		
020	LAVABO BLANCO STANDARD INCLUYE SUMINISTR	0.290	1,863.56	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,863.56	0.00		
021	TAZA Y TANQUE PARA SANITARIO STANDAR COL	0.410	2,673.59	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,673.59	0.00		
022	POLIFLEX DE 3/4 APAGADOR SENSILLO MARCA	3.820	24,951.95	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		24,951.95	0.00		
023	SALIDA DE ELECTRICIDAD PARA CONTACTO CON	1.550	10,100.63	0.00	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, EN LA

5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		10,100.63	0.00		
024	LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA CON CABL	0.430	2,841.19	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,841.19	0.00		
025	INTERRUPTOR DERIVADO TIPO QO TERMONAGN	0.200	1,309.72	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,309.72	0.00		
026	ACOMETIDA PARA BAJADA ELECTRICA, INCLUYE	0.550	3,594.05	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,594.05	0.00		
027	APLANADO ACABADO FINO EN MURO A REGLA NI	11.140	72,821.25	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		72,821.25	0.00		
028	APLANADO ACABADO FINO EN PLATON A BASE	3.130	20,472.52	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		20,472.52	0.00		
029	BOQUILLA TERMINADO FINO, A BASE DE CEMEN	1.400	9,158.42	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,158.42	0.00		
030	PISO DE LOSETA VINILICA DE 1.6MM DE ESPE	5.340	34,917.02	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		34,917.02	0.00		
031	PINTURA COMEX COLOR BLANCO Y COLORES REG	7.990	52,216.24	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		52,216.24	0.00		
032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALU	5.570	36,404.83	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		36,404.83	0.00		
033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE AL	4.010	26,200.95	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		26,200.95	0.00		
034	SUMINISTRO Y SENBRADO DE PALMERA Y PLANT	0.790	5,189.91	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,189.91	0.00		
035	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	0.630	4,125.42	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,125.42	0.00		
036	PLACA CONMEMORATIVA DE MARMOL BLANCO	0.430	2,834.87	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,834.87	0.00		

TOTAL		100.000	653,552.52	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	653,552.52 100.000	653,552.52 100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, EN LA
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		653,552.52	0.00	653,552.52
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD D100000005-1	1,320.51	652,232.01
	Concepto:	001 TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAF		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD D100000005-2	4,157.00	648,075.01
	Concepto:	002 EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CEPAS EN TE		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD D100000005-3	7,080.07	640,994.94
	Concepto:	003 PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD D100000005-4	35,886.71	605,108.23
	Concepto:	004 MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA DE 0.70X0.70		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	2,717.17	602,391.06

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, EN LA			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D100000005-5	
	Concepto:	005	
		RELLENO CON MATERIAL INERTE (TEPETATE)	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	20,971.50 581,419.56
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D100000005-6	
	Concepto:	006	
		DENTELLÓN Y/O DESPLANTE DE CASTILLO CON	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	19,618.15 561,801.41
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D100000005-7	
	Concepto:	007	
		ALBAÑILERIA Y ACABADOS (CADENA, CASTILLO	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	59,447.03 502,354.38
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D100000005-8	
	Concepto:	008	
		MURO DE BLOCK DE CONCRETO PESADO DE 12XX	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	12,390.88 489,963.50
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D100000005-9	
	Concepto:	009	
		CASTILLO DE SECCION 0.12X0.17 MTS. CONCR	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, EN LA			
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	26,400.09 463,563.41
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D100000005-10	
	Concepto:	010	
		DALA O CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	77,513.01 386,050.40
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D100000005-11	
	Concepto:	011	
		LOSA DE CONCRETO DE 250 KG/CM2 CLASE I I	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	25,485.34 360,565.06
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D100000005-12	
	Concepto:	012	
		FIRME DE CONCRETO ARMADO CON MALLA ELECT	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	22,110.06 338,455.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D100000005-13	
	Concepto:	013	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA PREFE	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	1,133.16 337,321.84
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D100000005-14	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, EN LA					
	Concepto:	014			
		SALIDA HIDRAULICA PARA LAVABO A BASE DE			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.2.2			
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	1,217.49	336,104.35	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO			
		HABITACIONAL			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020			
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD			
		D100000005-15			
	Concepto:	015			
		SALIDA HIDRAULICA PARA WC A BASE DE TUBE			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.2.2			
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	3,565.28	332,539.07	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO			
		HABITACIONAL			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020			
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD			
		D100000005-16			
	Concepto:	016			
		LINEA DE LLENADO Y DISTRIBUCION DE AGUA			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.2.2			
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	3,545.38	328,993.69	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO			
		HABITACIONAL			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020			
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD			
		D100000005-17			
	Concepto:	017			
		ELABORACION DE BASE PARA TINACO, INCLUYE			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.2.2			
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	13,661.09	315,332.60	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO			
		HABITACIONAL			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020			
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD			
		D100000005-18			
	Concepto:	018			
		SUMINISTRO Y CONEXION DE AGUA Y DRENAJE			
	Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
	C.O.G.:	6.1.2.2			
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	3,656.48	311,676.12	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, EN LA	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D10000005-19	
Concepto:		019	
		ELABORACION DE LINEA SANITARIA EN PATIO	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	1,863.56 309,812.56
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D10000005-20	
Concepto:		020	
		LAVABO BLANCO STANDARD INCLUYE SUMINISTR	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	2,673.59 307,138.97
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D10000005-21	
Concepto:		021	
		TAZA Y TANQUE PARA SANITARIO STANDAR COL	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	24,951.95 282,187.02
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D10000005-22	
Concepto:		022	
		POLIFLEX DE 3/4 APAGADOR SENSILLO MARCA	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	1.2.3.5.2.2	10,100.63 272,086.39
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D10000005-23	
Concepto:		023	
		SALIDA DE ELECTRICIDAD PARA CONTACTO CON	
Fuente financ.:		5.01	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, EN LA	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	2,841.19	269,245.20
		1.2.3.5.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D10000005-24	
	Concepto:	024	
		LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA CON CABL	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	1,309.72	267,935.48
		1.2.3.5.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D10000005-25	
	Concepto:	025	
		INTERRUPTOR DERIVADO TIPO QO TERMOMAGN	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	3,594.05	264,341.43
		1.2.3.5.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D10000005-26	
	Concepto:	026	
		ACOMETIDA PARA BAJADA ELECTRICA, INCLUYE	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	72,821.25	191,520.18
		1.2.3.5.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D10000005-27	
	Concepto:	027	
		APLANADO ACABADO FINO EN MURO A REGLA NI	
	Fuente financ.:	5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
	C.O.G.:	6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	20,472.52	171,047.66
		1.2.3.5.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, EN LA	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D10000005-28	
Concepto:		028	
		APLANADO ACABADO FINO EN PLATON A BASE	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	9,158.42	161,889.24
		1.2.3.5.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO	
		HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D10000005-29	
Concepto:		029	
		BOQUILLA TERMINADO FINO, A BASE DE CEMEN	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	34,917.02	126,972.22
		1.2.3.5.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO	
		HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D10000005-30	
Concepto:		030	
		PISO DE LOSETA VINILICA DE 1.6MM DE ESPE	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	52,216.24	74,755.98
		1.2.3.5.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO	
		HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D10000005-31	
Concepto:		031	
		PINTURA COMEX COLOR BLANCO Y COLORES REG	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
31 DIC 2023	D120000027	36,404.83	38,351.15
		1.2.3.5.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO	
		HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020	
		CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD	
		D10000005-32	
Concepto:		032	
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE ALU	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.2.2	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD, EN LA				
31 DIC 2023	D120000027	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	26,200.95	12,150.20
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD D10000005-33		
	Concepto:	033		
	Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE AL 5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.2.2		
31 DIC 2023	D120000027	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	5,189.91	6,960.29
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD D10000005-34		
	Concepto:	034		
	Fuente financ.:	SUMINISTRO Y SENBRADO DE PALMERA Y PLANT 5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.2.2		
31 DIC 2023	D120000027	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	4,125.42	2,834.87
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD D10000005-35		
	Concepto:	035		
	Fuente financ.:	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA 5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.2.2		
31 DIC 2023	D120000027	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	2,834.87	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-020 CONSTRUCCION DE UNIDAD DE SALUD D10000005-36		
	Concepto:	036		
	Fuente financ.:	PLACA CONMEMORATIVA DE MARMOL BLANCO 5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
SUMA PERIODO:.....			0.00	653,552.52 -653,552.52
SALDO FINAL:.....			653,552.52	653,552.52 0.00
=====				

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-022

NOMBRE: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO
DESCRIPCIÓN: DE ATENCION MULTIPLE N.5 "GABRIELA BRIMMER" CON CLAVE 29DML0005F

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 NOV 2023
FECHA DE LICITACIÓN: 08 NOV 2023
FECHA DE FALLO: 21 NOV 2023

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: FRANCISCO SARABIA
FECHA DE INICIO: 01 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000026
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 DIC 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,108,761.13
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	1,108,761.13
TOTAL ASIGNADO.....		1,108,761.13

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPL	0.180	1,996.56	1,996.56	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,996.56	1,996.56		
002	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PISO	0.510	5,615.81	5,615.81	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,615.81	5,615.81		
003	EXCAVACION CON MAQUINA EN CEPAS EN TERRE	0.670	7,448.71	7,448.71	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,448.71	7,448.71		
004	PLANTILLA DE ESPESOR 5 CM, CONCRETO F'C	0.810	8,956.31	8,956.31	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,956.31	8,956.31		
005	CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE CONCRETO	6.440	71,422.82	71,422.82	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		71,422.82	71,422.82		
006	CONSTRUCCION DE DADOS DE CIMENTACION 0.5	5.730	63,481.00	63,481.00	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		63,481.00	63,481.00		
007	CONSTRUCCION DE CONTRATRAPE DE CIMENTACI	7.000	77,607.79	77,607.79	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		77,607.79	77,607.79		
008	CONSTRUCCION DE COLUMNAS CUADRADAS DE	12.040	133,475.63	133,475.63	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		133,475.63	133,475.63		
009	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL SANO PROD	0.800	8,867.03	8,867.03	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,867.03	8,867.03		
010	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAUL	3.110	34,484.49	34,484.49	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		34,484.49	34,484.49		
011	PLACA METALICA DE 40X40 CM DE SECCION DE	4.630	51,375.94	51,375.94	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		51,375.94	51,375.94		
012	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA	16.020	177,605.29	177,605.29	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		177,605.29	177,605.29		
013	SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE M	9.740	108,040.26	108,040.26	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		108,040.26	108,040.26		
014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDE MAZIC	0.650	7,240.19	7,240.19	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,240.19	7,240.19		
015	CONSTRUCCION DE CUBIERTA A DOS AGUAS	24.710	273,997.38	273,997.38	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		273,997.38	273,997.38		
016	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALON ESTRUCTU	4.280	47,499.47	47,499.47	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		47,499.47	47,499.47		
017	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJANTE DE AGUAS	0.990	10,917.87	10,917.87	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		10,917.87	10,917.87		
018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA DE L	1.130	12,543.89	12,543.89	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		12,543.89	12,543.89		
019	LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA	0.560	6,184.69	6,184.69	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,184.69	6,184.69		
TOTAL		100.000	1,108,761.13	1,108,761.13	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO
FINANCIERO: 1,108,761.13 100.000 0.00 0.000 1,108,761.13 100.000
=====

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
28 DIC 2023	D120000006	1,996.56		1,996.56
	1.2.3.5.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			
	FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO			
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO			
	DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022			
Requisición:	1200000005			
Concepto:	001			
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPL			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	05			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:	01			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
Ficha por pagar:	FISM2300000000026			
Acreedor:	152			
	MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA			
Contrato:	FISM2300000000026			
31 DIC 2023	D120000028		1,996.56	0.00
	1.2.3.5.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			
	OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022			
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO			
	D120000006-1			
Concepto:	001			
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPL			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
28 DIC 2023	D120000006	5,615.81		5,615.81
	1.2.3.5.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			
	FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO			
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO			
	DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022			
Requisición:	1200000005			
Concepto:	002			
	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PISO			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO				
	MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	05			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y			
	SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:	01			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y			
	SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
Ficha por pagar:	FISM2300000000026			
Acreedor:	152			
	MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA			
Contrato:	FISM2300000000026			
31 DIC 2023 D120000028	1.2.3.5.2.2	5,615.81		0.00
	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO			
	HABITACIONAL			
	OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022			
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO			
	D120000006-2			
Concepto:	002			
	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PISO			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
	MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
28 DIC 2023 D120000006	1.2.3.5.2.2	7,448.71		7,448.71
	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO			
	HABITACIONAL			
	FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO			
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO			
	DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022			
	1200000005			
Requisición:	003			
Concepto:	003			
	EXCAVACION CON MAQUINA EN CEPAS EN TERRE			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
	MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
	DESARROLLO URBANO			
Componente:	05			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y			
	SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:	01			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y			
	SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO

	Ficha por pagar:	FISM2300000000026		
	Acreeedor:	152		
		MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA		
	Contrato:	FISM2300000000026		
31 DIC 2023	D120000028	1.2.3.5.2.2	7,448.71	0.00
	Concepto:	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO		
		D12000006-3		
	Concepto:	003		
		EXCAVACION CON MAQUINA EN CEPAS EN TERRE		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
28 DIC 2023	D120000006	1.2.3.5.2.2	8,956.31	8,956.31
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO		
		DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022		
	Requisición:	1200000005		
	Concepto:	004		
		PLANTILLA DE ESPESOR 5 CM, CONCRETO F'C		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006		
		OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Actividad:	01		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Función:	221		
		URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
	Ficha por pagar:	FISM2300000000026		
	Acreeedor:	152		
		MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA		
	Contrato:	FISM2300000000026		
31 DIC 2023	D120000028	1.2.3.5.2.2	8,956.31	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO		
		D12000006-4		
	Concepto:	004		
		PLANTILLA DE ESPESOR 5 CM, CONCRETO F'C		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO			
28 DIC 2023	D120000006	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	71,422.82
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022	71,422.82
		Requisición: 1200000005 Concepto: 005 Fuente financ.: 5.01 Unidad admin.: 006 Programa: 024 Componente: 05 Actividad: 01 Función: 221 C.O.G.: 6.1.2.2 Ficha por pagar: FISM2300000000026 Acreedor: 152 Contrato: FISM2300000000026	
31 DIC 2023	D120000028	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	71,422.82
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO D120000006-5	0.00
		Concepto: 005 Fuente financ.: 5.01 C.O.G.: 6.1.2.2	
28 DIC 2023	D120000006	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT. 1.2.3.5.2.2	63,481.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022	63,481.00
		Requisición: 1200000005 Concepto: 006 Fuente financ.: 5.01 Unidad admin.: 006 Programa: 024	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO				
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:		05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:		01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:		221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:		6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
Ficha por pagar:		FISM2300000000026		
Acreedor:		152 MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA		
Contrato:		FISM2300000000026		
31 DIC 2023	D120000028	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO D120000006-6	63,481.00	0.00
Concepto:		006 CONSTRUCCION DE DATOS DE CIMENTACION 0.5		
Fuente financ.:		5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:		6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
28 DIC 2023	D120000006	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022	77,607.79	77,607.79
Requisición:		1200000005		
Concepto:		007 CONSTRUCCION DE CONTRATRABE DE CIMENTACI		
Fuente financ.:		5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:		05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:		01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:		221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:		6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
Ficha por pagar:		FISM2300000000026		
Acreedor:		152 MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA		
Contrato:		FISM2300000000026		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO				
31 DIC 2023	D120000028	1.2.3.5.2.2	77,607.79	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO D120000006-7		
	Concepto:	007		
		CONSTRUCCION DE CONTRATRADE DE CIMENTACI		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
28 DIC 2023	D120000006	1.2.3.5.2.2	133,475.63	133,475.63
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022		
	Requisición:	1200000005		
	Concepto:	008		
		CONSTRUCCION DE COLUMNAS CUADRADAS DE		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006		
		OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Actividad:	01		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Función:	221		
		URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
	Ficha por pagar:	FISM2300000000026		
	Acreedor:	152		
		MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA		
	Contrato:	FISM2300000000026		
31 DIC 2023	D120000028	1.2.3.5.2.2	133,475.63	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO D120000006-8		
	Concepto:	008		
		CONSTRUCCION DE COLUMNAS CUADRADAS DE		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
28 DIC 2023	D120000006	1.2.3.5.2.2	8,867.03	8,867.03
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO				
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO		
		DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022		
Requisición:		1200000005		
Concepto:		009		
		RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL SANO PROD		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
		DESARROLLO URBANO		
Componente:		05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:		01		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:		221		
		URBANIZACIÓN		
C.O.G.:		6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
Ficha por pagar:		FISM2300000000026		
Acreedor:		152		
		MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA		
Contrato:		FISM2300000000026		
31 DIC 2023	D120000028	1.2.3.5.2.2	8,867.03	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO		
		HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO		
		D120000006-9		
Concepto:		009		
		RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL SANO PROD		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:		6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
28 DIC 2023	D120000006	1.2.3.5.2.2	34,484.49	34,484.49
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO		
		HABITACIONAL		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO		
		DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022		
Requisición:		1200000005		
Concepto:		010		
		CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAUL		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
		DESARROLLO URBANO		
Componente:		05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO				
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000026			
Acreedor:	152	MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA		
Contrato:	FISM2300000000026			
31 DIC 2023	D120000028	1.2.3.5.2.2	34,484.49	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO		
		HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO		
		D120000006-10		
Concepto:	010	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAUL		
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
28 DIC 2023	D120000006	1.2.3.5.2.2	51,375.94	51,375.94
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO		
		HABITACIONAL		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO		
		DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022		
Requisición:	1200000005			
Concepto:	011	PLACA METALICA DE 40X40 CM DE SECCION DE		
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
		DESARROLLO URBANO		
Componente:	05	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000026			
Acreedor:	152	MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA		
Contrato:	FISM2300000000026			
31 DIC 2023	D120000028	1.2.3.5.2.2	51,375.94	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO		
		HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO			
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO	
		D120000006-11	
Concepto:		011	
Fuente financ.:		PLACA METALICA DE 40X40 CM DE SECCION DE	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
28 DIC 2023	D120000006	1.2.3.5.2.2	177,605.29
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO	177,605.29
		HABITACIONAL	
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO	
		DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022	
Requisición:		1200000005	
Concepto:		012	
Fuente financ.:		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
Unidad admin.:		006	
		OBRAS PÚBLICAS	
Programa:		024	
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL	
		DESARROLLO URBANO	
Componente:		05	
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y	
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA	
Actividad:		01	
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y	
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA	
Función:		221	
		URBANIZACIÓN	
C.O.G.:		6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
Ficha por pagar:		FISM23000000000026	
Acreedor:		152	
		MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA	
Contrato:		FISM23000000000026	
31 DIC 2023	D120000028	1.2.3.5.2.2	177,605.29
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO	0.00
		HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO	
		D120000006-12	
Concepto:		012	
Fuente financ.:		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA	
		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
28 DIC 2023	D120000006	1.2.3.5.2.2	108,040.26
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO	108,040.26
		HABITACIONAL	
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO	
		DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022	
Requisición:		1200000005	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO				
Concepto:	013			
	SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE M			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	05			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:	01			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
Ficha por pagar:	FISM2300000000026			
Acreedor:	152			
	MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA			
Contrato:	FISM2300000000026			
31 DIC 2023	D120000028	1.2.3.5.2.2	108,040.26	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO D120000006-13		
Concepto:	013			
	SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE M			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
28 DIC 2023	D120000006	1.2.3.5.2.2	7,240.19	7,240.19
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022		
Requisición:	1200000005			
Concepto:	014			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDE MAZIC			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	05			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:	01			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO				
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
Ficha por pagar:	FISM2300000000026			
Acreeedor:	152			
	MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA			
Contrato:	FISM2300000000026			
31 DIC 2023	D120000028	1.2.3.5.2.2	7,240.19	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO		
		D120000006-14		
Concepto:	014			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDE MAZIC			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
28 DIC 2023	D120000006	1.2.3.5.2.2	273,997.38	273,997.38
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO		
		DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022		
Requisición:	1200000005			
Concepto:	015			
	CONSTRUCCION DE CUBIERTA A DOS AGUAS			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	05			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:	01			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
Ficha por pagar:	FISM2300000000026			
Acreeedor:	152			
	MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA			
Contrato:	FISM2300000000026			
31 DIC 2023	D120000028	1.2.3.5.2.2	273,997.38	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO		
		D120000006-15		
Concepto:	015			
	CONSTRUCCION DE CUBIERTA A DOS AGUAS			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO				
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
28 DIC 2023	D120000006	1.2.3.5.2.2	47,499.47	47,499.47
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO		
		DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022		
	Requisición:	1200000005		
	Concepto:	016		
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALON ESTRUCTU		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006		
		OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Actividad:	01		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Función:	221		
		URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
	Ficha por pagar:	FISM2300000000026		
	Acreedor:	152		
		MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA		
	Contrato:	FISM2300000000026		
31 DIC 2023	D120000028	1.2.3.5.2.2	47,499.47	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO		
		D120000006-16		
	Concepto:	016		
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALON ESTRUCTU		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
28 DIC 2023	D120000006	1.2.3.5.2.2	10,917.87	10,917.87
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO		
		DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022		
	Requisición:	1200000005		
	Concepto:	017		
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJANTE DE AGUAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO

	Ficha por pagar:	FISM2300000000026		
	Acreeedor:	152		
		MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA		
	Contrato:	FISM2300000000026		
31 DIC 2023	D120000028	1.2.3.5.2.2	12,543.89	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO		
		D12000006-18		
	Concepto:	018		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA DE L		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
28 DIC 2023	D120000006	1.2.3.5.2.2	6,184.69	6,184.69
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO		
		DE ATENCION MULTIPLE OBRA FISM-26-06-022		
		1200000005		
	Requisición:	1200000005		
	Concepto:	019		
		LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006		
		OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Actividad:	01		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Función:	221		
		URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
	Ficha por pagar:	FISM2300000000026		
	Acreeedor:	152		
		MARIA ALICIA MARTINEZ NAJERA		
	Contrato:	FISM2300000000026		
31 DIC 2023	D120000028	1.2.3.5.2.2	6,184.69	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-022		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO		
		D12000006-19		
	Concepto:	019		
		LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-022 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CENTRO

CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.

SUMA PERIODO:.....	1,108,761.13	1,108,761.13	0.00
SALDO FINAL:.....	1,108,761.13	1,108,761.13	0.00
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-023

NOMBRE: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA
DESCRIPCIÓN: TELESECUNDARIA ALFONDO ESPEJEL DAVILA
CON CLAVE 29DTV0064L UBICADO EN CAMINO

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 NOV 2023
FECHA DE LICITACIÓN: 08 NOV 2023
FECHA DE FALLO: 21 NOV 2023

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: ALFONSO ESPEJEL
FECHA DE INICIO: 01 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000023
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 DIC 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,450,937.91
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	1,450,937.91
TOTAL ASIGNADO.....		1,450,937.91

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPL	0.160	2,265.48	2,265.48	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,265.48	2,265.48		
002	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PISO	0.440	6,365.16	6,365.16	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,365.16	6,365.16		
003	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CEPAS EN TE	0.460	6,713.22	6,713.22	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,713.22	6,713.22		
004	PLANTILLA DE ESPESOR 5 CM, CONCRETO F'C=	0.710	10,271.49	10,271.49	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		10,271.49	10,271.49		
005	CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMA	5.650	81,958.73	81,958.73	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		81,958.73	81,958.73		
006	CONSTRUCCION DE DADOS DE CIMENTACION 0.5	5.020	72,895.42	72,895.42	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		72,895.42	72,895.42		
007	CONSTRUCCION DE CONTRATRADE DE CIMENTACI	8.280	120,098.59	120,098.59	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		120,098.59	120,098.59		
008	CONSTRUCCION DE COLUMNAS REDONDAS DE 0.4	13.220	191,752.18	191,752.18	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		191,752.18	191,752.18		
009	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL SANO PRODU	0.480	7,029.60	7,029.60	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,029.60	7,029.60		
010	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAUL	3.380	49,104.95	49,104.95	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		49,104.95	49,104.95		
011	PLACA METALICA DE 40X40 CM DE SECCION DE	4.080	59,217.07	59,217.07	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		59,217.07	59,217.07		
012	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA DE	13.470	195,510.58	195,510.58	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		195,510.58	195,510.58		
013	SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE M	12.420	180,134.08	180,134.08	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		180,134.08	180,134.08		
014	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDEO MACZ	0.320	4,635.94	4,635.94	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,635.94	4,635.94		
015	CONSTRUCCION DE CUBIERTA A DOS AGUAS	24.390	353,909.41	353,909.41	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		353,909.41	353,909.41		
016	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALON ESTRUCTU	4.690	68,037.48	68,037.48	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		68,037.48	68,037.48		
017	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJANTE DE AGUAS	1.080	15,682.20	15,682.20	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		15,682.20	15,682.20		
018	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA DE L	1.240	17,924.09	17,924.09	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		17,924.09	17,924.09		
019	LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA	0.510	7,432.24	7,432.24	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,432.24	7,432.24		
TOTAL		100.000	1,450,937.91	1,450,937.91	100.000	0.000

FISICO:	0.000	0.000	0.000
	0.000	0.000	0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA
FINANCIERO: 1,450,937.91 100.000 0.00 0.000 1,450,937.91 100.000
=====

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA
AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
28 DIC 2023	D120000002	2,265.48		2,265.48
	1.2.3.5.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			
	FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO			
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA			
	TELESECU.ALFONSO ESPEJEL OBRA-23-06-023			
Requisición:	1200000002			
Concepto:	001			
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPL			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	05			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:	01			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
Ficha por pagar:	FISM2300000000023			
Acreedor:	150			
	MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN			
Contrato:	FISM2300000000023			
31 DIC 2023	D120000029		2,265.48	0.00
	1.2.3.5.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			
	OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-023			
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA			
	D120000002-1			
Concepto:	001			
	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPL			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
28 DIC 2023	D120000002	6,365.16		6,365.16
	1.2.3.5.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL			
	FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO			
	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA			
	TELESECU.ALFONSO ESPEJEL OBRA-23-06-023			
Requisición:	1200000002			
Concepto:	002			
	RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PISO			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA			
		MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:		006			
		OBRAS PÚBLICAS			
Programa:		024			
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
		DESARROLLO URBANO			
Componente:		05			
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y			
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:		01			
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y			
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Función:		221			
		URBANIZACIÓN			
C.O.G.:		6.1.2.2			
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
Ficha por pagar:		FISM2300000000023			
Acreedor:		150			
		MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN			
Contrato:		FISM2300000000023			
31 DIC 2023	D120000029	1.2.3.5.2.2		6,365.16	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO			
		HABITACIONAL			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-023			
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA			
		D120000002-2			
Concepto:		002			
		RUPTURA Y DEMOLICION CON EQUIPO EN PISO			
Fuente financ.:		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAestruc. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.2.2			
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
28 DIC 2023	D120000002	1.2.3.5.2.2		6,713.22	6,713.22
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO			
		HABITACIONAL			
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO			
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA			
		TELESECU.ALFONSO ESPEJEL OBRA-23-06-023			
		1200000002			
Requisición:		003			
Concepto:		003			
		EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CEPAS EN TE			
Fuente financ.:		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAestruc. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:		006			
		OBRAS PÚBLICAS			
Programa:		024			
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
		DESARROLLO URBANO			
Componente:		05			
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y			
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:		01			
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y			
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Función:		221			
		URBANIZACIÓN			
C.O.G.:		6.1.2.2			
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA				
	Ficha por pagar:	FISM2300000000023		
	Acreedor:	150		
		MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN		
	Contrato:	FISM2300000000023		
31 DIC 2023	D120000029	1.2.3.5.2.2	6,713.22	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-023		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA		
		D12000002-3		
	Concepto:	003		
		EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CEPAS EN TE		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
28 DIC 2023	D120000002	1.2.3.5.2.2	10,271.49	10,271.49
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA		
		TELESECU.ALFONSO ESPEJEL OBRA-23-06-023		
	Requisición:	1200000002		
	Concepto:	004		
		PLANTILLA DE ESPESOR 5 CM, CONCRETO F'C=		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006		
		OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Actividad:	01		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Función:	221		
		URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
	Ficha por pagar:	FISM2300000000023		
	Acreedor:	150		
		MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN		
	Contrato:	FISM2300000000023		
31 DIC 2023	D120000029	1.2.3.5.2.2	10,271.49	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-023		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA		
		D12000002-4		
	Concepto:	004		
		PLANTILLA DE ESPESOR 5 CM, CONCRETO F'C=		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA				
31 DIC 2023	D120000029	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA D120000002-7	120,098.59	0.00
	Concepto:	007 CONSTRUCCION DE CONTRATRADE DE CIMENTACI		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
28 DIC 2023	D120000002	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECU.ALFONSO ESPEJEL OBRA-23-06-023	191,752.18	191,752.18
	Requisición:	1200000002		
	Concepto:	008 CONSTRUCCION DE COLUMNAS REDONDAS DE 0.4		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Actividad:	01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Función:	221 URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
	Ficha por pagar:	FISM2300000000023		
	Acreedor:	150 MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN		
	Contrato:	FISM2300000000023		
31 DIC 2023	D120000029	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA D120000002-8	191,752.18	0.00
	Concepto:	008 CONSTRUCCION DE COLUMNAS REDONDAS DE 0.4		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
28 DIC 2023	D120000002	1.2.3.5.2.2 CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	7,029.60	7,029.60

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA				
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA		
		TELESECU.ALFONSO ESPEJEL OBRA-23-06-023		
Requisición:		1200000002		
Concepto:		009		
		RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL SANO PRODU		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
		DESARROLLO URBANO		
Componente:		05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:		01		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:		221		
		URBANIZACIÓN		
C.O.G.:		6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
Ficha por pagar:		FISM2300000000023		
Acreedor:		150		
		MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN		
Contrato:		FISM2300000000023		
31 DIC 2023	D120000029	1.2.3.5.2.2	7,029.60	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO		
		HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-023		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA		
		D120000002-9		
Concepto:		009		
		RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL SANO PRODU		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:		6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
28 DIC 2023	D120000002	1.2.3.5.2.2	49,104.95	49,104.95
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO		
		HABITACIONAL		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA		
		TELESECU.ALFONSO ESPEJEL OBRA-23-06-023		
Requisición:		1200000002		
Concepto:		010		
		CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAUL		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
		DESARROLLO URBANO		
Componente:		05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA				
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000023			
Acreedor:	150	MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN		
Contrato:	FISM2300000000023			
31 DIC 2023	D120000029	1.2.3.5.2.2	49,104.95	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-023		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA		
		D120000002-10		
Concepto:	010	CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO HIDRAUL		
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
28 DIC 2023	D120000002	1.2.3.5.2.2	59,217.07	59,217.07
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA		
		TELESECU.ALFONSO ESPEJEL OBRA-23-06-023		
Requisición:	1200000002			
Concepto:	011	PLACA METALICA DE 40X40 CM DE SECCION DE		
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.2.2	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000023			
Acreedor:	150	MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN		
Contrato:	FISM2300000000023			
31 DIC 2023	D120000029	1.2.3.5.2.2	59,217.07	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-023		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA			
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA	
		D120000002-11	
Concepto:		011	
		PLACA METALICA DE 40X40 CM DE SECCION DE	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
28 DIC 2023	D120000002	1.2.3.5.2.2	195,510.58
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO	195,510.58
		HABITACIONAL	
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA	
		TELESECU.ALFONSO ESPEJEL OBRA-23-06-023	
Requisición:		1200000002	
Concepto:		012	
		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA DE	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
Unidad admin.:		006	
		OBRAS PÚBLICAS	
Programa:		024	
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL	
		DESARROLLO URBANO	
Componente:		05	
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y	
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA	
Actividad:		01	
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y	
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA	
Función:		221	
		URBANIZACIÓN	
C.O.G.:		6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
Ficha por pagar:		FISM23000000000023	
Acreedor:		150	
		MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN	
Contrato:		FISM23000000000023	
31 DIC 2023	D120000029	1.2.3.5.2.2	195,510.58
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO	0.00
		HABITACIONAL	
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-023	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA	
		D120000002-12	
Concepto:		012	
		CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA DE	
Fuente financ.:		5.01	
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL	
		MUNICIPAL (FISM)	
C.O.G.:		6.1.2.2	
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.	
28 DIC 2023	D120000002	1.2.3.5.2.2	180,134.08
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO	180,134.08
		HABITACIONAL	
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO	
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA	
		TELESECU.ALFONSO ESPEJEL OBRA-23-06-023	
Requisición:		1200000002	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA				
Concepto:	013			
	SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE M			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	05			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:	01			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
Ficha por pagar:	FISM2300000000023			
Acreedor:	150			
	MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN			
Contrato:	FISM2300000000023			
31 DIC 2023	D120000029	1.2.3.5.2.2	180,134.08	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA D120000002-13		
Concepto:	013			
	SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE M			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
28 DIC 2023	D120000002	1.2.3.5.2.2	4,635.94	4,635.94
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECU.ALFONSO ESPEJEL OBRA-23-06-023		
Requisición:	1200000002			
Concepto:	014			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDEO MACZ			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	05			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:	01			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA				
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
Ficha por pagar:	FISM2300000000023			
Acreedor:	150			
	MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN			
Contrato:	FISM2300000000023			
31 DIC 2023	D120000029	1.2.3.5.2.2	4,635.94	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-023		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA		
		D120000002-14		
Concepto:	014			
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDEO MACZ			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
28 DIC 2023	D120000002	1.2.3.5.2.2	353,909.41	353,909.41
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA		
		TELESECU.ALFONSO ESPEJEL OBRA-23-06-023		
Requisición:	1200000002			
Concepto:	015			
	CONSTRUCCION DE CUBIERTA A DOS AGUAS			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	05			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:	01			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.2.2			
	CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.			
Ficha por pagar:	FISM2300000000023			
Acreedor:	150			
	MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN			
Contrato:	FISM2300000000023			
31 DIC 2023	D120000029	1.2.3.5.2.2	353,909.41	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-023		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA		
		D120000002-15		
Concepto:	015			
	CONSTRUCCION DE CUBIERTA A DOS AGUAS			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA				
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
28 DIC 2023	D12000002	1.2.3.5.2.2	68,037.48	68,037.48
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA		
		TELESECU.ALFONSO ESPEJEL OBRA-23-06-023		
	Requisición:	120000002		
	Concepto:	016		
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALON ESTRUCTU		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006		
		OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Actividad:	01		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Función:	221		
		URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
	Ficha por pagar:	FISM2300000000023		
	Acreedor:	150		
		MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN		
	Contrato:	FISM2300000000023		
31 DIC 2023	D12000029	1.2.3.5.2.2	68,037.48	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-023		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA		
		D12000002-16		
	Concepto:	016		
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALON ESTRUCTU		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
28 DIC 2023	D12000002	1.2.3.5.2.2	15,682.20	15,682.20
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA		
		TELESECU.ALFONSO ESPEJEL OBRA-23-06-023		
	Requisición:	120000002		
	Concepto:	017		
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJANTE DE AGUAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA				
	Ficha por pagar:	FISM2300000000023		
	Acreeedor:	150		
		MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN		
	Contrato:	FISM2300000000023		
31 DIC 2023	D120000029	1.2.3.5.2.2	17,924.09	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-023		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA		
		D12000002-18		
	Concepto:	018		
		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUMBRERA DE L		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
28 DIC 2023	D120000002	1.2.3.5.2.2	7,432.24	7,432.24
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA		
		TELESECU.ALFONSO ESPEJEL OBRA-23-06-023		
	Requisición:	1200000002		
	Concepto:	019		
		LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006		
		OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Actividad:	01		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Función:	221		
		URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.2.2		
		CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.		
	Ficha por pagar:	FISM2300000000023		
	Acreeedor:	150		
		MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN		
	Contrato:	FISM2300000000023		
31 DIC 2023	D120000029	1.2.3.5.2.2	7,432.24	0.00
		CONSTRUCCIÓN NUEVA PARA EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-023		
		CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA		
		D12000002-19		
	Concepto:	019		
		LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.2.2		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-023 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA

CONSTRUCCIÓN NUEVA P/EDIFIC.N/HABIT.

SUMA PERIODO:.....	1,450,937.91	1,450,937.91	0.00
SALDO FINAL:.....	1,450,937.91	1,450,937.91	0.00
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-024

NOMBRE: REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD
DESCRIPCIÓN: DE SANTIAGO CUAULA, ENTRE AVENIDA ADOLFO
LOPEZ MATEOS Y CALLE SIMON BOLIVAR

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 NOV 2023
FECHA DE LICITACIÓN: 08 NOV 2023
FECHA DE FALLO: 21 NOV 2023

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: SANTIAGO CUAULA
FECHA DE INICIO: 01 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000022
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 DIC 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,445,078.63
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	2,445,078.63
TOTAL ASIGNADO.....		2,445,078.63

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC	0.810	19,819.20	19,819.20	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		19,819.20	19,819.20		
002	DEMOLICION DE GUARNICION DE 15X20X40 DE	0.690	16,750.32	16,750.32	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		16,750.32	16,750.32		
003	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESO	0.970	23,716.64	23,716.64	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		23,716.64	23,716.64		
004	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, CON MAQUI	3.030	74,029.98	74,029.98	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		74,029.98	74,029.98		
005	CARGO Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	2.920	71,468.01	71,468.01	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		71,468.01	71,468.01		
006	DESRADE DE ARBOL EXISTENTE DE 0.00 A 6.0	0.510	12,458.35	12,458.35	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		12,458.35	12,458.35		
007	RELLENO DE ARBOL Y/O TRONCOS EXISTENTES	0.110	2,610.79	2,610.79	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,610.79	2,610.79		
008	RETIRO DE POSTE METALICO DE 5.00 METROS	0.110	2,705.77	2,705.77	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,705.77	2,705.77		
009	EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MANUALES D	0.300	7,372.30	7,372.30	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,372.30	7,372.30		
010	AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLAN	0.100	2,344.65	2,344.65	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,344.65	2,344.65		
011	GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR	3.350	81,912.24	81,912.24	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		81,912.24	81,912.24		
012	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	0.150	3,752.39	3,752.39	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,752.39	3,752.39		
013	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR	0.740	18,157.63	18,157.63	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		18,157.63	18,157.63		
014	MEJORAMIENTO PARA BANQUETAS CON MATERIAL	1.480	36,294.93	36,294.93	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		36,294.93	36,294.93		
015	BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR ESTAMPADA	8.500	207,944.08	207,944.08	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		207,944.08	207,944.08		
016	MURO DE BLOCC HUECO 15X20X40 CM (60KG/CM	0.190	4,696.84	4,696.84	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,696.84	4,696.84		
017	LOSA DE 5CM DE ESPESOR DE CONCRETO F' C25	0.520	12,662.56	12,662.56	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		12,662.56	12,662.56		
018	ESCALONES DE 035X0.15 CM DE CONCRETO F' C	0.940	23,007.44	23,007.44	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		23,007.44	23,007.44		
019	BARANDAL DE 0.9 M, DE ALTURA CON DOS POS	0.770	18,710.80	18,710.80	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		18,710.80	18,710.80		
020	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ME	0.120	2,947.47	2,947.47	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,947.47	2,947.47		
021	CONSTRUCCION DE MESA DE CONCRETO DE 0.8	0.280	6,767.73	6,767.73	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,767.73	6,767.73		
022	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 30X30 CM DE	0.720	17,529.73	17,529.73	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		17,529.73	17,529.73		
023	CONSTRUCCION DE PALAPA DE 4 CAIDAS DE 3.	2.250	55,095.45	55,095.45	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
 RFC: MCT-850101-CJ2
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD						
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		55,095.45	55,095.45		
024	CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI	0.400	9,852.88	9,852.88	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,852.88	9,852.88		
025	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE"	1.870	45,691.41	45,691.41	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		45,691.41	45,691.41		
026	COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA A	0.440	10,739.71	10,739.71	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		10,739.71	10,739.71		
027	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ARMADO	12.860	314,479.40	314,479.40	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		314,479.40	314,479.40		
028	CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI	0.290	7,045.49	7,045.49	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,045.49	7,045.49		
029	COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA	0.310	7,679.64	7,679.64	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,679.64	7,679.64		
030	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ARMADO	13.460	329,144.73	329,144.73	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		329,144.73	329,144.73		
031	JUNTA DE CONTRACCION EN PISO DE CONCRETO	0.160	3,828.00	3,828.00	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,828.00	3,828.00		
032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA COLGA	0.330	7,947.76	7,947.76	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,947.76	7,947.76		
033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE	3.220	78,697.28	78,697.28	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		78,697.28	78,697.28		
034	CONEXION ELECTRICA DE LAMPARAS, UTILIZAN	0.820	20,038.66	20,038.66	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		20,038.66	20,038.66		
035	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EMPOT	6.740	164,867.78	164,867.78	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		164,867.78	164,867.78		
036	COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA	1.070	26,178.37	26,178.37	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		26,178.37	26,178.37		
037	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ES	0.780	18,966.00	18,966.00	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		18,966.00	18,966.00		
038	PINTURA ESMALTE EN LAMINA, TRABAJO TERMI	1.690	41,230.76	41,230.76	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		41,230.76	41,230.76		
039	ENTORTADO EN AZOTEA DE 4 CM DE ESPESOR P	0.430	10,546.44	10,546.44	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		10,546.44	10,546.44		
040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA EN PIS	1.450	35,493.19	35,493.19	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		35,493.19	35,493.19		
041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA EN PIS	1.990	48,626.10	48,626.10	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		48,626.10	48,626.10		
042	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO 3 P	0.750	18,296.96	18,296.96	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		18,296.96	18,296.96		
043	LIMPIEZA Y PINTURA DE COLOR QUE INDIQUE	0.250	6,163.50	6,163.50	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,163.50	6,163.50		
044	ESTRUCTURA METALICA FABRICADA A BASE DE	3.710	90,793.20	90,793.20	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		90,793.20	90,793.20		
045	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	0.230	5,715.06	5,715.06	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,715.06	5,715.06		
046	DALA DE DESPLANTE DE 0.15X0.2M, DE CONCR	0.200	4,985.98	4,985.98	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,985.98	4,985.98		
047	MURO DE BLOCK DE 12 CM, DE ESPESOR DE 0.	0.370	9,032.71	9,032.71	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,032.71	9,032.71		
048	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON	0.220	5,501.18	5,501.18	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,501.18	5,501.18		
049	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F´C=250	0.120	3,033.45	3,033.45	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,033.45	3,033.45		
050	FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 8 CM	0.080	1,934.64	1,934.64	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		1,934.64	1,934.64		
051	CADENA DE 15X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN	0.220	5,339.85	5,339.85	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,339.85	5,339.85		
052	LOSA DE CONCRETO REFORZADO F´C=250 KG/CM	0.460	11,362.69	11,362.69	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		11,362.69	11,362.69		
053	TAPA PARA CISTERNA DE 0.60X0.60 M, A BAS	0.140	3,363.65	3,363.65	100.000	0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD						
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,363.65	3,363.65		
054	LINEA HIDRAULICA DE LENADO DEL CUADRO DE	0.150	3,677.76	3,677.76	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,677.76	3,677.76		
055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE	0.980	23,987.54	23,987.54	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		23,987.54	23,987.54		
056	REPELLADO EN MUROS DE PIEDRA BRAZA ACABA	1.580	38,551.06	38,551.06	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		38,551.06	38,551.06		
057	MURO DE BLOCK 15X20X40 CM (60KG/CM2) ASE	2.000	48,782.52	48,782.52	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		48,782.52	48,782.52		
058	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS MODELO	2.550	62,470.73	62,470.73	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		62,470.73	62,470.73		
059	TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERIA	1.450	35,395.71	35,395.71	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		35,395.71	35,395.71		
060	PASTO ALFOMBRA DE ROLLO , CON TIERRA LAM	1.970	48,098.43	48,098.43	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		48,098.43	48,098.43		
061	SUMINISTRO Y PLANTACION DE SICA DE 1.20	0.890	21,463.11	21,463.11	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		21,463.11	21,463.11		
062	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	0.680	16,704.23	16,704.23	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		16,704.23	16,704.23		
063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS DECORA	3.130	76,615.77	76,615.77	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		76,615.77	76,615.77		

TOTAL		100.000	2,445,078.63	2,445,078.63	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	2,445,078.63 100.000	0.00 0.000	2,445,078.63 100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
14 DIC 2023 D12000003	19,819.20		19,819.20
1.2.3.6.2.3			
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024			
Requisición:			
Concepto:			
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC			
Fuente financ.:			
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:			
006 OBRAS PÚBLICAS			
Programa:			
024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:			
05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:			
01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Función:			
221 URBANIZACIÓN			
C.O.G.:			
6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.			
Ficha por pagar:			
Acreedor:			
FISM2300000000022 777 EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV			
Contrato:			
FISM2300000000022			
31 DIC 2023 D120000030	19,819.20		0.00
1.2.3.6.2.3			
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-1			
Concepto:			
Fuente financ.:			
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:			
6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.			
14 DIC 2023 D120000003	16,750.32		16,750.32
1.2.3.6.2.3			
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024			
Requisición:			
Concepto:			
1200000001 DEMOLICION DE GUARNICION DE 15X20X40 DE			
Fuente financ.:			
5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreeedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	23,716.64	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-3		
Concepto:	003		
	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESO		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
14 DIC 2023 D120000003	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC. 1.2.3.6.2.3	74,029.98	74,029.98
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	1200000001		
Concepto:	004		
	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, CON MAQUI		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreeedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	74,029.98	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-4		
Concepto:	004		
	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, CON MAQUI		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

		AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3	71,468.01	71,468.01
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
	Requisición:	1200000001		
	Concepto:	005		
	Fuente financ.:	CARGO Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR 5.01		
	Unidad admin.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Programa:	006 OBRAS PÚBLICAS		
	Componente:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Actividad:	05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Función:	01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	C.O.G.:	221 URBANIZACIÓN		
	Ficha por pagar:	6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
	Acreeedor:	FISM23000000000022		
	Contrato:	777 EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV FISM23000000000022		
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	71,468.01	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-5		
	Concepto:	005		
	Fuente financ.:	CARGO Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR 5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
		6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3	12,458.35	12,458.35
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
	Requisición:	1200000001		
	Concepto:	006		
	Fuente financ.:	DESRAME DE ARBOL EXISTENTE DE 0.00 A 6.0 5.01		
	Unidad admin.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Programa:	006 OBRAS PÚBLICAS		
		024		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD				
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-7	2,610.79	0.00
	Concepto:	007 RELLENO DE ARBOL Y/O TRONCOS EXISTENTES		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024	2,705.77	2,705.77
	Requisición:	1200000001		
	Concepto:	008 RETIRO DE POSTE METALICO DE 5.00 METROS		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Actividad:	01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Función:	221 URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
	Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
	Acreedor:	777 EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
	Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-8	2,705.77	0.00
	Concepto:	008 RETIRO DE POSTE METALICO DE 5.00 METROS		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	7,372.30	7,372.30

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD				
		FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:		1200000001		
Concepto:		009 EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MANUALES D		
Fuente financ.:		5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:		05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:		01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:		221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:		6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:		FISM2300000000022		
Acreedor:		777 EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:		FISM2300000000022		
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	7,372.30	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-9		
Concepto:		009 EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MANUALES D		
Fuente financ.:		5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:		6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3	2,344.65	2,344.65
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:		1200000001		
Concepto:		010 AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLAN		
Fuente financ.:		5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:		05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD				
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022			
Acreedor:	777	EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022			
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	2,344.65	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS		
		CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024		
		REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA		
		D120000003-10		
Concepto:	010	AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLAN		
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3	81,912.24	81,912.24
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS		
		CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES		
		FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE		
		PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO		
		CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	1200000001			
Concepto:	011	GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR		
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
		DESARROLLO URBANO		
Componente:	05	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022			
Acreedor:	777	EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022			
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	81,912.24	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS		
		CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD			
		REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-11	
Concepto:		011	
Fuente financ.:		GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.2.2.3	
14 DIC 2023	D120000003	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC. 1.2.3.6.2.3	3,752.39
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024	3,752.39
Requisición:		1200000001	
Concepto:		012	
Fuente financ.:		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA 5.01	
Unidad admin.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 006	
Programa:		OBRAS PÚBLICAS 024	
Componente:		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 05	
Actividad:		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA 01	
Función:		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA 221	
C.O.G.:		URBANIZACIÓN 6.2.2.3	
Ficha por pagar:		AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC. FISM23000000000022	
Acreedor:		777	
Contrato:		EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV FISM23000000000022	
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	3,752.39
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-12	0.00
Concepto:		012	
Fuente financ.:		RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.2.2.3	
14 DIC 2023	D120000003	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC. 1.2.3.6.2.3	18,157.63
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024	18,157.63
Requisición:		1200000001	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

<p>Concepto:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>C.O.G.:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreedor:</p> <p>Contrato:</p>	<p>013</p> <p>PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR</p> <p>5.01</p> <p>FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</p> <p>006</p> <p>OBRAS PÚBLICAS</p> <p>024</p> <p>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO</p> <p>05</p> <p>ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA</p> <p>01</p> <p>ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA</p> <p>221</p> <p>URBANIZACIÓN</p> <p>6.2.2.3</p> <p>AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.</p> <p>FISM23000000000022</p> <p>777</p> <p>EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV</p> <p>FISM23000000000022</p>	<p>31 DIC 2023</p> <p>D120000030</p>	<p>1.2.3.6.2.3</p> <p>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-13</p>	<p>18,157.63</p>	<p>0.00</p>
<p>Concepto:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>C.O.G.:</p> <p>Requisición:</p> <p>Concepto:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p>	<p>013</p> <p>PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR</p> <p>5.01</p> <p>FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</p> <p>6.2.2.3</p> <p>AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.</p> <p>1.2.3.6.2.3</p> <p>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024</p> <p>120000001</p> <p>014</p> <p>MEJORAMIENTO PARA BANQUETAS CON MATERIAL</p> <p>5.01</p> <p>FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</p> <p>006</p> <p>OBRAS PÚBLICAS</p> <p>024</p> <p>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO</p> <p>05</p> <p>ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA</p> <p>01</p> <p>ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA</p>	<p>14 DIC 2023</p> <p>D120000003</p>	<p>1.2.3.6.2.3</p> <p>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024</p>	<p>36,294.93</p>	<p>36,294.93</p>

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreeedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	36,294.93	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-14		
Concepto:	014		
	MEJORAMIENTO PARA BANQUETAS CON MATERIAL		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023 D120000003	1.2.3.6.2.3	207,944.08	207,944.08
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	1200000001		
Concepto:	015		
	BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR ESTAMPADA		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreeedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	207,944.08	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-15		
Concepto:	015		
	BANQUETAS DE 8 CM DE ESPESOR ESTAMPADA		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023 D12000003	1.2.3.6.2.3	4,696.84	4,696.84
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	1200000001		
Concepto:	016		
	MURO DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM (60KG/CM		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	4,696.84	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-16		
Concepto:	016		
	MURO DE BLOCK HUECO 15X20X40 CM (60KG/CM		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023 D120000003	1.2.3.6.2.3	12,662.56	12,662.56
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	1200000001		
Concepto:	017		
	LOSA DE 5CM DE ESPESOR DE CONCRETO F' C25		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreeedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	23,007.44	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-18		
Concepto:	018		
	ESCALONES DE 035X0.15 CM DE CONCRETO F´C		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023 D120000003	1.2.3.6.2.3	18,710.80	18,710.80
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	1200000001		
Concepto:	019		
	BARANDAL DE 0.9 M, DE ALTURA CON DOS POS		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreeedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	18,710.80	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-19		
Concepto:	019		
	BARANDAL DE 0.9 M, DE ALTURA CON DOS POS		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

		AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3	2,947.47	2,947.47
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
	Requisición:	1200000001		
	Concepto:	020		
	Fuente financ.:	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ME 5.01		
	Unidad admin.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Programa:	006 OBRAS PÚBLICAS		
	Componente:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Actividad:	05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Función:	01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	C.O.G.:	221 URBANIZACIÓN		
	Ficha por pagar:	6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
	Acreeedor:	FISM23000000000022		
	Contrato:	777 EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
31 DIC 2023	D120000030	FISM23000000000022	2,947.47	0.00
		1.2.3.6.2.3		
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-20		
	Concepto:	020		
	Fuente financ.:	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ME 5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
		6.2.2.3		
14 DIC 2023	D120000003	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.	6,767.73	6,767.73
		1.2.3.6.2.3		
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
	Requisición:	1200000001		
	Concepto:	021		
	Fuente financ.:	CONSTRUCCION DE MESA DE CONCRETO DE 0.8 5.01		
	Unidad admin.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Programa:	006 OBRAS PÚBLICAS		
		024		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD				
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-22	17,529.73	0.00
	Concepto:	022 DADO DE CONCRETO ARMADO DE 30X30 CM DE		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024	55,095.45	55,095.45
	Requisición:	1200000001		
	Concepto:	023 CONSTRUCCION DE PALAPA DE 4 CAIDAS DE 3.		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Actividad:	01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Función:	221 URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
	Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
	Acreedor:	777 EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
	Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-23	55,095.45	0.00
	Concepto:	023 CONSTRUCCION DE PALAPA DE 4 CAIDAS DE 3.		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	9,852.88	9,852.88

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD				
		FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:		1200000001		
Concepto:		024		
		CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:		05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:		01		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:		221		
		URBANIZACIÓN		
C.O.G.:		6.2.2.3		
		AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:		FISM2300000000022		
Acreedor:		777		
		EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:		FISM2300000000022		
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	9,852.88	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-24		
Concepto:		024		
		CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:		6.2.2.3		
		AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3	45,691.41	45,691.41
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:		1200000001		
Concepto:		025		
		RELLENO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE"		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:		05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD				
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022			
Acreedor:	777	EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022			
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	45,691.41	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS		
		CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024		
		REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA		
		D120000003-25		
Concepto:	025	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE"		
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3	10,739.71	10,739.71
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS		
		CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES		
		FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE		
		PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO		
		CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	1200000001			
Concepto:	026	COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA A		
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
		DESARROLLO URBANO		
Componente:	05	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022			
Acreedor:	777	EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022			
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	10,739.71	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS		
		CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD			
		REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-26	
Concepto:		026	
Fuente financ.:		COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA A 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.2.2.3	
14 DIC 2023	D120000003	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC. 1.2.3.6.2.3	314,479.40
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024	314,479.40
Requisición:		1200000001	
Concepto:		027	
Fuente financ.:		SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ARMADO 5.01	
Unidad admin.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 006	
Programa:		OBRAS PÚBLICAS 024	
Componente:		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 05	
Actividad:		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA 01	
Función:		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA 221	
C.O.G.:		URBANIZACIÓN 6.2.2.3	
Ficha por pagar:		AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC. FISM23000000000022	
Acreedor:		777	
Contrato:		EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV FISM23000000000022	
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	314,479.40
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-27	0.00
Concepto:		027	
Fuente financ.:		SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ARMADO 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.2.2.3	
14 DIC 2023	D120000003	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC. 1.2.3.6.2.3	7,045.49
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024	7,045.49
Requisición:		1200000001	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD			
Concepto:	028		
	CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreedor:	777		
	EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	7,045.49	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-28		
Concepto:	028		
	CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023 D120000003	1.2.3.6.2.3	7,679.64	7,679.64
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	120000001		
Concepto:	029		
	COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreeedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	7,679.64	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-29		
Concepto:	029		
	COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023 D120000003	1.2.3.6.2.3	329,144.73	329,144.73
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	1200000001		
Concepto:	030		
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ARMADO		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreeedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	329,144.73	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-30		
Concepto:	030		
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ARMADO		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D12000003	3,828.00	3,828.00
	1.2.3.6.2.3		
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	120000001		
Concepto:	031		
	JUNTA DE CONTRACCION EN PISO DE CONCRETO		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023	D120000030	3,828.00	0.00
	1.2.3.6.2.3		
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-31		
Concepto:	031		
	JUNTA DE CONTRACCION EN PISO DE CONCRETO		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	7,947.76	7,947.76
	1.2.3.6.2.3		
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	120000001		
Concepto:	032		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA COLGA		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreeedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	78,697.28	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-33		
Concepto:	033		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO DE		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023 D120000003	1.2.3.6.2.3	20,038.66	20,038.66
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	1200000001		
Concepto:	034		
	CONEXION ELECTRICA DE LAMPARAS, UTILIZAN		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreeedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	20,038.66	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-34		
Concepto:	034		
	CONEXION ELECTRICA DE LAMPARAS, UTILIZAN		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

		AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.			
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3	164,867.78	164,867.78	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024			
	Requisición:	1200000001			
	Concepto:	035			
	Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EMPOT 5.01			
	Unidad admin.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	Programa:	006 OBRAS PÚBLICAS			
	Componente:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
	Actividad:	05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
	Función:	01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
	C.O.G.:	221 URBANIZACIÓN			
	Ficha por pagar:	6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.			
	Acreeedor:	FISM23000000000022			
	Contrato:	777 EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV FISM23000000000022			
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	164,867.78	0.00	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-35			
	Concepto:	035			
	Fuente financ.:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA EMPOT 5.01			
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
		6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.			
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3	26,178.37	26,178.37	
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024			
	Requisición:	1200000001			
	Concepto:	036			
	Fuente financ.:	COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA 5.01			
	Unidad admin.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	Programa:	006 OBRAS PÚBLICAS			
		024			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD				
				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO
Componente:				05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA
Actividad:				01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA
Función:				221 URBANIZACIÓN
C.O.G.:				6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.
Ficha por pagar:				FISM2300000000022
Acreedor:				777 EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV
Contrato:				FISM2300000000022
31 DIC 2023	D120000030			1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-36
			26,178.37	0.00
Concepto:				036 COLOCACION DE INSTALACION ELECTRICA PARA
Fuente financ.:				5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
C.O.G.:				6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.
14 DIC 2023	D120000003			1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024
			18,966.00	18,966.00
Requisición:				1200000001
Concepto:				037 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ES
Fuente financ.:				5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
Unidad admin.:				006 OBRAS PÚBLICAS
Programa:				024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO
Componente:				05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA
Actividad:				01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA
Función:				221 URBANIZACIÓN
C.O.G.:				6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.
Ficha por pagar:				FISM2300000000022
Acreedor:				777 EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV
Contrato:				FISM2300000000022

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD				
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-37	18,966.00	0.00
	Concepto:	037 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN ES		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024	41,230.76	41,230.76
	Requisición:	1200000001		
	Concepto:	038 PINTURA ESMALTE EN LAMINA, TRABAJO TERMI		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Actividad:	01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Función:	221 URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
	Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
	Acreedor:	777 EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
	Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-38	41,230.76	0.00
	Concepto:	038 PINTURA ESMALTE EN LAMINA, TRABAJO TERMI		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	10,546.44	10,546.44

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD				
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022			
Acreedor:	777	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022			
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	35,493.19	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS		
		CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024		
		REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA		
		D120000003-40		
Concepto:	040	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA EN PIS		
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3	48,626.10	48,626.10
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS		
		CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES		
		FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE		
		PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO		
		CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	1200000001			
Concepto:	041	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA EN PIS		
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
		DESARROLLO URBANO		
Componente:	05	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022			
Acreedor:	777	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022			
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	48,626.10	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS		
		CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD			
		REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-41	
Concepto:		041	
Fuente financ.:		SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERA EN PIS 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.2.2.3	
14 DIC 2023	D120000003	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC. 1.2.3.6.2.3	18,296.96
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024	18,296.96
Requisición:		1200000001	
Concepto:		042	
Fuente financ.:		SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO 3 P 5.01	
Unidad admin.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 006	
Programa:		OBRAS PÚBLICAS 024	
Componente:		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 05	
Actividad:		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA 01	
Función:		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA 221	
C.O.G.:		URBANIZACIÓN 6.2.2.3	
Ficha por pagar:		AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC. FISM23000000000022	
Acreedor:		777	
Contrato:		EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV FISM23000000000022	
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	18,296.96
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-42	0.00
Concepto:		042	
Fuente financ.:		SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO 3 P 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.2.2.3	
14 DIC 2023	D120000003	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC. 1.2.3.6.2.3	6,163.50
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024	6,163.50
Requisición:		1200000001	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD			
Concepto:	043		
	LIMPIEZA Y PINTURA DE COLOR QUE INDIQUE		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreedor:	777		
	EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	6,163.50	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-43		
Concepto:	043		
	LIMPIEZA Y PINTURA DE COLOR QUE INDIQUE		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023 D120000003	1.2.3.6.2.3	90,793.20	90,793.20
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	1200000001		
Concepto:	044		
	ESTRUCTURA METALICA FABRICADA A BASE DE		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD				
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.2.2.3			
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.			
Ficha por pagar:	FISM2300000000022			
Acreedor:	777			
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV			
Contrato:	FISM2300000000022			
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	90,793.20		0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-44			
Concepto:	044			
	ESTRUCTURA METALICA FABRICADA A BASE DE			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.2.3			
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.			
14 DIC 2023 D120000003	1.2.3.6.2.3	5,715.06		5,715.06
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024			
Requisición:	1200000001			
Concepto:	045			
	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	05			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:	01			
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.2.2.3			
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.			
Ficha por pagar:	FISM2300000000022			
Acreedor:	777			
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV			
Contrato:	FISM2300000000022			
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	5,715.06		0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-45			
Concepto:	045			
	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023 D12000003	1.2.3.6.2.3	4,985.98	4,985.98
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	1200000001		
Concepto:	046		
	DALA DE DESPLANTE DE 0.15X0.2M, DE CONCR		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	4,985.98	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-46		
Concepto:	046		
	DALA DE DESPLANTE DE 0.15X0.2M, DE CONCR		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023 D120000003	1.2.3.6.2.3	9,032.71	9,032.71
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	1200000001		
Concepto:	047		
	MURO DE BLOCK DE 12 CM, DE ESPESOR DE 0.		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

		MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:		05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:		01		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:		221		
		URBANIZACIÓN		
C.O.G.:		6.2.2.3		
		AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:		FISM2300000000022		
Acreeedor:		777		
		EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:		FISM2300000000022		
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	9,032.71	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D12000003-47		
Concepto:		047		
		MURO DE BLOCK DE 12 CM, DE ESPESOR DE 0.		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:		6.2.2.3		
		AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3	5,501.18	5,501.18
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:		1200000001		
Concepto:		048		
		APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:		05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:		01		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:		221		
		URBANIZACIÓN		
C.O.G.:		6.2.2.3		
		AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreeedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	5,501.18	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-48		
Concepto:	048		
	APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023 D120000003	1.2.3.6.2.3	3,033.45	3,033.45
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	1200000001		
Concepto:	049		
	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreeedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	3,033.45	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-49		
Concepto:	049		
	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

		AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.			
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3	1,934.64		1,934.64
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024			
	Requisición:	1200000001			
	Concepto:	050			
	Fuente financ.:	FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 8 CM 5.01			
	Unidad admin.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	Programa:	006 OBRAS PÚBLICAS			
	Componente:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
	Actividad:	05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
	Función:	01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
	C.O.G.:	221 URBANIZACIÓN			
	Ficha por pagar:	6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.			
	Acreeedor:	FISM23000000000022			
	Contrato:	777 EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV FISM23000000000022			
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	1,934.64		0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-50			
	Concepto:	050			
	Fuente financ.:	FIRME DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 8 CM 5.01			
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
		6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.			
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3	5,339.85		5,339.85
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024			
	Requisición:	1200000001			
	Concepto:	051			
	Fuente financ.:	CADENA DE 15X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN 5.01			
	Unidad admin.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
	Programa:	006 OBRAS PÚBLICAS			
		024			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD				
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO				
Componente:	05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:	01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Función:	221 URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.			
Ficha por pagar:	FISM2300000000022			
Acreedor:	777 EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV			
Contrato:	FISM2300000000022			
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	5,339.85	0.00
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-51				
Concepto:	051 CADENA DE 15X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN			
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.			
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3	11,362.69	11,362.69
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024				
Requisición:	1200000001			
Concepto:	052 LOSA DE CONCRETO REFORZADO F´C=250 KG/CM			
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:	01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Función:	221 URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.2.2.3 AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.			
Ficha por pagar:	FISM2300000000022			
Acreedor:	777 EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV			
Contrato:	FISM2300000000022			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD				
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-52	11,362.69	0.00
	Concepto:	052		
	Fuente financ.:	LOSA DE CONCRETO REFORZADO F´C=250 KG/CM 5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.2.2.3		
		AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024	3,363.65	3,363.65
	Requisición:	1200000001		
	Concepto:	053		
	Fuente financ.:	TAPA PARA CISTERNA DE 0.60X0.60 M, A BAS 5.01		
	Unidad admin.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 006		
	Programa:	024		
	Componente:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 05		
	Actividad:	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA 01		
	Función:	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA 221		
	C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.2.2.3		
	Ficha por pagar:	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC. FISM2300000000022		
	Acreedor:	777		
	Contrato:	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV FISM2300000000022		
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-53	3,363.65	0.00
	Concepto:	053		
	Fuente financ.:	TAPA PARA CISTERNA DE 0.60X0.60 M, A BAS 5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.2.2.3		
		AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3 AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES	3,677.76	3,677.76

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD				
		FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:		1200000001		
Concepto:		054		
Fuente financ.:		LINEA HIDRAULICA DE LENADO DEL CUADRO DE 5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:		05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:		01		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:		221		
		URBANIZACIÓN		
C.O.G.:		6.2.2.3		
		AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:		FISM2300000000022		
Acreedor:		777		
		EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:		FISM2300000000022		
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	3,677.76	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-54		
Concepto:		054		
Fuente financ.:		LINEA HIDRAULICA DE LENADO DEL CUADRO DE 5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:		6.2.2.3		
		AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3	23,987.54	23,987.54
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:		1200000001		
Concepto:		055		
Fuente financ.:		SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE 5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:		05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD				
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022			
Acreedor:	777	EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022			
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	23,987.54	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS		
		CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024		
		REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA		
		D120000003-55		
Concepto:	055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CISTERNA DE		
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	1.2.3.6.2.3	38,551.06	38,551.06
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS		
		CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES		
		FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE		
		PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO		
		CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	1200000001			
Concepto:	056	REPELLADO EN MUROS DE PIEDRA BRAZA ACABA		
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
		MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
		DESARROLLO URBANO		
Componente:	05	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
		SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022			
Acreedor:	777	EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022			
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	38,551.06	0.00
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS		
		CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD			
		REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-56	
Concepto:		056	
Fuente financ.:		REPELLADO EN MUROS DE PIEDRA BRAZA ACABA 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.2.2.3	
14 DIC 2023	D120000003	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC. 1.2.3.6.2.3	48,782.52
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024	48,782.52
Requisición:		1200000001	
Concepto:		057	
Fuente financ.:		MURO DE BLOCK 15X20X40 CM (60KG/CM2) ASE 5.01	
Unidad admin.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 006	
Programa:		OBRAS PÚBLICAS 024	
Componente:		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 05	
Actividad:		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA 01	
Función:		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA 221	
C.O.G.:		URBANIZACIÓN 6.2.2.3	
Ficha por pagar:		AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC. FISM23000000000022	
Acreedor:		777	
Contrato:		EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV FISM23000000000022	
31 DIC 2023	D120000030	1.2.3.6.2.3	48,782.52
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-57	0.00
Concepto:		057	
Fuente financ.:		MURO DE BLOCK 15X20X40 CM (60KG/CM2) ASE 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.2.2.3	
14 DIC 2023	D120000003	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC. 1.2.3.6.2.3	62,470.73
		AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024	62,470.73
Requisición:		1200000001	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

<p>Concepto:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p> <p>Función:</p> <p>C.O.G.:</p> <p>Ficha por pagar:</p> <p>Acreeedor:</p> <p>Contrato:</p> <p>31 DIC 2023 D120000030</p>	<p>058</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS MODELO</p> <p>5.01</p> <p>FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</p> <p>006</p> <p>OBRAS PÚBLICAS</p> <p>024</p> <p>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO</p> <p>05</p> <p>ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA</p> <p>01</p> <p>ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA</p> <p>221</p> <p>URBANIZACIÓN</p> <p>6.2.2.3</p> <p>AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.</p> <p>FISM23000000000022</p> <p>777</p> <p>EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV</p> <p>FISM23000000000022</p> <p>1.2.3.6.2.3</p> <p>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-58</p>	<p>62,470.73</p> <p>0.00</p>
<p>Concepto:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>C.O.G.:</p> <p>14 DIC 2023 D120000003</p>	<p>058</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCAS MODELO</p> <p>5.01</p> <p>FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</p> <p>6.2.2.3</p> <p>AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.</p> <p>1.2.3.6.2.3</p> <p>AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024</p>	<p>35,395.71</p> <p>35,395.71</p>
<p>Requisición:</p> <p>Concepto:</p> <p>Fuente financ.:</p> <p>Unidad admin.:</p> <p>Programa:</p> <p>Componente:</p> <p>Actividad:</p>	<p>1200000001</p> <p>059</p> <p>TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERIA</p> <p>5.01</p> <p>FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</p> <p>006</p> <p>OBRAS PÚBLICAS</p> <p>024</p> <p>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO</p> <p>05</p> <p>ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA</p> <p>01</p> <p>ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA</p>	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreeedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	35,395.71	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-59		
Concepto:	059		
	TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERIA		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023 D120000003	1.2.3.6.2.3	48,098.43	48,098.43
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	1200000001		
Concepto:	060		
	PASTO ALFOMBRA DE ROLLO , CON TIERRA LAM		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreeedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	48,098.43	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-60		
Concepto:	060		
	PASTO ALFOMBRA DE ROLLO , CON TIERRA LAM		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD

Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D12000003	21,463.11	21,463.11
	1.2.3.6.2.3		
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	120000001		
Concepto:	061		
	SUMINISTRO Y PLANTACION DE SICA DE 1.20		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreedor:	777		
	EMULCIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023	D120000030	21,463.11	0.00
	1.2.3.6.2.3		
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-61		
Concepto:	061		
	SUMINISTRO Y PLANTACION DE SICA DE 1.20		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUCC.N/HABITAC.		
14 DIC 2023	D120000003	16,704.23	16,704.23
	1.2.3.6.2.3		
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES FISM23 ESTIMACION UNO REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CUAULA OBRA FISM-23-06-024		
Requisición:	120000001		
Concepto:	062		
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD			
Ficha por pagar:	FISM2300000000022		
Acreedor:	777		
	EMULSIONES Y TERRAZOS GUGA SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000022		
31 DIC 2023 D120000030	1.2.3.6.2.3	76,615.77	0.00
	AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-024 REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDA D120000003-63		
Concepto:	063		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRAS DECORA		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.2.2.3		
	AMP. Y REHAB.D/LAS CONSTRUC.N/HABITAC.		
SUMA PERIODO:.....	2,445,078.63	2,445,078.63	0.00
SALDO FINAL:.....	2,445,078.63	2,445,078.63	0.00
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-026

NOMBRE: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN
DESCRIPCIÓN: LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAC
DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: EN CUMPLIMIENTO AL ART. 30 FRACION II DE
LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: SAN MATEO, CALLE DURANGO Y CALLE CALIFOR
FECHA DE INICIO: 01 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000025
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 DIC 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$477,207.18
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	477,207.18
TOTAL ASIGNADO.....		477,207.18

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC	0.720	3,417.27	3,417.27	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		3,417.27	3,417.27		
002	TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON	5.160	24,612.03	24,612.03	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		24,612.03	24,612.03		
003	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFA	0.880	4,178.71	4,178.71	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		4,178.71	4,178.71		
004	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO CON MAQUIN	4.530	21,638.47	21,638.47	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		21,638.47	21,638.47		
005	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	1.380	6,583.78	6,583.78	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,583.78	6,583.78		
006	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	6.960	33,195.46	33,195.46	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		33,195.46	33,195.46		
007	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	1.550	7,403.54	7,403.54	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		7,403.54	7,403.54		
008	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA, INC	1.210	5,794.66	5,794.66	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		5,794.66	5,794.66		
009	TUBERIA DE PVC DE 60 MM RD-26 CAMPANA PA	9.330	44,530.44	44,530.44	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		44,530.44	44,530.44		
010	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPA	2.060	9,819.03	9,819.03	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		9,819.03	9,819.03		
011	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE"	7.070	33,759.17	33,759.17	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		33,759.17	33,759.17		
012	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL	3.650	17,431.46	17,431.46	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		17,431.46	17,431.46		
013	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL	8.690	41,467.56	41,467.56	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		41,467.56	41,467.56		
014	PISO DE 8CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTRO	37.270	177,863.12	177,863.12	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		177,863.12	177,863.12		
015	RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTI	0.420	2,004.60	2,004.60	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,004.60	2,004.60		
016	CARPETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO A	8.610	41,072.79	41,072.79	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		41,072.79	41,072.79		
017	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	0.510	2,435.09	2,435.09	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		2,435.09	2,435.09		
TOTAL		100.000	477,207.18	477,207.18	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	477,207.18 100.000	0.00 0.000	477,207.18 100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
28 DIC 2023 D120000005	3,417.27		3,417.27
	1.2.3.5.4.3		
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	FISM23 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAN, OBRA FISM-23-06-026		
Requisición:	1200000004		
Concepto:	001		
	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE		
Actividad:	02		
	INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.3		
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	FISM2300000000025		
Acreedor:	778		
	GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000025		
31 DIC 2023 D120000031		3,417.27	0.00
	1.2.3.5.4.3		
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D120000005-1		
Concepto:	001		
	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.4.3		
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
28 DIC 2023 D120000005	24,612.03		24,612.03
	1.2.3.5.4.3		
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
	FISM23 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAN, OBRA FISM-23-06-026		
Requisición:	1200000004		
Concepto:	002		
	TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN				
		MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02	INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE		
Actividad:	02	INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE		
Función:	221	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.3	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	FISM2300000000025			
Acreedor:	778	GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000025			
31 DIC 2023	D120000031	1.2.3.5.4.3	24,612.03	0.00
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D120000005-2		
Concepto:	002	TRAZO Y CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO CON		
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.4.3	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
28 DIC 2023	D120000005	1.2.3.5.4.3	4,178.71	4,178.71
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		FISM23 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAN, OBRA FISM-23-06-026		
Requisición:	1200000004			
Concepto:	003	DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFA		
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02	INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE		
Actividad:	02	INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE		
Función:	221	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.3	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN				
	Ficha por pagar:	FISM2300000000025		
	Acreeedor:	778		
		GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV		
	Contrato:	FISM2300000000025		
31 DIC 2023	D120000031	1.2.3.5.4.3	4,178.71	0.00
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D120000005-3		
	Concepto:	003		
		DEMOLICION DE PAVIMENTO DE CONCRETO ASFA		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.3		
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
28 DIC 2023	D120000005	1.2.3.5.4.3	21,638.47	21,638.47
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		FISM23 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAN, OBRA FISM-23-06-026		
	Requisición:	1200000004		
	Concepto:	004		
		DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO CON MAQUIN		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006		
		OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	02		
		INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE		
	Actividad:	02		
		INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE		
	Función:	221		
		URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.4.3		
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
	Ficha por pagar:	FISM2300000000025		
	Acreeedor:	778		
		GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV		
	Contrato:	FISM2300000000025		
31 DIC 2023	D120000031	1.2.3.5.4.3	21,638.47	0.00
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D120000005-4		
	Concepto:	004		
		DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO CON MAQUIN		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.3		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN				
28 DIC 2023	D120000005	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN 1.2.3.5.4.3	6,583.78	6,583.78
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN FISM23 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAN, OBRA FISM-23-06-026		
	Requisición:	1200000004		
	Concepto:	005		
	Fuente financ.:	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR 5.01		
	Unidad admin.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 006		
	Programa:	OBRAS PÚBLICAS 024		
	Componente:	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 02		
	Actividad:	INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE 02		
	Función:	INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 221		
	C.O.G.:	URBANIZACIÓN 6.1.4.3		
	Ficha por pagar:	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN FISM23000000000025		
	Acreedor:	778		
	Contrato:	GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV FISM23000000000025		
31 DIC 2023	D120000031	1.2.3.5.4.3	6,583.78	0.00
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D120000005-5		
	Concepto:	005		
	Fuente financ.:	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR 5.01		
	C.O.G.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.3		
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
28 DIC 2023	D120000005	1.2.3.5.4.3	33,195.46	33,195.46
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN FISM23 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAN, OBRA FISM-23-06-026		
	Requisición:	1200000004		
	Concepto:	006		
	Fuente financ.:	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA 5.01		
	Unidad admin.:	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 006		
	Programa:	OBRAS PÚBLICAS 024		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN				
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:		02		
		INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE		
Actividad:		02		
		INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE		
Función:		221		
		URBANIZACIÓN		
C.O.G.:		6.1.4.3		
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:		FISM2300000000025		
Acreedor:		778		
		GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV		
Contrato:		FISM2300000000025		
31 DIC 2023	D120000031	1.2.3.5.4.3	33,195.46	0.00
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D120000005-6		
Concepto:		006		
		EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:		6.1.4.3		
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
28 DIC 2023	D120000005	1.2.3.5.4.3	7,403.54	7,403.54
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		FISM23 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAN, OBRA FISM-23-06-026		
Requisición:		1200000004		
Concepto:		007		
		AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV		
Fuente financ.:		5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:		006		
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:		024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:		02		
		INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE		
Actividad:		02		
		INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE		
Función:		221		
		URBANIZACIÓN		
C.O.G.:		6.1.4.3		
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:		FISM2300000000025		
Acreedor:		778		
		GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV		
Contrato:		FISM2300000000025		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN				
31 DIC 2023	D120000031	1.2.3.5.4.3	7,403.54	0.00
AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D120000005-7 Concepto: 007 AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) C.O.G.: 6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN				
28 DIC 2023	D120000005	1.2.3.5.4.3	5,794.66	5,794.66
AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN FISM23 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAN, OBRA FISM-23-06-026 Requisición: 1200000004 Concepto: 008 CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA, INC Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) Unidad admin.: 006 OBRAS PÚBLICAS Programa: 024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO Componente: 02 INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE Actividad: 02 INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Función: 221 URBANIZACIÓN C.O.G.: 6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN Ficha por pagar: FISM2300000000025 Acreedor: 778 GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV Contrato: FISM2300000000025				
31 DIC 2023	D120000031	1.2.3.5.4.3	5,794.66	0.00
AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D120000005-8 Concepto: 008 CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA, INC Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) C.O.G.: 6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN				
28 DIC 2023	D120000005	1.2.3.5.4.3	44,530.44	44,530.44
AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN				

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN				
		FISM23 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAN, OBRA FISM-23-06-026		
Requisición:	1200000004			
Concepto:	009			
		TUBERIA DE PVC DE 60 MM RD-26 CAMPANA PA		
Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006			
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024			
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02			
		INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE		
Actividad:	02			
		INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE		
Función:	221			
		URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.3			
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	FISM2300000000025			
Acreedor:	778			
		GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000025			
31 DIC 2023	D120000031	1.2.3.5.4.3	44,530.44	0.00
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D120000005-9		
Concepto:	009			
		TUBERIA DE PVC DE 60 MM RD-26 CAMPANA PA		
Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.4.3			
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
28 DIC 2023	D120000005	1.2.3.5.4.3	9,819.03	9,819.03
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		FISM23 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAN, OBRA FISM-23-06-026		
Requisición:	1200000004			
Concepto:	010			
		ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPA		
Fuente financ.:	5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006			
		OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024			
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	02			
		INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN			
		DE AGUA POTABLE			
Actividad:		02			
		INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE			
		AGUA POTABLE			
Función:		221			
		URBANIZACIÓN			
C.O.G.:		6.1.4.3			
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:		FISM2300000000025			
Acreedor:		778			
		GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV			
Contrato:		FISM2300000000025			
31 DIC 2023	D120000031	1.2.3.5.4.3	9,819.03		0.00
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS			
		DE URBANIZACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-026			
		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE			
		D120000005-10			
Concepto:		010			
		ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA, COMPA			
Fuente financ.:		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:		6.1.4.3			
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
28 DIC 2023	D120000005	1.2.3.5.4.3	33,759.17		33,759.17
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS			
		DE URBANIZACIÓN			
		FISM23 REHABILITACION DE RED DE AGUA			
		POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO			
		ACTIPAN, OBRA FISM-23-06-026			
Requisición:		1200000004			
Concepto:		011			
		RELLENO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE"			
Fuente financ.:		5.01			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			
		MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:		006			
		OBRAS PÚBLICAS			
Programa:		024			
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL			
		DESARROLLO URBANO			
Componente:		02			
		INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED			
		DE AGUA POTABLE			
Actividad:		02			
		INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE			
		AGUA POTABLE			
Función:		221			
		URBANIZACIÓN			
C.O.G.:		6.1.4.3			
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:		FISM2300000000025			
Acreedor:		778			
		GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV			
Contrato:		FISM2300000000025			
31 DIC 2023	D120000031	1.2.3.5.4.3	33,759.17		0.00
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS			
		DE URBANIZACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-026			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN			
		REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D120000005-11	
Concepto:		011	
Fuente financ.:		RELLENO CON MATERIAL DE BANCO "TEPETATE" 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.3	
28 DIC 2023	D120000005	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN 1.2.3.5.4.3	17,431.46
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN FISM23 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAN, OBRA FISM-23-06-026	17,431.46
Requisición:		1200000004	
Concepto:		012	
Fuente financ.:		REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL 5.01	
Unidad admin.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 006	
Programa:		OBRAS PÚBLICAS 024	
Componente:		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO 02	
Actividad:		INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE 02	
Función:		INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE 221	
C.O.G.:		URBANIZACIÓN 6.1.4.3	
Ficha por pagar:		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN FISM23000000000025	
Acreedor:		778	
Contrato:		GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV FISM23000000000025	
31 DIC 2023	D120000031	1.2.3.5.4.3	17,431.46
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D120000005-12	0.00
Concepto:		012	
Fuente financ.:		REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL 5.01	
C.O.G.:		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM) 6.1.4.3	
28 DIC 2023	D120000005	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN 1.2.3.5.4.3	41,467.56
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN FISM23 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAN, OBRA FISM-23-06-026	41,467.56
Requisición:		1200000004	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

		OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN			
Concepto:	013				
	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL				
Fuente financ.:	5.01				
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)				
Unidad admin.:	006				
	OBRAS PÚBLICAS				
Programa:	024				
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO				
Componente:	02				
	INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE				
Actividad:	02				
	INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE				
Función:	221				
	URBANIZACIÓN				
C.O.G.:	6.1.4.3				
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN				
Ficha por pagar:	FISM2300000000025				
Acreeedor:	778				
	GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV				
Contrato:	FISM2300000000025				
31 DIC 2023	D120000031	1.2.3.5.4.3	41,467.56	0.00	
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D120000005-13			
Concepto:	013				
	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL				
Fuente financ.:	5.01				
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)				
C.O.G.:	6.1.4.3				
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN				
28 DIC 2023	D120000005	1.2.3.5.4.3	177,863.12	177,863.12	
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
		FISM23 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAN, OBRA FISM-23-06-026			
Requisición:	1200000004				
Concepto:	014				
	PISO DE 8CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTRO				
Fuente financ.:	5.01				
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)				
Unidad admin.:	006				
	OBRAS PÚBLICAS				
Programa:	024				
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO				
Componente:	02				
	INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE				
Actividad:	02				
	INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE				

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN				
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	FISM2300000000025			
Acreeedor:	778			
	GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV			
Contrato:	FISM2300000000025			
31 DIC 2023	D120000031	1.2.3.5.4.3	177,863.12	0.00
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D120000005-14		
Concepto:	014			
	PISO DE 8CM DE ESPESOR CON MALLA ELECTRO			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
28 DIC 2023	D120000005	1.2.3.5.4.3	2,004.60	2,004.60
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		FISM23 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAN, OBRA FISM-23-06-026		
Requisición:	1200000004			
Concepto:	015			
	RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTI			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE			
Actividad:	02			
	INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	FISM2300000000025			
Acreeedor:	778			
	GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV			
Contrato:	FISM2300000000025			
31 DIC 2023	D120000031	1.2.3.5.4.3	2,004.60	0.00
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D120000005-15		
Concepto:	015			
	RIEGO DE LIGA A BASE DE EMULSION ASFALTI			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN				
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
28 DIC 2023	D12000005	1.2.3.5.4.3	41,072.79	41,072.79
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	FISM23 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAN, OBRA FISM-23-06-026			
Requisición:	1200000004			
Concepto:	016			
	CARPETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO A			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE			
Actividad:	02			
	INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	FISM2300000000025			
Acreedor:	778			
	GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV			
Contrato:	FISM2300000000025			
31 DIC 2023	D120000031	1.2.3.5.4.3	41,072.79	0.00
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE D120000005-16			
Concepto:	016			
	CARPETA DE 8 CM DE ESPESOR DE CONCRETO A			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
28 DIC 2023	D120000005	1.2.3.5.4.3	2,435.09	2,435.09
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	FISM23 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTIPAN, OBRA FISM-23-06-026			
Requisición:	1200000004			
Concepto:	017			
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-026 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN			
	MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	02		
	INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED		
	DE AGUA POTABLE		
Actividad:	02		
	INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE		
	AGUA POTABLE		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.3		
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
Ficha por pagar:	FISM2300000000025		
Acreedor:	778		
	GRUPO CONSTRUCTOR GIO SA DE CV		
Contrato:	FISM2300000000025		
31 DIC 2023 D120000031	1.2.3.5.4.3	2,435.09	0.00
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS		
	DE URBANIZACIÓN		
	OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-026		
	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE		
	D120000005-17		
Concepto:	017		
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
	MUNICIPAL (FISM)		
C.O.G.:	6.1.4.3		
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
SUMA PERIODO:.....		477,207.18	477,207.18
SALDO FINAL:.....		477,207.18	477,207.18
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-028 REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-23-06-028

NOMBRE: REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA
DESCRIPCIÓN: POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL
ZACACALCO, MUNICIPIO DE CALPULALPAN

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: ADJUDICACIÓN DIRECTA
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: EN CUMPLIMIENTO AL ART. 30 FRACION II DE
LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO DE
TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: CALPULALPAN
UBICACIÓN: SAN CRISTOBAL ZACACALCO
FECHA DE INICIO: 01 DIC 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2023

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2300000000027
MONTO ORIGINAL: \$0.00
FECHA DE FIRMA: 01 DIC 2023
FECHA VENCE: 31 DIC 2023
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN
DOMICILIO:
No. Exterior: No. Interior:
Colonia: C. P.:
Municipio: Entidad Fed.:
TELEFONO:
R. F. C.:
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$154,695.39
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:
CIA. AFIANZADORA:
FECHA FIANZA: INICIAL
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-028 REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	154,695.39
TOTAL ASIGNADO.....		154,695.39

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	MANIOBRA DE DESINSTALACION DEL EQUIPO DE	5.370	8,305.60	8,305.60	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		8,305.60	8,305.60		
002	VIDEOGRABACION A TODA LA PROFUNDIDAD LIB	4.350	6,728.00	6,728.00	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		6,728.00	6,728.00		
003	REHABILITACION DE POZO PROFUNDO HASTA	18.510	28,628.80	28,628.80	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		28,628.80	28,628.80		
004	SUMINISTRO DE TRATAMIENTO DE POZO CON DI	15.970	24,708.00	24,708.00	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		24,708.00	24,708.00		
005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA TUBERIA DE	8.850	13,699.51	13,699.51	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		13,699.51	13,699.51		
006	SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON	20.900	32,329.20	32,329.20	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		32,329.20	32,329.20		
007	SUMINISTRO DE MOTOR DE EQUIPO DE BOMBEO	18.230	28,201.95	28,201.95	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		28,201.95	28,201.95		
008	MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BO	7.820	12,094.33	12,094.33	100.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		12,094.33	12,094.33		
TOTAL		100.000	154,695.39	154,695.39	100.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	154,695.39 100.000	0.00 0.000	154,695.39 100.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-028 REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA

AUXILIAR CONTABLE

		CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....		0.00	0.00	0.00
22 DIC 2023	D120000007	8,305.60		8,305.60
	1.2.3.5.4.3			
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO			
	REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE COM.SAN CRISTOBAL FISM-23-06-028			
Requisición:	1200000006			
Concepto:	001			
	MANIOBRA DE DESINSTALACION DEL EQUIPO DE			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:	006			
	OBRAS PÚBLICAS			
Programa:	024			
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:	02			
	INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE			
Actividad:	02			
	INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE			
Función:	221			
	URBANIZACIÓN			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
Ficha por pagar:	FISM2300000000027			
Acreedor:	150			
	MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN			
Contrato:	FISM2300000000027			
31 DIC 2023	D1200000032		8,305.60	0.00
	1.2.3.5.4.3			
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-028			
	REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA D120000007-1			
Concepto:	001			
	MANIOBRA DE DESINSTALACION DEL EQUIPO DE			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
C.O.G.:	6.1.4.3			
	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN			
22 DIC 2023	D1200000007	6,728.00		6,728.00
	1.2.3.5.4.3			
	AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN			
	FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO			
	REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE COM.SAN CRISTOBAL FISM-23-06-028			
Requisición:	1200000006			
Concepto:	002			
	VIDEOGRABACION A TODA LA PROFUNDIDAD LIB			
Fuente financ.:	5.01			
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-028 REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA

<p>Ficha por pagar: FISM2300000000027 Acreeedor: 150 MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN Contrato: FISM2300000000027 31 DIC 2023 D120000032 1.2.3.5.4.3</p>	<p>28,628.80</p> <p>AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-028 REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA D12000007-3</p> <p>Concepto: 003 REHABILITACION DE POZO PROFUNDO HASTA</p> <p>Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</p> <p>C.O.G.: 6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN</p>	<p>0.00</p>
<p>22 DIC 2023 D120000007</p>	<p>24,708.00</p> <p>AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE COM.SAN CRISTOBAL FISM-23-06-028 1200000006</p> <p>Requisición: 1200000006 Concepto: 004 SUMINISTRO DE TRATAMIENTO DE POZO CON DI</p> <p>Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</p> <p>Unidad admin.: 006 OBRAS PÚBLICAS</p> <p>Programa: 024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO</p> <p>Componente: 02 INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE</p> <p>Actividad: 02 INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE</p> <p>Función: 221 URBANIZACIÓN</p> <p>C.O.G.: 6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN</p>	<p>24,708.00</p>
<p>Ficha por pagar: FISM2300000000027 Acreeedor: 150 MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN Contrato: FISM2300000000027 31 DIC 2023 D120000032 1.2.3.5.4.3</p>	<p>24,708.00</p> <p>AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-028 REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA D12000007-4</p> <p>Concepto: 004 SUMINISTRO DE TRATAMIENTO DE POZO CON DI</p> <p>Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)</p> <p>C.O.G.: 6.1.4.3</p>	<p>0.00</p>

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-028 REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA				
22 DIC 2023	D120000007	AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN 1.2.3.5.4.3	13,699.51	13,699.51
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE COM.SAN CRISTOBAL FISM-23-06-028		
		Requisición: 1200000006 Concepto: 005		
		Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
		Unidad admin.: 006 OBRAS PÚBLICAS		
		Programa: 024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
		Componente: 02 INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE		
		Actividad: 02 INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE		
		Función: 221 URBANIZACIÓN		
		C.O.G.: 6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
		Ficha por pagar: FISM2300000000027 Acreedor: 150		
		Contrato: FISM2300000000027		
31 DIC 2023	D120000032	1.2.3.5.4.3	13,699.51	0.00
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-028 REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA D120000007-5		
		Concepto: 005 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA TUBERIA DE		
		Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
		C.O.G.: 6.1.4.3 AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
22 DIC 2023	D120000007	1.2.3.5.4.3	32,329.20	32,329.20
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE COM.SAN CRISTOBAL FISM-23-06-028		
		Requisición: 1200000006 Concepto: 006		
		Fuente financ.: 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
		Unidad admin.: 006 OBRAS PÚBLICAS		
		Programa: 024		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM-23-06-028 REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA				
31 DIC 2023	D120000032	1.2.3.5.4.3	28,201.95	0.00
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-028 REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA D120000007-7		
	Concepto:	007		
		SUMINISTRO DE MOTOR DE EQUIPO DE BOMBEO		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.3		
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
22 DIC 2023	D120000007	1.2.3.5.4.3	12,094.33	12,094.33
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		FISM23 ESTIMACION UNO FINIQUITO REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE COM.SAN CRISTOBAL FISM-23-06-028		
	Requisición:	1200000006		
	Concepto:	008		
		MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BO		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006		
		OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	02		
		INDICE DE MEJORAMIENTO URBANO DE LA RED DE AGUA POTABLE		
	Actividad:	02		
		INDICE DE REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE		
	Función:	221		
		URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.4.3		
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
	Ficha por pagar:	FISM2300000000027		
	Acreedor:	150		
		MARIA DEL CONSUELO MONTIEL SANTILLAN		
	Contrato:	FISM2300000000027		
31 DIC 2023	D120000032	1.2.3.5.4.3	12,094.33	0.00
		AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN		
		OBRA NO CAPITALIZABLE FISM-23-06-028 REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA D120000007-8		
	Concepto:	008		
		MANIOBRAS DE INSTALACION DE EQUIPO DE BO		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	C.O.G.:	6.1.4.3		
		AMP.D/REHABILIT.D/OBR D/URBANIZACIÓN		
SUMA PERIODO:.....			154,695.39	154,695.39
SALDO FINAL:.....			154,695.39	154,695.39
=====				

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM/INICIAL/2023 FISM/INICIAL/2023

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FISM/INICIAL/2023
NOMBRE:	FISM/INICIAL/2023
DESCRIPCIÓN:	FISM/INICIAL/2023
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
MOD. EJECUCIÓN REAL:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD:	CALPULALPAN
UBICACIÓN:	CALPULALPAN
FECHA DE INICIO:	01 ENE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DIC 2023

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM/INICIAL/2023 FISM/INICIAL/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE

TOTAL ASIGNADO.....		0.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS

1	INICIAL	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	0.00		

TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
RFC: MCT-850101-CJ2
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE

OBRA/ACCIÓN No. FISM/INICIAL/2023 FISM/INICIAL/2023

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			