

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FFMU2024 ESPEJEL CONSTRUCCION DE VETERINARIA

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FFMU2024 ESPEJEL

NOMBRE: CONSTRUCCION DE VETERINARIA  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE VETERINARIA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: REHABILITACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: ALFONSO ESPEJEL  
UBICACIÓN: ESPEJEL, CALPULALPAN TLAXCALA  
FECHA DE INICIO: 02 MAR 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 MAR 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FFMU2024 OBRA ESP  
MONTO ORIGINAL: \$42,920.00  
FECHA DE FIRMA: 02 MAR 2024  
FECHA VENCE: 30 MAR 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: IVETH IVONNE GARCIA BASTIDA  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$42,920.00  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FFMU2024 ESPEJEL CONSTRUCCION DE VETERINARIA

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		
-----		
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
01	CONSTRUCCIO DE VETERINARIA	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	42,920.00 0.000	42,920.00 0.000
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FFMU2024 ESPEJEL CONSTRUCCION DE VETERINARIA  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	42,920.00	0.00	42,920.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	42,920.00	0.00	42,920.00
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FGP2024 VENTA CONSTRUCCION DE LOSA PRES COMUNIDAD

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FGP2024 VENTA  
NOMBRE: CONSTRUCCION DE LOSA PRES COMUNIDAD  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE LOSA PRES COMUNIDAD  
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: AMPLIACIÓN  
OFICIO DE ASIGNACIÓN:  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA  
LOCALIDAD: LA VENTA, CALPULALPAN TLAX  
UBICACIÓN: LA VENTA  
FECHA DE INICIO: 02 ABR 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 ABR 2024  
CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FFMU2024 LOSA VTA  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 02 ABR 2024  
FECHA VENDE: 30 ABR 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: MANUEL CIPRIANO RAMIREZ PEREZ  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$39,743.92  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00  
FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00  
FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FGP2024 VENTA CONSTRUCCION DE LOSA PRES COMUNIDAD

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		
-----		
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
01	CONST. DE LOSA PRES COMUN LA VENTA	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	39,743.92 0.000	39,743.92 0.000
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FGP2024 VENTA CONSTRUCCION DE LOSA PRES COMUNIDAD  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	39,743.92	0.00	39,743.92
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	39,743.92	0.00	39,743.92
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-001 REHABILITACION DE CALLE 1 SUR CON

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-001

NOMBRE: REHABILITACION DE CALLE 1 SUR CON  
DESCRIPCIÓN: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO COLOR ROJO, ESTAMPADO, GUARNICIONES, BANQUETAS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 MAR 2024  
FECHA DE LICITACIÓN: 08 MAR 2024  
FECHA DE FALLO: 20 MAR 2024

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: CALLE 1 SUR - BLVR LIC EMILIO SANCHEZ PI  
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000008  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CONSTRUCTORA ATLAMAXAC SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,888,317.11  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-001 REHABILITACION DE CALLE 1 SUR CON

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		-----
-----		-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		-----

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----		-----	-----	-----	-----	-----
001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC	0.640	0.00	0.00	0.000	0.000
002	DEMOLICION DE GUARNICION DE 15X20X40 DE	0.720	0.00	0.00	0.000	0.000
003	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10 CM DE ESPES	0.510	0.00	0.00	0.000	0.000
004	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, CON MAQUI	2.630	0.00	0.00	0.000	0.000
005	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	5.270	0.00	0.00	0.000	0.000
006	EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MANUALES	0.350	0.00	0.00	0.000	0.000
007	AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLAN	0.100	0.00	0.00	0.000	0.000
008	GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO AR	4.880	0.00	0.00	0.000	0.000
009	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	0.180	0.00	0.00	0.000	0.000
010	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR	0.930	0.00	0.00	0.000	0.000
011	MEJORAMIENTO PARA BANQUETAS CON MATERIAL	1.040	0.00	0.00	0.000	0.000
012	BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR ESTAMPADA	5.790	0.00	0.00	0.000	0.000
013	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	0.330	0.00	0.00	0.000	0.000
014	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.100	0.00	0.00	0.000	0.000
015	CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN	0.130	0.00	0.00	0.000	0.000
016	TUBO DE PVC DE 60MM RD-26 CAMPANA PARA	0.960	0.00	0.00	0.000	0.000
017	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA,COMPACT	0.160	0.00	0.00	0.000	0.000
018	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL	0.680	0.00	0.00	0.000	0.000
019	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	0.250	0.00	0.00	0.000	0.000
020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLA	0.860	0.00	0.00	0.000	0.000
021	VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE DE FO	0.530	0.00	0.00	0.000	0.000
022	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1.	0.550	0.00	0.00	0.000	0.000
023	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	0.490	0.00	0.00	0.000	0.000
024	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.140	0.00	0.00	0.000	0.000
025	CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN	0.170	0.00	0.00	0.000	0.000
026	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE	5.360	0.00	0.00	0.000	0.000
027	POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M,	1.010	0.00	0.00	0.000	0.000
028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	0.410	0.00	0.00	0.000	0.000
029	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC	0.920	0.00	0.00	0.000	0.000
030	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO	0.900	0.00	0.00	0.000	0.000
031	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CO	1.450	0.00	0.00	0.000	0.000
032	CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI	1.250	0.00	0.00	0.000	0.000
033	COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA	0.560	0.00	0.00	0.000	0.000
034	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL	5.460	0.00	0.00	0.000	0.000
035	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ARMADO	52.660	0.00	0.00	0.000	0.000
036	JUNTA DE CONTRACCION EN PISO DE CONCRETO	0.970	0.00	0.00	0.000	0.000
037	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	0.660	0.00	0.00	0.000	0.000
-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
	-----	-----	-----
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,884,436.91 0.000	2,884,436.91 0.000
	-----	-----	-----



MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-001 REHABILITACION DE CALLE 1 SUR CON

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-001 REHABILITACION DE CALLE 1 SUR CON  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	2,884,436.91	0.00	2,884,436.91
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	2,884,436.91	0.00	2,884,436.91
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-002 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-002

NOMBRE: REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO  
DESCRIPCIÓN: HIDRAULICO, RED DE AGUA POTABLE, RED DE DRENAJE SANITARIO, GUARNICIONES Y BANQUE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 MAR 2024  
FECHA DE LICITACIÓN: 08 MAR 2024  
FECHA DE FALLO: 20 MAR 2024

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: CALLE MIGUEL REYES Y PERIFERICO LAZARO  
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000009  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR KRAFRIG SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,160,249.06  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-002 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		-----
-----		-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		-----

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC	0.830	0.00	0.00	0.000	0.000
002	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10CM DE ESPESO	0.950	0.00	0.00	0.000	0.000
003	DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO, CON MAQUI	2.500	0.00	0.00	0.000	0.000
004	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	2.020	0.00	0.00	0.000	0.000
005	EXCAVACION DE CEPAS, POR MEDIOS MANUALES	0.530	0.00	0.00	0.000	0.000
006	AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLAN	2.320	0.00	0.00	0.000	0.000
007	GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO	5.920	0.00	0.00	0.000	0.000
008	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	0.320	0.00	0.00	0.000	0.000
009	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR	1.380	0.00	0.00	0.000	0.000
010	MEJORAMIENTO PARA BANQUETAS CON MATERIAL	1.130	0.00	0.00	0.000	0.000
011	BANQUETAS DE 10 CM DE ESPESOR ESTAMPADA	6.160	0.00	0.00	0.000	0.000
012	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	0.410	0.00	0.00	0.000	0.000
013	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.100	0.00	0.00	0.000	0.000
014	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA, INC	0.160	0.00	0.00	0.000	0.000
015	TUBO DE PVC DE 60MM RD-26 CAMPANA PARA C	1.160	0.00	0.00	0.000	0.000
016	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL AREN	0.230	0.00	0.00	0.000	0.000
017	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL	2.690	0.00	0.00	0.000	0.000
018	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	0.410	0.00	0.00	0.000	0.000
019	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLA	1.920	0.00	0.00	0.000	0.000
020	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1.	0.290	0.00	0.00	0.000	0.000
021	TAPA DE REGISTRO DE PEAD 50X50 CM, INCLU	0.230	0.00	0.00	0.000	0.000
022	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMP	0.330	0.00	0.00	0.000	0.000
023	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPEC	1.300	0.00	0.00	0.000	0.000
024	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	0.690	0.00	0.00	0.000	0.000
025	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.140	0.00	0.00	0.000	0.000
026	CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN	0.210	0.00	0.00	0.000	0.000
027	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO DE	3.480	0.00	0.00	0.000	0.000
028	POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M,	2.000	0.00	0.00	0.000	0.000
029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	0.730	0.00	0.00	0.000	0.000
030	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA, INC	1.160	0.00	0.00	0.000	0.000
031	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO	1.640	0.00	0.00	0.000	0.000
032	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CO	3.190	0.00	0.00	0.000	0.000
033	REGISTRO SANITARIO CON MEDIDAS INTERIORE	6.220	0.00	0.00	0.000	0.000
034	CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI	0.370	0.00	0.00	0.000	0.000
035	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL	4.110	0.00	0.00	0.000	0.000
036	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ARMADO	40.740	0.00	0.00	0.000	0.000
037	JUNTA DE CONTRACCION EN PISO DE CONCRETO	1.370	0.00	0.00	0.000	0.000
038	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	0.660	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

=====	=====	=====
AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====	=====	=====
FISICO:	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,160,249.06 0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-002 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO

-----

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-002 REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	2,160,249.06	0.00	2,160,249.06
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	2,160,249.06	0.00	2,160,249.06
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-003 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CBTIS 154

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-003

NOMBRE: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CBTIS 154  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CBTIS 154  
UBICADO EN CALLE PORFIRIO BONILLA

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 08 MAR 2024  
FECHA DE LICITACIÓN: 08 MAR 2024  
FECHA DE FALLO: 20 MAR 2024

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: FRANCISCO SARABIA- CENTRO DE BACHILLERAT  
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000006  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO DE CONSTRUCCION RESILENTE SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$2,336,597.35  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-003 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CBTIS 154

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		-----
-----		-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		-----

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPL	0.240	0.00	0.00	0.000	0.000
002	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN CEPAS EN TE	0.450	0.00	0.00	0.000	0.000
003	RETIRO DE ADOQUIN EXISTENTE, INCLUYE RET	0.110	0.00	0.00	0.000	0.000
004	PLANTILLA DE ESPESOR 5 CM, CONCRETO F'C=	0.490	0.00	0.00	0.000	0.000
005	CONSTRUCCION DE ZAPATAS DE CONCRETO ARMA	4.700	0.00	0.00	0.000	0.000
006	CONSTRUCCION DE DADOS DE CIMENTACION 0.6	3.620	0.00	0.00	0.000	0.000
007	CONSTRUCCION DE CONTRATRAPE DE CIMENTACI	4.630	0.00	0.00	0.000	0.000
008	CONSTRUCCION DE COLUMNAS CUADRADAS DE	7.510	0.00	0.00	0.000	0.000
009	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL SANO DE PR	0.610	0.00	0.00	0.000	0.000
010	PLACA METALICA DE 40X40 CM DE SECCION DE	2.650	0.00	0.00	0.000	0.000
011	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA	31.520	0.00	0.00	0.000	0.000
012	SUMINISTRO FABRICACION Y COLOCACION DE M	8.690	0.00	0.00	0.000	0.000
013	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDONDO MACIZ	2.580	0.00	0.00	0.000	0.000
014	BLANCO FORMANDO ARCOS A BASE DE LAMINA	27.790	0.00	0.00	0.000	0.000
015	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANALON ESTRUCTU	2.880	0.00	0.00	0.000	0.000
016	SUMINISTRO Y MONTAJE DE BAJANTE DE AGUAS	0.660	0.00	0.00	0.000	0.000
017	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAUL	0.060	0.00	0.00	0.000	0.000
018	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE ESP. 5 CMS	0.060	0.00	0.00	0.000	0.000
019	COLOCACION DE ADOCRETO HEXAGONAL DE 8CM	0.110	0.00	0.00	0.000	0.000
020	LIMPIEZA GENERAL PARA ENTREGA DE OBRA	0.640	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	2,336,597.35 0.000	2,336,597.35 0.000



MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-003 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CBTIS 154

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	2,336,597.35	0.00	2,336,597.35
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	2,336,597.35	0.00	2,336,597.35
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-004

NOMBRE: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES  
DESCRIPCIÓN: REHABILITACION CON PAVIMENTO DE ADOCRETO  
GUARNICIONES, BANQUETAS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN  
FECHA DE PUBLICACIÓN: 27 MAR 2024  
FECHA DE LICITACIÓN: 08 MAR 2024  
FECHA DE FALLO: 08 MAR 2024

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: CARRETERA APAN Y CALLE EL MILAGRO  
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000010  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2024  
FECHA VENGE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CEMENTOS Y MATERIALES CAIMANES SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$1,559,559.22  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		-----
-----		-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		-----

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPOS TOPOGRAFI	0.830	0.00	0.00	0.000	0.000
002	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	5.400	0.00	0.00	0.000	0.000
003	EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MANUALES	0.670	0.00	0.00	0.000	0.000
004	AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA DESPLA	0.190	0.00	0.00	0.000	0.000
005	GUARNICION DE 20X15X40 CM DE CONCRETO	9.370	0.00	0.00	0.000	0.000
006	RELLENO CON MATERIAL DE PREDUCTO DE LA	0.370	0.00	0.00	0.000	0.000
007	PINTURA PARA TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR	1.770	0.00	0.00	0.000	0.000
008	MEJORAMIENTO PARA BANQUETAS CON MATERIAL	1.730	0.00	0.00	0.000	0.000
009	BANQUETAS 10 CM DE ESPESOR ESTAMPADA	10.910	0.00	0.00	0.000	0.000
010	CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDI	2.440	0.00	0.00	0.000	0.000
011	COMPACTACION DE SUPERFICIE DESCUBIERTA	0.810	0.00	0.00	0.000	0.000
012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	0.870	0.00	0.00	0.000	0.000
013	RENIVELACION DE POZO DE VISITA DE ALTA	0.190	0.00	0.00	0.000	0.000
014	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRAU	10.120	0.00	0.00	0.000	0.000
015	TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE 5 CMS EN ARE	3.310	0.00	0.00	0.000	0.000
016	ADCRETO HEXAGONAL DE 8 CM DE ESPESOR	34.090	0.00	0.00	0.000	0.000
017	DENTELLON DE CONCRETO DE F'C=15KG/CM2	2.710	0.00	0.00	0.000	0.000
018	LIMPIEZA GENERAL DURANTE OBRA Y HASTA E	1.090	0.00	0.00	0.000	0.000
019	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFI	0.070	0.00	0.00	0.000	0.000
020	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PR	1.040	0.00	0.00	0.000	0.000
021	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	0.560	0.00	0.00	0.000	0.000
022	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	0.200	0.00	0.00	0.000	0.000
023	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA INCL	0.180	0.00	0.00	0.000	0.000
024	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLA DE	3.720	0.00	0.00	0.000	0.000
025	POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 A 1.20 M	0.900	0.00	0.00	0.000	0.000
026	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA	1.110	0.00	0.00	0.000	0.000
027	RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO	1.490	0.00	0.00	0.000	0.000
028	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS CO	2.070	0.00	0.00	0.000	0.000
029	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA Y HASTA	0.090	0.00	0.00	0.000	0.000
030	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL	0.750	0.00	0.00	0.000	0.000
031	DERRIBE DE ARBOL CON PERIMETRO DE TRONCO	0.220	0.00	0.00	0.000	0.000
032	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10 CM DE CONCR	0.130	0.00	0.00	0.000	0.000
033	RENIVELACION DE CAJA PARA OPERACION DE	0.310	0.00	0.00	0.000	0.000
034	TAPA DE REGISTRO DE PEAD 50X50 CM	0.290	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	1,559,559.22 0.000	1,559,559.22 0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-004 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, GUARNICIONES  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	1,559,559.22	0.00	1,559,559.22
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	1,559,559.22	0.00	1,559,559.22
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-005 REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE Y

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-005

NOMBRE: REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE Y  
DESCRIPCIÓN: REGISTROS SANITARIOS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: 16 DE SEPTIEMBRE- CALLE UNION Y ALLENDE  
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000007  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO CONSTRUCTOR Y COMERCIALIZADOR KRAFRIG SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:

TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$161,944.89  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-005 REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE Y

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		-----

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	2.740	0.00	0.00	0.000	0.000
002	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS EXCAV	1.140	0.00	0.00	0.000	0.000
003	CAMA DE ARENA, EN CEPAS PARA TUBERIA, IN	1.280	0.00	0.00	0.000	0.000
004	TUBO DE PVC DE 75CM RD-26 CAMPANA PARA C	9.020	0.00	0.00	0.000	0.000
005	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL AREN	1.330	0.00	0.00	0.000	0.000
006	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS DOMICIL	8.100	0.00	0.00	0.000	0.000
007	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	2.190	0.00	0.00	0.000	0.000
008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA LLA	12.610	0.00	0.00	0.000	0.000
009	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1.	2.480	0.00	0.00	0.000	0.000
010	TAPA DE REGISTRO DE PEAD 50X50 CM, INCLU	1.520	0.00	0.00	0.000	0.000
011	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMP	2.960	0.00	0.00	0.000	0.000
012	REGISTRO SANITARIO CON MEDIADAS INTERIOR	54.630	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	161,944.89 0.000	161,944.89 0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-005 REHABILITACION RED DE AGUA POTABLE Y  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	161,944.89	0.00	161,944.89
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	161,944.89	0.00	161,944.89

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-007 CONSTRUCCION DER PUENTE EN COMUNIDAD DE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-007

NOMBRE: CONSTRUCCION DER PUENTE EN COMUNIDAD DE  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE PUENTE EN CRUCE A CALLE  
LUIS FERNANDO Y SECCION A CALLE JOSE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO  
TIPO DE CONTRATO: POR INVITACIÓN CUANDO MENOS A TRES PROVEEDORES  
FUND. Y MOTIVO DE NO LICITAR: EN CUMPLIMIENTO CON EL ARTICULO 30 DE  
LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO  
DE TLAXCALA Y SUS MUNICIPIOS

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: CALLE SOLIDARIDAD (MAZAPA)  
FECHA DE INICIO: 05 MAY 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 06 JUN 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000021  
MONTO ORIGINAL: \$655,661.80  
FECHA DE FIRMA: 05 MAY 2024  
FECHA VENCE: 06 JUN 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GEOVANNI HACHAC ROMERO  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$655,661.80  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-007 CONSTRUCCION DER PUENTE EN COMUNIDAD DE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		-----
-----		-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		-----

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	TRAZO Y NIVELACION	0.110	0.00	0.00	0.000	0.000
2	DERRIBE DE ARBOL CON PERIMETRO DE TRONCO	0.230	0.00	0.00	0.000	0.000
3	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL	4.400	0.00	0.00	0.000	0.000
4	DEMOLICION DE BANQUETA DE 10 CM	0.240	0.00	0.00	0.000	0.000
5	EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MANUALES	2.630	0.00	0.00	0.000	0.000
6	AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA	0.200	0.00	0.00	0.000	0.000
7	CIMIENTOPIEDRA BRAZA ASENTADA CON MORTER	18.350	0.00	0.00	0.000	0.000
8	PISO DE 10 CM DE ESPESOR	2.380	0.00	0.00	0.000	0.000
9	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA	0.090	0.00	0.00	0.000	0.000
10	CASTILLO DE 0.3 X.03 M CONCRETO	0.670	0.00	0.00	0.000	0.000
11	CADENA DE 15X40 DE CONCRETO	3.250	0.00	0.00	0.000	0.000
12	LOSA DE 15 CM DE ESPESOR	11.100	0.00	0.00	0.000	0.000
13	CAJONEO Y NIVELACION DE TERRENO	0.180	0.00	0.00	0.000	0.000
14	BASE HIDRAULICA AL 95%	0.610	0.00	0.00	0.000	0.000
15	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO	7.020	0.00	0.00	0.000	0.000
16	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION	0.540	0.00	0.00	0.000	0.000
17	SUMINISTRO, COLOCACION Y PLANTACION DE	2.210	0.00	0.00	0.000	0.000
18	LIMPIEZA GENERAL	0.130	0.00	0.00	0.000	0.000
19	EXCAVACION DE CEPA POR MEDIOS MANUALES	2.360	0.00	0.00	0.000	0.000
20	AFINE Y COMPACTACION MANUAL PARA	0.180	0.00	0.00	0.000	0.000
21	CIMIENTOPIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTE	17.640	0.00	0.00	0.000	0.000
22	CONCRETO DE FC=200 KG/CM2	2.140	0.00	0.00	0.000	0.000
23	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCA	0.090	0.00	0.00	0.000	0.000
24	CASTILLODE 0.3X0.3 DE CONCRETO	0.670	0.00	0.00	0.000	0.000
25	CADENA DE 15X40 DE CONCRETO	3.270	0.00	0.00	0.000	0.000
26	LOSA DE 15 CM DE ESPESOR DE CONCRETO	10.830	0.00	0.00	0.000	0.000
27	CAJONERO Y NIVELACION DE TERRENO	0.170	0.00	0.00	0.000	0.000
28	BASE HIDRAULICA AL 95% DE SU PVSM	0.600	0.00	0.00	0.000	0.000
29	SUMINITRO Y TENDIDO DE CONCRETO ARMADO	6.840	0.00	0.00	0.000	0.000
30	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE	0.870	0.00	0.00	0.000	0.000
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	655,661.80 0.000	655,661.80 0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-007 CONSTRUCCION DER PUENTE EN COMUNIDAD DE  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	655,661.80	0.00	655,661.80
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	655,661.80	0.00	655,661.80
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-008 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-008

NOMBRE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE 228 M DE LINEA DE MEDIA TENSION

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: PRIVADA SAN FRANCISCO Y CARRETERA MEXICO  
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000005  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$214,124.26  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-008 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		
-----		
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
001	INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE 228 M	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	214,124.26 0.000	214,124.26 0.000
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-008 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	214,124.26	0.00	214,124.26
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	214,124.26	0.00	214,124.26
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-009 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-009

NOMBRE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
DESCRIPCIÓN: INSTALACION DE 80 MTS DE LINEA DE BAJA  
TENSION CABLE MULTIPLE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: MAZAPA - CAMINO RANCHO CACALOTE  
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000004  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$29,938.92  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-009 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		
-----		
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
001	INSTALACION DE 80 MTS DE LINEA DE BAJA T	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	29,938.92 0.000	29,938.92 0.000
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-009 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	29,938.92	0.00	29,938.92
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	29,938.92	0.00	29,938.92
=====			



MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-010 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-010

NOMBRE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE 24 M DE LINEA DE BAJA TENSION

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: FRANCISCO SARABIA - CAMINO NACIONAL  
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000002  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$10,361.05  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-010 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		
-----		
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
001	INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE BAJA T	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	10,361.05 0.000	10,361.05 0.000
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-010 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	10,361.05	0.00	10,361.05
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	10,361.05	0.00	10,361.05
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-011 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-011

NOMBRE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE 94 M DE LINEA DE BAJA  
TENSION CABLE MULTIPLE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: LA VENTA  
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000003  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 ABR 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$38,693.90  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-011 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		
-----		
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
001	INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE BAJA T	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	38,693.90 0.000	38,693.90 0.000
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-011 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	38,693.90	0.00	38,693.90
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	38,693.90	0.00	38,693.90

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-013 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-013

NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN  
DESCRIPCIÓN: CALLE PROLONGACION MORELOS, EN LA  
COMUNIDAD DE SAN FELIPE SULTEPEC

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: ENTRE CARR. FED. MEX-VER. Y RANCHO SAINZ  
FECHA DE INICIO: 01 MAY 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000024  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 MAY 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GRUPO DE CONSTRUCCION RESILENTE SA DE CV  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$177,755.95  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-013 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		-----
-----		-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		-----

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC	1.360	0.00	0.00	0.000	0.000
002	CORTE CON DISCO DE 6MMX 40MM, REALIZADO	4.210	0.00	0.00	0.000	0.000
003	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	12.180	0.00	0.00	0.000	0.000
004	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS	3.330	0.00	0.00	0.000	0.000
005	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA	3.700	0.00	0.00	0.000	0.000
006	TUBO DE PVC DE 60MM RD-26 CAMPANA	26.440	0.00	0.00	0.000	0.000
007	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS	2.150	0.00	0.00	0.000	0.000
008	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON ARENA	5.880	0.00	0.00	0.000	0.000
009	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO	11.210	0.00	0.00	0.000	0.000
010	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X1.00	4.100	0.00	0.00	0.000	0.000
011	VALVULA COMPUERTA VASTAGO SALIENTE	4.030	0.00	0.00	0.000	0.000
012	FORMACION Y COMPACTACION DE BASE HIDRA	2.700	0.00	0.00	0.000	0.000
013	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ARMADO	17.120	0.00	0.00	0.000	0.000
014	LIMPIEZA GENERAL DURANTE OBRA	1.590	0.00	0.00	0.000	0.000
-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	177,755.95 0.000	177,755.95 0.000



MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-013 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	177,755.95	0.00	177,755.95
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	177,755.95	0.00	177,755.95
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-015 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-015

NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE  
DESCRIPCIÓN: PRELIMINARES, RED DE AGUA Y LIMPIEZA  
GENERAL

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: C ALPULALPAN  
UBICACIÓN: SAN JOSE LINDERO  
FECHA DE INICIO: 01 MAY 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 20 MAY 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000020  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 MAY 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: ARTEMIO CABRERA FERNANDEZ  
DOMICILIO: BENITO JUAREZ  
No. Exterior: 16 No. Interior:  
Colonia: CENTRO C. P.: 90200  
Municipio: CALPULALPAN Entidad Fed.: TLAXCALA

TELEFONO:  
R. F. C.: CAF881020DX2  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$80,726.19  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:

CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-015 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		-----
-----		-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		-----

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
1	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO	1.560	0.00	0.00	0.000	0.000
2	CARGA Y DESCARGA EN CAMION DE MATERIAL	2.080	0.00	0.00	0.000	0.000
3	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO	11.240	0.00	0.00	0.000	0.000
4	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS	3.850	0.00	0.00	0.000	0.000
5	CAMA DE ARENA	4.270	0.00	0.00	0.000	0.000
6	TUBO DE PVC DE 60 MM RD-26 CAMPANA PARA	30.430	0.00	0.00	0.000	0.000
7	ACOSTILLADO DE TUBERIA	6.540	0.00	0.00	0.000	0.000
8	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS	5.530	0.00	0.00	0.000	0.000
9	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO	10.860	0.00	0.00	0.000	0.000
10	SUMINISTROS Y COLOCACION DE CODO DE 45	1.360	0.00	0.00	0.000	0.000
11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA	7.280	0.00	0.00	0.000	0.000
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA	4.920	0.00	0.00	0.000	0.000
13	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80	5.090	0.00	0.00	0.000	0.000
14	TAPA DE REGISTRO DE PEAD	3.110	0.00	0.00	0.000	0.000
15	LIMPIEZA GENERAL	1.880	0.00	0.00	0.000	0.000
-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	80,726.19 0.000	80,726.19 0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-015 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	80,726.19	0.00	80,726.19
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	80,726.19	0.00	80,726.19

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-016 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-016

NOMBRE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE 92 M DE LINEA DE BAJA  
TENSION Y MEDIA TENSION

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: CERRADA PABLO HERNANDEZ  
FECHA DE INICIO: 01 MAY 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 JUN 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000022  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 MAY 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$108,570.30  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-016 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		
-----		
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
1	CONSTRUCCION DE 92 M DE LINEA DE BAJA	34.890	0.00	0.00	0.000	0.000
2	CONSTRUCCION DE 126 M DE LINEA MEDIA	65.110	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	108,570.30 0.000	108,570.30 0.000
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-016 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	108,570.30	0.00	108,570.30
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	108,570.30	0.00	108,570.30
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-017 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-017

NOMBRE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
DESCRIPCIÓN: MODIFICACION DE INSTALACIONES Y CONSTRUCCION DE LINE MEDDIA TENCION

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: CAMINO REAL  
FECHA DE INICIO: 01 MAY 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 12 JUL 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000023  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 MAY 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$174,776.47  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-017 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		
-----		
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
1	MODIFICACION DE INSTALACIONES, INSTALACI	21.790	0.00	0.00	0.000	0.000
2	CONSTRUCCION DE 175 M DE LINEA DE MEDIA	40.900	0.00	0.00	0.000	0.000
3	CONSTRUCCION DE 116 M LINEA DE MEDIA	37.310	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	174,776.47	0.000 174,776.47
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-017 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	174,776.47	0.00	174,776.47
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	174,776.47	0.00	174,776.47
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-018 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-018

NOMBRE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE 190 M DE LINEA DE BAJA  
TENSIÓN CABLE MULTIPLE 2+1

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: BENITO JUAREZ Y REAL DEL MONTE  
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000011  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 MAY 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:  
IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$77,550.37  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-018 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		
-----		
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
001	INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE BAJA T	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	77,550.37 0.000	77,550.37 0.000
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-018 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	77,550.37	0.00	77,550.37
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	77,550.37	0.00	77,550.37
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-019 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-019

NOMBRE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE 282 M DE LINEA BAJA TENS  
ION CABLE MULTIPLE 2+1 Y CONSTRUCCION D

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: PEREFERICO LIC. BENITO JUAREZ Y CAMINO  
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000012  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 MAY 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$128,611.17  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-019 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		
-----		
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
001	INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE BAJA	89.250	0.00	0.00	0.000	0.000
002	CONSTRUCCION DE 22 M DE LINEA DE MEDIA	10.750	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	128,611.17 0.000	128,611.17 0.000
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-019 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	128,611.17	0.00	128,611.17
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	128,611.17	0.00	128,611.17
=====			



MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-020 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-020

NOMBRE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE 114 M DE LINEA DE MEDIA  
TENSIÓN 1F ACSR 13.2 KV Y CONSTRUCCION

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: CEBADAS Y MALTAS Y ALDAMA  
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000013  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 MAY 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$131,602.68  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-020 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		
-----		
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
001	CONSTRUCCION DE 114 M DE LINEA DE MEDIA	13.120	0.00	0.00	0.000	0.000
002	CONSTRUCCION DE 141 M DE LINEA DE MEDIA	59.940	0.00	0.00	0.000	0.000
003	CONSTRUCCION DE 86 M DE LINEA DE BAJA	26.940	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	131,602.68 0.000	131,602.68 0.000
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-020 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
SALDO INICIAL:.....	131,602.68	0.00	131,602.68
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	131,602.68	0.00	131,602.68

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-021 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-021

NOMBRE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE 126 M DE LINEA DE BAJA  
TENSION CABLE MULTIPLE 2+1

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: LABASTIDA Y IZTACCIHUATL  
FECHA DE INICIO: 01 MAY 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000015  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 MAY 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$51,646.05  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-021 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		
-----		
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
001	INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE BAJA T	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	51,646.05 0.000	51,646.05 0.000
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-021 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	51,646.05	0.00	51,646.05
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	51,646.05	0.00	51,646.05
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-022 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-022

NOMBRE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE 181 M DE LINEA BAJA  
TENSION CABLE MULTIPLE 2+1

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: HIDALGO Y PEREFERICO  
FECHA DE INICIO: 01 ABR 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000014  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 MAY 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$73,907.57  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-022 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		
-----		
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
001	INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE BAJA	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	73,907.57 0.000	73,907.57 0.000
=====			



MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-022 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	73,907.57	0.00	73,907.57
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	73,907.57	0.00	73,907.57
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-023 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-023

NOMBRE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE 83 M DE LINEA DE BAJA TENSION CABLE MULTIPLE 2+1 Y INSTALACION DE

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: HIDALGO Y C. VECINAL  
FECHA DE INICIO: 01 MAY 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000016  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 MAY 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$34,241.59  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-023 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		
-----		
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
001	CONSTRUCCION DE 83 M DE LINEA DE BAJA	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	34,241.59 0.000	34,241.59 0.000
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-023 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	34,241.59	0.00	34,241.59
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	34,241.59	0.00	34,241.59
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-024 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-024

NOMBRE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE 140 M DE LIENA DE BAJA T  
ENSION CABLE MULTIPLE 2+1

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: MEXICO VERACRUZ Y C. MORELOS  
FECHA DE INICIO: 01 MAY 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000017  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 MAY 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$57,312.62  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-024 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		
-----		
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
001	CONSTRUCCION DE 140 M DE LINEA DE BAJA	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	57,312.62 0.000	57,312.62 0.000
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-024 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	57,312.62	0.00	57,312.62
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	57,312.62	0.00	57,312.62
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-025 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-025

NOMBRE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE 60M DE LINEA DE BAJA  
TENCIÓN CABLE MULTIPLE 2+1

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: UNION CAMPESINA Y 5 DE MAYO  
FECHA DE INICIO: 01 MAY 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000018  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 MAY 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$24,932.23  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00



MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-025 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		
-----		
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
001	INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE BAJA T	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	24,932.23 0.000	24,932.23 0.000
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-025 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	24,932.23	0.00	24,932.23
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	24,932.23	0.00	24,932.23
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-026 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-026

NOMBRE: SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCION DE 50 M DE LINEA DE BAJA  
TENCIÓN CABLE MULTIPLE 2+1

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: MEXICO VERACRUZ Y BENITO JUAREZ  
FECHA DE INICIO: 01 MAY 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 01 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000019  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 MAY 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$20,884.69  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-026 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		
-----		
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----						
001	INSTALACION DE LINEA ELECTRICA DE BAJA T	100.000	0.00	0.00	0.000	0.000
-----						
TOTAL		100.000	0.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
=====			
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	20,884.69 0.000	20,884.69 0.000
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-026 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CFE  
 AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	20,884.69	0.00	20,884.69
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	20,884.69	0.00	20,884.69
=====			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-028 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: FISM-24-06-028

NOMBRE: CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO  
DESCRIPCIÓN: Y RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS  
DEPOSITOS, COLONIA LOS DEPOSITOS

TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA  
OFICIO DE ASIGNACIÓN: S/N  
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO  
MOD. EJECUCIÓN REAL: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

LOCALIDAD: CALPULALPAN  
UBICACIÓN: LOS DEPOSITOS  
FECHA DE INICIO: 01 JUN 2024  
FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DIC 2024

CONTRATO/DOCTO. SOPORTE: FISM2400000000025  
MONTO ORIGINAL: \$0.00  
FECHA DE FIRMA: 01 JUN 2024  
FECHA VENCE: 31 DIC 2024  
EMPRESA CONTRATADA/ENCARGADO: GEOVANNI HACHAC ROMERO  
DOMICILIO:  
No. Exterior: No. Interior:  
Colonia: C. P.:  
Municipio: Entidad Fed.:  
TELEFONO:  
R. F. C.:  
CONTACTO:

IMPORTE A APLICAR EN EL EJERC: \$464,706.51  
FIANZA DE CUMPLIMIENTO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA ANTICIPO:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

FIANZA VICIOS OCULTOS:  
CIA. AFIANZADORA:  
FECHA FIANZA: INICIAL  
MONTO FIANZA: \$0.00

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-028 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
-----		-----
TOTAL ASIGNADO.....		0.00
-----		-----

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
-----		-----	-----	-----	-----	-----
001	TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC	0.710	0.00	3,280.76	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	3,280.76		
002	EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA	2.370	0.00	11,000.79	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	11,000.79		
003	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS	0.650	0.00	3,011.85	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	3,011.85		
004	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA	0.570	0.00	2,656.48	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	2,656.48		
005	TUBO DE PVC DE 60MM RD-26 CAMPANA PARA	4.400	0.00	20,467.80	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	20,467.80		
006	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS	1.960	0.00	9,101.05	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	9,101.05		
007	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO	1.090	0.00	5,086.02	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	5,086.02		
008	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1.	0.880	0.00	4,108.08	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	4,108.08		
009	TAPA DE REGISTRO DE PEAD 50X50 CM, INCLU	0.540	0.00	2,512.30	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	2,512.30		
010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMP	0.850	0.00	3,973.17	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	3,973.17		
011	EXCAVACION DE CEPA A MAQUINA EN MATERIAL	5.140	0.00	23,887.43	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	23,887.43		
012	AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS	1.080	0.00	5,030.77	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	5,030.77		
013	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA	0.960	0.00	4,437.21	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	4,437.21		
014	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO	33.990	0.00	157,951.05	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	157,951.05		
015	POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 M A 1.20 M	9.450	0.00	43,898.88	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	43,898.88		
016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA	4.130	0.00	19,203.45	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	19,203.45		
017	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA	6.650	0.00	30,880.28	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	30,880.28		
018	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE	14.690	0.00	68,263.09	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	68,263.09		
019	REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS	9.070	0.00	42,126.86	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	42,126.86		
020	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA	0.820	0.00	3,829.19	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		0.00	3,829.19		
-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL		100.000	0.00	464,706.51	0.000	0.000

=====	=====	=====
AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
-----	-----	-----

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-028 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

FISICO:		0.000		0.000		0.000
FINANCIERO:	464,706.51	0.000	0.00	0.000	464,706.51	0.000

=====



MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-028 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
18 JUN 2024 D06000111	3,280.76		3,280.76
1.2.3.5.4.2			
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028			
Requisición:			
Concepto:			
TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFIC			
Fuente financ.:			
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:			
OBRAS PÚBLICAS			
Programa:			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:			
ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:			
ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Función:			
URBANIZACIÓN			
C.O.G.:			
6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.			
Ficha por pagar:			
Acreedor:			
GEOVANNI HACHAC ROMERO			
Contrato:			
FISM2400000000025			
18 JUN 2024 D06000111	11,000.79		14,281.55
1.2.3.5.4.2			
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028			
Requisición:			
Concepto:			
EXCAVACION DE CEPAS CON RETRO EXCAVADORA			
Fuente financ.:			
FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)			
Unidad admin.:			
OBRAS PÚBLICAS			
Programa:			
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO			
Componente:			
ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Actividad:			
ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA			
Función:			
221			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-028 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO				
				URBANIZACIÓN
C.O.G.:				6.1.4.2
				CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.
Ficha por pagar:				FISM2400000000025
Acreeedor:				146
				GEOVANNI HACHAC ROMERO
Contrato:				FISM2400000000025
18 JUN 2024	D060000111		3,011.85	17,293.40
				1.2.3.5.4.2
				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
				PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS
				FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO
				CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
				Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028
Requisición:				0600000088
Concepto:				003
				AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS
Fuente financ.:				5.01
				FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL
				MUNICIPAL (FISM)
Unidad admin.:				006
				OBRAS PÚBLICAS
Programa:				024
				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
				DESARROLLO URBANO
Componente:				05
				ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y
				SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA
Actividad:				01
				ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y
				SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA
Función:				221
				URBANIZACIÓN
C.O.G.:				6.1.4.2
				CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.
Ficha por pagar:				FISM2400000000025
Acreeedor:				146
				GEOVANNI HACHAC ROMERO
Contrato:				FISM2400000000025
18 JUN 2024	D060000111		2,656.48	19,949.88
				1.2.3.5.4.2
				CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN
				PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS
				FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO
				CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO
				Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028
Requisición:				0600000088
Concepto:				004
				CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA
Fuente financ.:				5.01
				FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL
				MUNICIPAL (FISM)
Unidad admin.:				006
				OBRAS PÚBLICAS
Programa:				024
				INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL
				DESARROLLO URBANO
Componente:				05
				ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y
				SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA
Actividad:				01
				ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-028 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO			
	SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM2400000000025		
Acreedor:	146		
	GEOVANNI HACHAC ROMERO		
Contrato:	FISM2400000000025		
18 JUN 2024 D060000111	1.2.3.5.4.2	20,467.80	40,417.68
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028		
Requisición:	0600000088		
Concepto:	005		
	TUBO DE PVC DE 60MM RD-26 CAMPANA PARA		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAestruc. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM2400000000025		
Acreedor:	146		
	GEOVANNI HACHAC ROMERO		
Contrato:	FISM2400000000025		
18 JUN 2024 D060000111	1.2.3.5.4.2	9,101.05	49,518.73
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028		
Requisición:	0600000088		
Concepto:	006		
	REPARACION Y SUMINISTRO DE TOMAS		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAestruc. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-028 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO			
Actividad:	01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM2400000000025		
Acreedor:	146 GEOVANNI HACHAC ROMERO		
Contrato:	FISM2400000000025		
18 JUN 2024 D06000111	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028	5,086.02	54,604.75
Requisición:	0600000088		
Concepto:	007 RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO		
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221 URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM2400000000025		
Acreedor:	146 GEOVANNI HACHAC ROMERO		
Contrato:	FISM2400000000025		
18 JUN 2024 D06000111	1.2.3.5.4.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028	4,108.08	58,712.83
Requisición:	0600000088		
Concepto:	008 CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 0.80X0.80X1.		
Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-028 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO			
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA	
Actividad:	01	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA	
Función:	221	URBANIZACIÓN	
C.O.G.:	6.1.4.2	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
Ficha por pagar:	FISM2400000000025		
Acreeedor:	146	GEOVANNI HACHAC ROMERO	
Contrato:	FISM2400000000025		
18 JUN 2024	D060000111	1.2.3.5.4.2	2,512.30
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028	61,225.13
Requisición:	0600000088		
Concepto:	009	TAPA DE REGISTRO DE PEAD 50X50 CM, INCLU	
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
Unidad admin.:	006	OBRAS PÚBLICAS	
Programa:	024	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	
Componente:	05	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA	
Actividad:	01	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA	
Función:	221	URBANIZACIÓN	
C.O.G.:	6.1.4.2	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
Ficha por pagar:	FISM2400000000025		
Acreeedor:	146	GEOVANNI HACHAC ROMERO	
Contrato:	FISM2400000000025		
18 JUN 2024	D060000111	1.2.3.5.4.2	3,973.17
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028	65,198.30
Requisición:	0600000088		
Concepto:	010	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMP	
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
Unidad admin.:	006	OBRAS PÚBLICAS	
Programa:	024	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL	

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-028 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO				
	Componente:	DESARROLLO URBANO 05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Actividad:	01		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Función:	221		
		URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
	Ficha por pagar:	FISM2400000000025		
	Acreeedor:	146		
		GEOVANNI HACHAC ROMERO		
	Contrato:	FISM2400000000025		
18 JUN 2024	D060000111	1.2.3.5.4.2	23,887.43	89,085.73
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028		
	Requisición:	0600000088		
	Concepto:	011		
		EXCAVACION DE CEPA A MAQUINA EN MATERIAL		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006		
		OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024		
		INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	05		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Actividad:	01		
		ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Función:	221		
		URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.4.2		
		CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
	Ficha por pagar:	FISM2400000000025		
	Acreeedor:	146		
		GEOVANNI HACHAC ROMERO		
	Contrato:	FISM2400000000025		
18 JUN 2024	D060000111	1.2.3.5.4.2	5,030.77	94,116.50
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028		
	Requisición:	0600000088		
	Concepto:	012		
		AFINE MANUAL DE FONDO DE LAS CEPAS		
	Fuente financ.:	5.01		
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006		
		OBRAS PÚBLICAS		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-028 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO			
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM2400000000025		
Acreedor:	146		
	GEOVANNI HACHAC ROMERO		
Contrato:	FISM2400000000025		
18 JUN 2024 D060000111	1.2.3.5.4.2	4,437.21	98,553.71
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028		
Requisición:	0600000088		
Concepto:	013		
	CAMA DE ARENA EN CEPAS PARA TUBERIA		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM2400000000025		
Acreedor:	146		
	GEOVANNI HACHAC ROMERO		
Contrato:	FISM2400000000025		
18 JUN 2024 D060000111	1.2.3.5.4.2	157,951.05	256,504.76
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028		
Requisición:	0600000088		
Concepto:	014		
	TUBERIA CORRUGADA PARA ALCANTARILLADO		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-028 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO			
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM2400000000025		
Acreeedor:	146		
	GEOVANNI HACHAC ROMERO		
Contrato:	FISM2400000000025		
18 JUN 2024 D060000111	1.2.3.5.4.2	43,898.88	300,403.64
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028		
Requisición:	0600000088		
Concepto:	015		
	POZO DE VISITA CONICO DE 0.80 M A 1.20 M		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM2400000000025		
Acreeedor:	146		
	GEOVANNI HACHAC ROMERO		
Contrato:	FISM2400000000025		
18 JUN 2024 D060000111	1.2.3.5.4.2	19,203.45	319,607.09
	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028		
Requisición:	0600000088		
Concepto:	016		
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCAL Y TAPA		
Fuente financ.:	5.01		



MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
 RFC: MCT-850101-CJ2  
 REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-028 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO			
		FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
Unidad admin.:	006	OBRAS PÚBLICAS	
Programa:	024	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	
Componente:	05	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA	
Actividad:	01	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA	
Función:	221	URBANIZACIÓN	
C.O.G.:	6.1.4.2	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
Ficha por pagar:	FISM2400000000025		
Acreedor:	146	GEOVANNI HACHAC ROMERO	
Contrato:	FISM2400000000025		
18 JUN 2024	D06000111	1.2.3.5.4.2	30,880.28      350,487.37
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028	
Requisición:	0600000088		
Concepto:	017	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON GRAVILLA	
Fuente financ.:	5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	
Unidad admin.:	006	OBRAS PÚBLICAS	
Programa:	024	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO	
Componente:	05	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA	
Actividad:	01	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA	
Función:	221	URBANIZACIÓN	
C.O.G.:	6.1.4.2	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.	
Ficha por pagar:	FISM2400000000025		
Acreedor:	146	GEOVANNI HACHAC ROMERO	
Contrato:	FISM2400000000025		
18 JUN 2024	D06000111	1.2.3.5.4.2	68,263.09      418,750.46
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028	
Requisición:	0600000088		
Concepto:	018		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-028 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO				
	Fuente financ.:	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO TEPETATE 5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Actividad:	01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Función:	221 URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
	Ficha por pagar:	FISM2400000000025		
	Acreedor:	146 GEOVANNI HACHAC ROMERO		
	Contrato:	FISM2400000000025		
18 JUN 2024	D060000111	1.2.3.5.4.2	42,126.86	460,877.32
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028		
	Requisición:	060000088		
	Concepto:	019 REPARACION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS		
	Fuente financ.:	5.01 FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUNICIPAL (FISM)		
	Unidad admin.:	006 OBRAS PÚBLICAS		
	Programa:	024 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO URBANO		
	Componente:	05 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Actividad:	01 ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
	Función:	221 URBANIZACIÓN		
	C.O.G.:	6.1.4.2 CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
	Ficha por pagar:	FISM2400000000025		
	Acreedor:	146 GEOVANNI HACHAC ROMERO		
	Contrato:	FISM2400000000025		
18 JUN 2024	D060000111	1.2.3.5.4.2	3,829.19	464,706.51
		CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS FISM24 ESTIMACION UNO FINIQUITO CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED AGUA POTABLE OBRA FISM-24-06-028		

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM-24-06-028 CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO

Requisición:	0600000088		
Concepto:	020		
	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA		
Fuente financ.:	5.01		
	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL		
	MUNICIPAL (FISM)		
Unidad admin.:	006		
	OBRAS PÚBLICAS		
Programa:	024		
	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA EL		
	DESARROLLO URBANO		
Componente:	05		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
	SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Actividad:	01		
	ATENCIÓN CIUDADANA EN TRAMITES Y		
	SERVICIOS DE OBRA PÚBLICA		
Función:	221		
	URBANIZACIÓN		
C.O.G.:	6.1.4.2		
	CONST.OBRAS D/URBAN.P/LA DOT.D/SERV.		
Ficha por pagar:	FISM2400000000025		
Acreedor:	146		
	GEOVANNI HACHAC ROMERO		
Contrato:	FISM2400000000025		
SUMA PERIODO:.....		464,706.51	0.00 464,706.51
SALDO FINAL:.....		464,706.51	0.00 464,706.51

=====

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM/INICIAL/2024 FISM/INICIAL/2024

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN:	FISM/INICIAL/2024
NOMBRE:	FISM/INICIAL/2024
DESCRIPCIÓN:	FISM/INICIAL/2024
TIPO DE OBRA/ACCIÓN:	NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN:	S/N
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA:	CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL:	ADMINISTRACIÓN DIRECTA
LOCALIDAD:	CALPULALPAN
UBICACIÓN:	CENTRO
FECHA DE INICIO:	01 ENE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DIC 2024

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM/INICIAL/2024 FISM/INICIAL/2024

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN	28,977,408.00
TOTAL ASIGNADO.....		28,977,408.00

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
001	INICIAL 2024	100.000	28,977,408.00	0.00	0.000	0.000
5.01	FDO. APORT. P/LA INFRAESTRUC. SOCIAL MUN		28,977,408.00	0.00		
TOTAL		100.000	28,977,408.00	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA  
RFC: MCT-850101-CJ2  
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

OBRA/ACCIÓN No. FISM/INICIAL/2024 FISM/INICIAL/2024

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			