



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



001351



Dependencia:	PRESIDENCIA MUNICIPAL.
Departamento:	DIR. OBRAS PÚBLICAS Y DES. URB.
Sección:	ADMINISTRATIVA.
Oficio Núm.:	DOPDU/0124/2023.
Fecha :	12/10/2023.
Asunto:	EL QUE SE INDICA

**C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA
P R E S E N T E**



El que suscribe **C.D. EDGAR PEÑA NAJERA**, Presidente Municipal Constitucional, del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, por este medio le envió un cordial y afectuoso saludo, al mismo dando cumplimiento a los reportes trimestrales le envió los anexos A, B Y C debidamente requisitados, para su validación al portal del "Sistema de los recursos federales transferidos". Los anexos A, B Y C cuentan con la información del fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS MUNICIPAL), los cuales se anexan en original para su revisión y aprobación de los mismos, correspondiente al **TERCER TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL 01 DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE.**

Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada a la presente, quedo de usted para cualquier duda y/o aclaración

003303

RECIBIDO
13 OCT. 2023
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

ATENTAMENTE

C.D.E.E.P. EDGAR PEÑA NAJERA 2021 - 2024
**PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CALPULALPAN TLAXCALA.**

c.c.p. Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa: **TLAXCALA**
Municipio: **CALPULALPAN**

Trimestre a reportar: **3 Trimestre de 2023**

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Programa Fondo Concreto Especifico	Rendimiento Financiero	Ratificación	Partida		Avance Financiero				Observaciones		
		Clave Ramo	Clave de Programa				Partida Grafica	Partida	Aprobado	Modificado	Reasignado (Migrados)	Comprometido		Diversificado	Ejercido
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	05	1004	F204	\$0.00	\$0.00	011	2	0.00	2,117,187.25	2,117,187.25	2,117,187.25	2,117,187.25	2,117,187.25	2,117,187.25
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	05	1004	F204	0.00	0.00	010	2	0.00	2,694,387.71	2,694,387.71	2,694,387.71	2,694,387.71	2,694,387.71	2,694,387.71
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	05	1004	F204	0.00	0.00	010	2	0.00	20,311,071.04	17,788,193.04	1,690,028.77	1,690,028.77	1,690,028.77	1,690,028.77
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	05	1004	F204	0.00	0.00	010	2	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)								24,228,547.00	24,228,547.00	18,020,183.17	18,020,183.17	18,020,183.17	18,020,183.17	18,020,183.17



ING. JOSE MANUEL JIMENEZ DEL RAZO
Elaboró

001352



COE PEP. EDGAR PENA NAJERA
Autorizó



BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

3 Trimestre de 2023




FOLIO	PROYECTO	Clave Ramo de Pn	Clave Programa Fondo Convencio Especifico	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO						Observaciones	
				Fieltes	Financieras	Aprobado	Modificado	Recomendado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
FISM-23-06-001	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" RD-26 Y RD-25 Y RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE 15" CORRUGADO, EN CALLE MEXICO ENTRE AVENIDA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAQUILA	33	4	100.00	100.00	543,965.28	543,965.28	543,965.28	543,965.28	543,965.28	543,965.28	543,965.28	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" RD-26 Y RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE 15" CORRUGADO, EN CALLE MEXICO ENTRE AVENIDA COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAQUILA
FISM-23-06-002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" RD-26 Y RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CORRUGADO EN PLAZA DE CALLE INSEROSION, EN CALONIA CENTRO MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAQUILA	33	4	100.00	100.00	206,787.55	206,787.55	206,787.55	206,787.55	206,787.55	206,787.55	206,787.55	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" RD-26 Y RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CORRUGADO EN PLAZA DE CALLE INSEROSION, EN CALONIA CENTRO MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAQUILA
FISM-23-06-003	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" RD-26 Y RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CORRUGADO EN CALLE CHALLERAM PRETO Y CALLE EMERGUERO GALEANA	33	4	100.00	100.00	248,042.80	248,042.80	248,042.80	248,042.80	248,042.80	248,042.80	248,042.80	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 3" RD-26 Y RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CORRUGADO EN CALLE CHALLERAM PRETO Y CALLE EMERGUERO GALEANA
FISM-23-06-004	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE LARON CAMPESINA ENTRE CALLES DE MAYO Y AVENIDA LARON, EN LA COMANDANCIA DE SAN FELIPE SALTERRA	33	4	100.00	100.00	636,185.75	636,185.75	636,185.75	636,185.75	636,185.75	636,185.75	636,185.75	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE LARON CAMPESINA ENTRE CALLES DE MAYO Y AVENIDA LARON, EN LA COMANDANCIA DE SAN FELIPE SALTERRA
FISM-23-06-005	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CORRUGADO EN CALLE EMILIO GALVANI Y CALLE FELIPE CANO, UBICADO EN COLONIA ALFONSO ESPEREL	33	4	100.00	100.00	539,699.90	539,699.90	539,699.90	539,699.90	539,699.90	539,699.90	539,699.90	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CORRUGADO EN CALLE EMILIO GALVANI Y CALLE FELIPE CANO, UBICADO EN COLONIA ALFONSO ESPEREL
FISM-23-06-006	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HERMINIA COMANANTZAS COMEJANOS HERMINIA C.C.T. 2907100232, EN LA COMUNIDAD DESAN MATEOS GUADALUPAN, CALPULALPAN, TLAQUILA	33	4	100.00	100.00	610,417.35	610,417.35	610,417.35	610,417.35	610,417.35	610,417.35	610,417.35	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HERMINIA COMANANTZAS COMEJANOS HERMINIA C.C.T. 2907100232, EN LA COMUNIDAD DESAN MATEOS GUADALUPAN, CALPULALPAN, TLAQUILA
FISM-23-06-007	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 18 DE OCTUBRE Y CALLE DEL BORGUE EN LA COMANDANCIA DE LA REDONDA	33	4	100.00	100.00	810,116.11	810,116.11	810,116.11	810,116.11	810,116.11	810,116.11	810,116.11	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CALLE 18 DE OCTUBRE Y CALLE DEL BORGUE EN LA COMANDANCIA DE LA REDONDA
FISM-23-06-008	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CORRUGADO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN COLONIA ALFONSO ESPEREL, MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAQUILA	33	4	100.00	100.00	769,950.00	769,950.00	769,950.00	769,950.00	769,950.00	769,950.00	769,950.00	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CORRUGADO EN CALLE LAZARO CARDENAS EN COLONIA ALFONSO ESPEREL, MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAQUILA
FISM-23-06-009	CRICA PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTISTAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAQUILA	33	4	100.00	100.00	736,800.00	736,800.00	736,800.00	736,800.00	736,800.00	736,800.00	736,800.00	CRICA PARA EVENTOS CULTURALES Y DEPORTISTAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAQUILA
FISM-23-06-010	SANITARIO CON TUBO CORRUGADO DE 12" EN PERIFERICO LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE MELCHOR GOMPO Y CALLE ALDAMA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAQUILA	33	4	100.00	100.00	152,333.44	152,333.44	152,333.44	152,333.44	152,333.44	152,333.44	152,333.44	SANITARIO CON TUBO CORRUGADO DE 12" EN PERIFERICO LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE MELCHOR GOMPO Y CALLE ALDAMA, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAQUILA
						5,254,297.98	5,254,297.98	5,254,297.98	5,254,297.98	5,254,297.98	5,254,297.98	5,254,297.98	




ING. JESUS RAMIRO GONZALEZ
SECRETARIO DE FINANZAS



OBRAS PÚBLICAS
CALPULALPAN



C.D.E.P. EDGAR PARRAL JARA
Administrador



ING. JESUS RAMIRO GONZALEZ
SECRETARIO DE FINANZAS

MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

001355

FRECUCENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	NO SE REALIZARON PROYECTOS
	2do. Trimestre	0%	0	8	0%	0	8	NO SE REALIZARON PROYECTOS
	3er. Trimestre	36%	5	14	36%	5	14	LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCION COMPLEMENTARIA FUERON IMPORTANTES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD.
	4to. Trimestre	#DIV/0!			#DIV/0!			

MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUCENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	NO SE REALIZARON PROYECTOS
	2do. Trimestre	100%	8	8	100%	8	8	LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA FUERON LOS MAS IMPORTANTES EN ESTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	64%	9	14	64%	9	14	LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA FUERON LOS MAS IMPORTANTES EN ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	#DIV/0!			#DIV/0!			

MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUCENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	NO SE REALIZARON PROYECTOS
	2do. Trimestre	0%	0	8	0%	0	8	NO SE REALIZARON PROYECTOS
	3er. Trimestre	0%	0	14	0%	0	14	NO SE REALIZARON PROYECTOS
	4to. Trimestre	#DIV/0!			#DIV/0!			

* Numerador y Denominador(# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los períodos de reporte correspondiente al trimestre.

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores debe ser igual al total del denominador, por ejemplo:
Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre, Contribución Directa: 5 proyectos al 4to trimestre, Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.
INDICADOR: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$

ING. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ DEL RAZO
Elaboró

OBRAS PÚBLICAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL
C.D.E.E.P. EDGAR PEÑA NAVEA
Autorizó
2021 - 2024