

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL.
 Departamento: DIR. OBRAS PÚBLICAS Y DES. URB.
 Sección: ADMINISTRATIVA.
 Oficio Núm: DOPDU/098/2023.
 Fecha: 13/07/2023.
Asunto: EL QUE SE INDICA

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA
P R E S E N T E

002222



14 JUL. 2023
RECIBIDO
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 GUBERNAMENTAL Y
 COORDINACIÓN HACENDARIA

El que suscribe **C.D. EDGAR PEÑA NAJERA**, Presidente Municipal Constitucional, del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, por este medio le envió un cordial y afectuoso saludo, al mismo dando cumplimiento a los reportes trimestrales le envió los anexos A, B Y C y Informe Definitivo 2022 debidamente requisitados, para su validación al portal del "Sistema de los recursos federales transferidos". Los anexos A, B Y C cuentan con la información del fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS MUNICIPAL), los cuales se anexan en original para su revisión y aprobación de los mismos, correspondiente al **SEGUNDO TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL 01 DE ABRIL al 30 DE JUNIO**.

Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada a la presente, quedo de usted para cualquier duda y/o aclaración

ATENTAMENTE



C.D.E.E.P. EDGAR PEÑA NAJERA
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CALPULALPAN TLAXCALA
 2021 - 2024

c.c.p. Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

| | |
|---------------------|-------------|
| Entidad Federativa: | TLAXCALA |
| Municipio: | CALPULALPAN |

Ejercicio del Gasto

| | |
|-----------------------|---------------------|
| Trimestre a reportar: | 2 trimestre de 2023 |
|-----------------------|---------------------|

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso | Fondo | | Rendimiento Financiero | Rendimientos | Partidas | | | Avance Financiero | | | | Pagado | Observaciones | |
|-------------------|---|------------|-------------------|------------------------|--------------|------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|---------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|-----------|
| | | Clave Ramo | Clave de Programa | | | Programa Fondo Convenio Especifico | Tipo Gasto | Partida General | Aprobado | Modificado | Recaudado (Inflacion) | Comprometido | | | Divengado |
| 2022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 1004 | FISM | 30.00 | 0.00 | 611 | 0.00 | 1,506,750.00 | 1,506,750.00 | 150,675.50 | 150,675.50 | 150,675.50 | | |
| 2022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 1004 | FISM | 0.00 | 0.00 | 612 | 0.00 | 810,116.11 | 810,116.11 | 810,116.11 | 810,116.11 | 810,116.11 | | |
| 2022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 1004 | FISM | 0.00 | 0.00 | 613 | 25,228,417.00 | 24,267,755.40 | 12,630,263.90 | 1,151,128.87 | 1,151,128.87 | 1,151,128.87 | | |

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 ING. JOSÉ MANUEL JIMENEZ DEL RAZO
 CALPULALPAN
 2021 - 2024

SECRETARÍA DE FINANZAS
 TLAXCALA
 14 JUL. 2023
RECIBIDO
 DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACION HACENDARIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C.D.E.E.P. EDGAR PENABAZA
 Autorfe
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CALPULALPAN
 2021 - 2024


ANEXO B BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: 2 Trimestre de 2023

Entidad Federativa: TLAXCALA Municipio: CALPULALPAN

| FOLIO | NOMBRE | DETALLE PROYECTO | | AVANCE (%) | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | Observaciones | |
|--|--|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--|
| | | Clave Ramo | Clave Programa | Físico | Financiero | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | |
| FISM-23-06-001 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3' RD-26, 8' RD-26 Y RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE POLIÉTERO EN CALLE INDEPENDENCIA, MORELOS Y CALLE EMERGUENDO GALENA EN COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 543,965.28 | 543,965.28 | 543,965.28 | 543,965.28 | 543,965.28 | 543,965.28 | 543,965.28 | 543,965.28 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3' RD-26, 8' RD-26 Y RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE POLIÉTERO EN CALLE INDEPENDENCIA, MORELOS Y CALLE EMERGUENDO GALENA EN COLONIA CENTRO, MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA |
| FISM-23-06-002 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 2 1/2' RD-26 Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" CON TUBO CORRUGADO EN PLAZA DE LA CONSTRUCCIÓN ENTRE CALLE DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 206,767.55 | 206,767.55 | 206,767.55 | 206,767.55 | 206,767.55 | 206,767.55 | 206,767.55 | 206,767.55 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 2 1/2' RD-26 Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" CON TUBO CORRUGADO EN PLAZA DE LA CONSTRUCCIÓN ENTRE CALLE DE MAYO Y CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA |
| FISM-23-06-003 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3' RD-26, 8' RD-26 Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE 15" CON TUBO CORRUGADO EN CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE EMERGUENDO GALENA, CALPULALPAN TLAXCALA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 248,042.00 | 248,042.00 | 248,042.00 | 248,042.00 | 248,042.00 | 248,042.00 | 248,042.00 | 248,042.00 | REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 3' RD-26, 8' RD-26 Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE 15" CON TUBO CORRUGADO EN CALLE CRISTÓBAL COLÓN ENTRE CALLE EMERGUENDO GALENA, CALPULALPAN TLAXCALA |
| FISM-23-06-006 | CONSTRUCCIÓN DE ALA EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA CONAFE "NINOS HERODES" C.C.T.: 29KT00392, EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS GUADALUPAN, CALPULALPAN, TLAXCALA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 610,417.35 | 610,417.35 | 610,417.35 | 610,417.35 | 610,417.35 | 610,417.35 | 610,417.35 | 610,417.35 | CONSTRUCCIÓN DE ALA EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA CONAFE "NINOS HERODES" C.C.T.: 29KT00392, EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS GUADALUPAN, CALPULALPAN, TLAXCALA |
| FISM-23-06-007 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE LAZARO DE LOS RIOS ENTRE CALLE DE OCTUBRE Y CALLE DE LA SOLEDAD, COMUNIDAD DE LA SOLEDAD. | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 810,116.11 | 810,116.11 | 810,116.11 | 810,116.11 | 810,116.11 | 810,116.11 | 810,116.11 | 810,116.11 | REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPRETO EN CALLE LAZARO DE LOS RIOS ENTRE CALLE DE OCTUBRE Y CALLE DE LA SOLEDAD, COMUNIDAD DE LA SOLEDAD. |
| FISM-23-06-008 | CONSTRUCCIÓN DE TECHAMBRE EN JARDIN DE NINOS IDA APPENDINI DAGASSO CON CLAVE 26JUN01520 UBICADO EN CALLE LAZARO CARDENAS SIN, COLONIA ALFONSO ESPINEL, MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 769,950.00 | 769,950.00 | 769,950.00 | 769,950.00 | 769,950.00 | 769,950.00 | 769,950.00 | 769,950.00 | CONSTRUCCIÓN DE TECHAMBRE EN JARDIN DE NINOS IDA APPENDINI DAGASSO CON CLAVE 26JUN01520 UBICADO EN CALLE LAZARO CARDENAS SIN, COLONIA ALFONSO ESPINEL, MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA |
| FISM-23-06-009 | CONSTRUCCIÓN DE TECHAMBRE EN PLAZA CIVICA PARA FERIA CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL MIXTILAN, MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 736,800.00 | 736,800.00 | 736,800.00 | 736,800.00 | 736,800.00 | 736,800.00 | 736,800.00 | 736,800.00 | CONSTRUCCIÓN DE TECHAMBRE EN PLAZA CIVICA PARA FERIA CULTURALES Y DEPORTIVAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL MIXTILAN, MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA |
| FISM-23-06-010 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CORRUGADO DE 12" EN FERFERRICO LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE MELCHOR DOMAYO Y CALLE ALDAMA, COLONIA EL CALVARIO DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA TLAXCALA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 152,333.44 | 152,333.44 | 152,333.44 | 152,333.44 | 152,333.44 | 152,333.44 | 152,333.44 | 152,333.44 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CORRUGADO DE 12" EN FERFERRICO LAZARO CARDENAS, ENTRE CALLE MELCHOR DOMAYO Y CALLE ALDAMA, COLONIA EL CALVARIO DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA TLAXCALA |
| <p>14 JUL. 2023</p> <p>SECRETARÍA FINANZAS</p> <p>DIRCCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA</p> | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 4,078,412.33 | 4,078,412.33 | 4,078,412.33 | 4,078,412.33 | 4,078,412.33 | 4,078,412.33 | 4,078,412.33 | 4,078,412.33 | 4,078,412.33 | 4,078,412.33 | |



C.D.E.F.P. EDGAR PENA NAJERA
Autorizo

ING. JOSE MANUEL MELER DE LA CRUZ
OBRAS PÚBLICAS

RESIDENCIA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | #iDIV/0! | 0 | 0 | #iDIV/0! | 0 | 0 | NO SE REALIZARON PROYECTOS |
| | 2do. Trimestre | 0% | 0 | 8 | 0% | 0 | 8 | NO SE REALIZARON PROYECTOS |
| | 3er. Trimestre | #iDIV/0! | | | #iDIV/0! | | | |
| | 4to. Trimestre | #iDIV/0! | | | #iDIV/0! | | | |

MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
| PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | #iDIV/0! | 0 | 0 | #iDIV/0! | 0 | 0 | NO SE REALIZARON PROYECTOS |
| | 2do. Trimestre | 100% | 8 | 8 | 100% | 8 | 8 | LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA FUERON LOS MAS IMPORTANTES EN ESTE TRIMESTRE |
| | 3er. Trimestre | #iDIV/0! | | | #iDIV/0! | | | |
| | 4to. Trimestre | #iDIV/0! | | | #iDIV/0! | | | |

MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | #iDIV/0! | 0 | 0 | #iDIV/0! | 0 | 0 | NO SE REALIZARON PROYECTOS |
| | 2do. Trimestre | 0% | 0 | 8 | 0% | 0 | 8 | NO SE REALIZARON PROYECTOS |
| | 3er. Trimestre | #iDIV/0! | | | #iDIV/0! | | | |
| | 4to. Trimestre | #iDIV/0! | | | #iDIV/0! | | | |

* Numerador y Denominador (Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre, Contribución Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.

INDICADOR: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CALPULALPAN

2021 - 2024

OPERA PÚBLICAS
ING. JOSE MANUEL JIMENEZ DEL RAZO
 Elaboró
 2021 - 2024

C.D.E.E.P. EDGAR PENA NAJERA
 Autorizó

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

| | |
|---------------------|-------------|
| Entidad Federativa: | TLAXCALA |
| Municipio | CALPULALPAN |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Trimestre a reportar: | Informe Definitivo 2022 |
|-----------------------|-------------------------|

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso | Fondo | | Rendimiento Financiero | Reintegrados | Partidas | | | | Avance Financiero | | | | | | Observaciones | |
|-------------------|---|------------|-------------------|------------------------|--------------|------------------------------------|------------|--------------------|---------------|-------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | Clave Ramo | Clave de Programa | | | Programa Fondo Convento Especifico | Tipo Gasto | Partida Generalica | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | |
| 2022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 1004 | FISM | 0.00 | 0.00 | 2 | 612 | 18,636,948.69 | 18,636,948.69 | 18,636,948.69 | 18,636,948.69 | 18,636,948.69 | 18,636,948.69 | 18,636,948.69 | 18,636,948.69 | FISM 2022 |
| 2022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 1004 | FISM | 0.00 | 0.00 | 2 | 613 | 1,765,526.32 | 1,765,526.32 | 1,765,526.32 | 1,765,526.32 | 1,765,526.32 | 1,765,526.32 | 1,765,526.32 | 1,765,526.32 | FISM 2022 |
| | | | | | | | | | | | | | | 20,402,475.00 | | | |

SECRETARÍA DE FINANZAS
 TLAXCALA
 UNA NUEVA HISTORIA
RECIBIDO
 14 JUL. 2023
 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 ING. JOSE MANUEL JIMENEZ DEL RAZO
 OBISPOS PUBLICAS
 CALPULALPAN
 2021 - 2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 C.D.E.E.P. EDGAR-PENA NAJERA
 Autoriza
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 CALPULALPAN
 2021 - 2024

| | |
|---------------------|-------------|
| Entidad Federativa: | TLAXCALA |
| Municipio: | CALPUJALPAN |

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Trimestre a reportar: | Informe Definitivo 2022 |
|-----------------------|-------------------------|

| FOLIO | DETALLE PROYECTO | | | AVANCE (%) | | | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | Observaciones |
|----------------|------------------|-------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|---|---------------|
| | Ramo | Clave | Programa Fondo | Físico | Financiero | Aprobado | Modificado | Recaudado | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | |
| FISM-22-06-014 | 33 | 4 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NORTE, COLONIA EL MIRADOR, CALPUJALPAN, TLAJALPA | 100.00 | 100.00 | 459,957.89 | 459,957.89 | 459,957.89 | 459,957.89 | 459,957.89 | 459,957.89 | 459,957.89 | FISM-22-06-014 CONTROL CONVENIO DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NORTE, COLONIA EL MIRADOR, CALPUJALPAN, TLAJALPA | |
| FISM-22-06-015 | 33 | 4 | REINVIERTA DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8 TUBOS REDES EN CALLES CALZADA COLONIA SAN RAFAEL, CALPUJALPAN, TLAJALPA | 100.00 | 100.00 | 66,344.66 | 66,344.66 | 66,344.66 | 66,344.66 | 66,344.66 | 66,344.66 | 66,344.66 | FISM-22-06-015 REINVIERTA DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 8 TUBOS REDES EN CALLES CALZADA COLONIA SAN RAFAEL, CALPUJALPAN, TLAJALPA | |
| FISM-22-06-016 | 33 | 4 | REALIZACIÓN DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS PROYECTO DE MANEJO DEL MANEJO DE AGUA POTABLE EN CALLE NORTE, COLONIA EL MIRADOR, CALPUJALPAN, TLAJALPA | 100.00 | 100.00 | 43,987.20 | 43,987.20 | 43,987.20 | 43,987.20 | 43,987.20 | 43,987.20 | 43,987.20 | FISM-22-06-016 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS AGROPECUARIOS PROYECTO DE MANEJO DEL MANEJO DE AGUA POTABLE EN CALLE NORTE, COLONIA EL MIRADOR, CALPUJALPAN, TLAJALPA | |
| FISM-22-06-017 | 33 | 4 | REPLICACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBO PVC DE 20" EN BOULEVARD MADRA EN CALLE NORTE, COLONIA EL MIRADOR, CALPUJALPAN, TLAJALPA | 100.00 | 100.00 | 116,403.59 | 116,403.59 | 116,403.59 | 116,403.59 | 116,403.59 | 116,403.59 | 116,403.59 | FISM-22-06-017 REPLICACIÓN DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBO PVC DE 20" EN BOULEVARD MADRA EN CALLE NORTE, COLONIA EL MIRADOR, CALPUJALPAN, TLAJALPA | |
| FISM-22-06-018 | 33 | 4 | REINVIERTA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NORTE, ENTRE BOULEVARD MADRA Y CALLE NORTE, COLONIA EL MIRADOR, CALPUJALPAN, TLAJALPA | 100.00 | 100.00 | 79,852.76 | 79,852.76 | 79,852.76 | 79,852.76 | 79,852.76 | 79,852.76 | 79,852.76 | FISM-22-06-018 REINVIERTA DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NORTE, ENTRE BOULEVARD MADRA Y CALLE NORTE, COLONIA EL MIRADOR, CALPUJALPAN, TLAJALPA | |
| FISM-22-06-019 | 33 | 4 | ELECTRIFICACIÓN DE ESTACIONES DE TRANSFORMADORES Y LINEA ELECTRICA DE BAJA TENSION AREA 27-3H-194 MTS. ESTRUCTURAS TIPO BUI DE PASO (7) Y DE REANTE (1) Y RETIRO DE DOS ESTRUCTURAS TIPO BUI EN CALLE NORTE, ENTRE CALLE NORTE Y CALLE NORTE, EN EL MUNICIPIO DE CALPUJALPAN, TLAJALPA | 100.00 | 100.00 | 76,025.26 | 76,025.26 | 76,025.26 | 76,025.26 | 76,025.26 | 76,025.26 | 76,025.26 | FISM-22-06-019 ELECTRIFICACIÓN DE ESTACIONES DE TRANSFORMADORES Y LINEA ELECTRICA DE BAJA TENSION AREA 27-3H-194 MTS. ESTRUCTURAS TIPO BUI DE PASO (7) Y DE REANTE (1) Y RETIRO DE DOS ESTRUCTURAS TIPO BUI EN CALLE NORTE, ENTRE CALLE NORTE Y CALLE NORTE, EN EL MUNICIPIO DE CALPUJALPAN, TLAJALPA | |
| FISM-22-06-020 | 33 | 4 | LINEA DE ELECTRIFICACION SANITARIO CALMA, CALMA REAL, SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CALPUJALPAN, TLAJALPA | 100.00 | 100.00 | 122,004.33 | 122,004.33 | 122,004.33 | 122,004.33 | 122,004.33 | 122,004.33 | 122,004.33 | FISM-22-06-020 LINEA DE ELECTRIFICACION SANITARIO CALMA, CALMA REAL, SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CALPUJALPAN, TLAJALPA | |
| FISM-22-06-021 | 33 | 4 | LINEA DE ELECTRIFICACION SANITARIO CALMA, CALMA REAL, SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CALPUJALPAN, TLAJALPA | 100.00 | 100.00 | 31,702.04 | 31,702.04 | 31,702.04 | 31,702.04 | 31,702.04 | 31,702.04 | 31,702.04 | FISM-22-06-021 LINEA DE ELECTRIFICACION SANITARIO CALMA, CALMA REAL, SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CALPUJALPAN, TLAJALPA | |
| FISM-22-06-022 | 33 | 4 | LINEA DE ELECTRIFICACION SANITARIO CALMA, CALMA REAL, SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CALPUJALPAN, TLAJALPA | 100.00 | 100.00 | 110,323.24 | 110,323.24 | 110,323.24 | 110,323.24 | 110,323.24 | 110,323.24 | 110,323.24 | FISM-22-06-022 LINEA DE ELECTRIFICACION SANITARIO CALMA, CALMA REAL, SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CALPUJALPAN, TLAJALPA | |
| FISM-22-06-023 | 33 | 4 | LINEA DE ELECTRIFICACION SANITARIO CALMA, CALMA REAL, SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CALPUJALPAN, TLAJALPA | 100.00 | 100.00 | 132,012.01 | 132,012.01 | 132,012.01 | 132,012.01 | 132,012.01 | 132,012.01 | 132,012.01 | FISM-22-06-023 LINEA DE ELECTRIFICACION SANITARIO CALMA, CALMA REAL, SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CALPUJALPAN, TLAJALPA | |
| FISM-22-06-024 | 33 | 4 | LINEA DE ELECTRIFICACION SANITARIO CALMA, CALMA REAL, SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CALPUJALPAN, TLAJALPA | 100.00 | 100.00 | 112,255.00 | 112,255.00 | 112,255.00 | 112,255.00 | 112,255.00 | 112,255.00 | 112,255.00 | FISM-22-06-024 LINEA DE ELECTRIFICACION SANITARIO CALMA, CALMA REAL, SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CALPUJALPAN, TLAJALPA | |
| FISM-22-06-025 | 33 | 4 | LINEA DE ELECTRIFICACION SANITARIO CALMA, CALMA REAL, SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CALPUJALPAN, TLAJALPA | 100.00 | 100.00 | 342,032.94 | 342,032.94 | 342,032.94 | 342,032.94 | 342,032.94 | 342,032.94 | 342,032.94 | FISM-22-06-025 LINEA DE ELECTRIFICACION SANITARIO CALMA, CALMA REAL, SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CALPUJALPAN, TLAJALPA | |
| FISM-22-06-026 | 33 | 4 | LINEA DE ELECTRIFICACION SANITARIO CALMA, CALMA REAL, SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CALPUJALPAN, TLAJALPA | 100.00 | 100.00 | 2,305,003.20 | 2,305,003.20 | 2,305,003.20 | 2,305,003.20 | 2,305,003.20 | 2,305,003.20 | 2,305,003.20 | FISM-22-06-026 LINEA DE ELECTRIFICACION SANITARIO CALMA, CALMA REAL, SAN MARCOS, MUNICIPIO DE CALPUJALPAN, TLAJALPA | |



C.D.E.F. EDGAR PEÑA NAJERA
Autorizó

ING. JOSE MANUEL VILLAR DEL RAZO
Elaboró

OBRAS PÚBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD
Y COORDINACIÓN HACENDARIA
TAXCALA
JUL. 2023
RECEBIDO
COORDINACIÓN HACENDARIA

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

| Entidad Federativa: | Municipio | Trimestre a reportar: | | Programa | Fondo | Convencio | AVANCE (%) | | AVANCE FINANCIERO | | | | | Observaciones | | | |
|---------------------|-----------|-----------------------|-------------|---|--|-----------|------------|------------|-------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--|
| | | TLAXCALA | CALPULALPAN | | | | Fisico | Financiero | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | | Ejercido | Pagado | |
| FISM-22-06-014 | | 33 | 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMARTE, COLONIA EL MIRADOR, CALPULALPAN, TLAJALPA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 459,957.89 | 459,957.89 | 459,957.89 | 459,957.89 | 459,957.89 | 459,957.89 | 459,957.89 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE AMARTE, COLONIA EL MIRADOR, CALPULALPAN, TLAJALPA |
| FISM-22-06-015 | | 33 | 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TIBOL SEÑE ECOLUDDO, CALLE MEXICO, COLONIA SAN RAFAEL, CALPULALPAN | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 66,344.66 | 66,344.66 | 66,344.66 | 66,344.66 | 66,344.66 | 66,344.66 | 66,344.66 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TIBOL SEÑE ECOLUDDO, CALLE MEXICO, COLONIA SAN RAFAEL, CALPULALPAN |
| FISM-22-06-016 | | 33 | 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION DE ALTA TENSION EN LA ZONA CENTRAL, PLAZA DE LA CONSTITUCION, GUINATA, CALPULALPAN, TLAJALPA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 43,987.20 | 43,987.20 | 43,987.20 | 43,987.20 | 43,987.20 | 43,987.20 | 43,987.20 | REALIZACION DE ESTUDIOS ASOCIADOS A PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE LA LINEA DE TRANSMISION DE ALTA TENSION EN LA ZONA CENTRAL, PLAZA DE LA CONSTITUCION, GUINATA, CALPULALPAN, TLAJALPA |
| FISM-22-06-017 | | 33 | 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | RECONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE POLIETILENO EN CALLE CERRADO, CALPULALPAN, TLAJALPA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 116,403.59 | 116,403.59 | 116,403.59 | 116,403.59 | 116,403.59 | 116,403.59 | 116,403.59 | RECONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE POLIETILENO EN CALLE CERRADO, CALPULALPAN, TLAJALPA |
| FISM-22-06-018 | | 33 | 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 9 DE MAYO, ENTRE CALLE VALVARADO Y CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS, COLONIA EL MIRADOR, CALPULALPAN, TLAJALPA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 79,852.76 | 79,852.76 | 79,852.76 | 79,852.76 | 79,852.76 | 79,852.76 | 79,852.76 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 9 DE MAYO, ENTRE CALLE VALVARADO Y CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS, COLONIA EL MIRADOR, CALPULALPAN, TLAJALPA |
| FISM-22-06-019 | | 33 | 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | ELECTRIFICACION DE LINEA DE BAJA TENSION EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DE CALPULALPAN, TLAJALPA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 76,025.26 | 76,025.26 | 76,025.26 | 76,025.26 | 76,025.26 | 76,025.26 | 76,025.26 | ELECTRIFICACION DE LINEA DE BAJA TENSION EN LA ZONA NOROCCIDENTAL DE CALPULALPAN, TLAJALPA |
| FISM-22-06-020 | | 33 | 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | LINEA DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN FRANCISCO VILLY Y PROLONGACION ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAJALPA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 122,004.33 | 122,004.33 | 122,004.33 | 122,004.33 | 122,004.33 | 122,004.33 | 122,004.33 | LINEA DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN FRANCISCO VILLY Y PROLONGACION ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAJALPA |
| FISM-22-06-021 | | 33 | 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | LINEA DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN FRANCISCO VILLY Y PROLONGACION ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAJALPA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 31,702.04 | 31,702.04 | 31,702.04 | 31,702.04 | 31,702.04 | 31,702.04 | 31,702.04 | LINEA DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN FRANCISCO VILLY Y PROLONGACION ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAJALPA |
| FISM-22-06-022 | | 33 | 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | LINEA DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN FRANCISCO VILLY Y PROLONGACION ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAJALPA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 110,323.24 | 110,323.24 | 110,323.24 | 110,323.24 | 110,323.24 | 110,323.24 | 110,323.24 | LINEA DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN FRANCISCO VILLY Y PROLONGACION ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAJALPA |
| FISM-22-06-023 | | 33 | 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | LINEA DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN FRANCISCO VILLY Y PROLONGACION ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAJALPA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 132,012.01 | 132,012.01 | 132,012.01 | 132,012.01 | 132,012.01 | 132,012.01 | 132,012.01 | LINEA DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN FRANCISCO VILLY Y PROLONGACION ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAJALPA |
| FISM-22-06-024 | | 33 | 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | LINEA DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN FRANCISCO VILLY Y PROLONGACION ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAJALPA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 112,255.00 | 112,255.00 | 112,255.00 | 112,255.00 | 112,255.00 | 112,255.00 | 112,255.00 | LINEA DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN FRANCISCO VILLY Y PROLONGACION ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAJALPA |
| FISM-22-06-025 | | 33 | 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | LINEA DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN FRANCISCO VILLY Y PROLONGACION ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAJALPA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 342,032.94 | 342,032.94 | 342,032.94 | 342,032.94 | 342,032.94 | 342,032.94 | 342,032.94 | LINEA DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN FRANCISCO VILLY Y PROLONGACION ZARAGOZA, MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAJALPA |
| FISM-22-06-026 | | 33 | 4 | INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS, COLONIA EL MIRADOR, CALPULALPAN, TLAJALPA | 33 | 4 | 100.00 | 100.00 | 3,997,904.12 | 3,997,904.12 | 3,997,904.12 | 3,997,904.12 | 3,997,904.12 | 3,997,904.12 | 3,997,904.12 | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SAN JUAN DE LOS RIOS, COLONIA EL MIRADOR, CALPULALPAN, TLAJALPA |



C.D.E.P. EDGAR PENAHERRERA
Autoriza



SECRETARÍA DE FINANZAS
14 JUL. 2023
CIBID
COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD, GUBERNAMENTAL Y NACIONAL HACENDARIA


BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: **Informe Definitivo 2022**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**
 Municipio: **CALPULALPAN**

| DETALLE PROYECTO | | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| FOLIO | NOMBRE | Clave Ramo de Pd | Programa Fondo Convenio Especifico | Físico | Financiero | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | Observaciones |
| FISM-22-06-027 | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TUBO CORRUGADO 15" DE DIAMETRO INCLAVE, BIODGESTOR 7000 LITRS. EN CALLE 5N, ENTRE CALLE PROLONGACION ZULUETA Y CALLE PROLONGACION COFRE DE CERRAMILLA, CALPULALPAN, TLAXCALA. | 33 | FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 100.00 | 100.00 | 410,725.68 | 410,725.68 | 410,725.68 | 410,725.68 | 410,725.68 | 410,725.68 | 410,725.68 | FISM-22-06-027 CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, TUBO CORRUGADO 15" DE DIAMETRO INCLAVE, BIODGESTOR 7000 LITRS. EN CALLE 5N, ENTRE CALLE PROLONGACION ZULUETA Y CALLE PROLONGACION COFRE DE CERRAMILLA, CALPULALPAN, TLAXCALA. |
| FISM-22-06-028 | CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS CLAVE 28080908E, EN LA COLONIA DE LA VENTURA, CALPULALPAN, TLAXCALA. | 33 | FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 100.00 | 100.00 | 311,340.83 | 311,340.83 | 311,340.83 | 311,340.83 | 311,340.83 | 311,340.83 | 311,340.83 | FISM-22-06-028 CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE DESAYUNADOR EN ESCUELA PRIMARIA LAZARO CÁRDENAS CLAVE 28080908E, EN LA COLONIA DE LA VENTURA, CALPULALPAN, TLAXCALA. |
| FISM-22-06-029 | REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CALLE LAZARO CÁRDENAS EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, CALPULALPAN, TLAXCALA. | 33 | FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 100.00 | 100.00 | 687,008.34 | 687,008.34 | 687,008.34 | 687,008.34 | 687,008.34 | 687,008.34 | 687,008.34 | FISM-22-06-029 REHABILITACIÓN DE PUENTE EN CALLE LAZARO CÁRDENAS EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD, CALPULALPAN, TLAXCALA. |
| FISM-22-06-030 | REHABILITACIÓN Y RELECCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBO R20 PVC DE 6" EN CALLE RIGOBERTO JARAQUAN Y CALLE EL SEMBRADO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE, CALPULALPAN, TLAXCALA. | 33 | FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 100.00 | 100.00 | 253,689.08 | 253,689.08 | 253,689.08 | 253,689.08 | 253,689.08 | 253,689.08 | 253,689.08 | FISM-22-06-030 REHABILITACIÓN Y RELECCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBO R20 PVC DE 6" EN CALLE RIGOBERTO JARAQUAN Y CALLE EL SEMBRADO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE, CALPULALPAN, TLAXCALA. |
| FISM-22-06-031 | CONSTRUCCIÓN DE BIODGESTOR Y RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CORRUGADO DE 15" DE DIAMETRO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE, CALPULALPAN, TLAXCALA. | 33 | FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 100.00 | 100.00 | 490,376.02 | 490,376.02 | 490,376.02 | 490,376.02 | 490,376.02 | 490,376.02 | 490,376.02 | FISM-22-06-031 CONSTRUCCIÓN DE BIODGESTOR Y RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CORRUGADO DE 15" DE DIAMETRO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE, CALPULALPAN, TLAXCALA. |
| FISM-22-06-032 | REPARACIÓN DE ALAS Y CONSTRUCCIÓN DE ALA EN ESCUELA SECUNDARIA COMARTELA COMARTELA HERCULES C.C.T. 28070003Z EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS GUAJALPAN, CALPULALPAN, TLAXCALA. | 33 | FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 100.00 | 100.00 | 615,741.07 | 615,741.07 | 615,741.07 | 615,741.07 | 615,741.07 | 615,741.07 | 615,741.07 | FISM-22-06-032 REPARACIÓN DE ALAS Y CONSTRUCCIÓN DE ALA EN ESCUELA SECUNDARIA COMARTELA COMARTELA HERCULES C.C.T. 28070003Z EN LA COMUNIDAD DE SAN MARCOS GUAJALPAN, CALPULALPAN, TLAXCALA. |
| FISM-22-06-033 | REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CORRUGADO DE 15" DE DIAMETRO Y RED DE AGUA POTABLE CON TUBO R20 DE 2 1/2" EN CALLE UNIÓN DAMERNA DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE, CALPULALPAN, TLAXCALA. | 33 | FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 100.00 | 100.00 | 527,969.68 | 527,969.68 | 527,969.68 | 527,969.68 | 527,969.68 | 527,969.68 | 527,969.68 | FISM-22-06-033 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CORRUGADO DE 15" DE DIAMETRO Y RED DE AGUA POTABLE CON TUBO R20 DE 2 1/2" EN CALLE UNIÓN DAMERNA DE LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE, CALPULALPAN, TLAXCALA. |
| FISM-22-06-034 | CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y EXTRUCTURA PARA TECHAMBE DE ESCUELA PRIMARIA RURAL BENTO JUAREZ CLAVE 28080902A, EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LAZAR, CALPULALPAN, TLAXCALA. | 33 | FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 100.00 | 100.00 | 679,421.50 | 679,421.50 | 679,421.50 | 679,421.50 | 679,421.50 | 679,421.50 | 679,421.50 | FISM-22-06-034 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN Y EXTRUCTURA PARA TECHAMBE DE ESCUELA PRIMARIA RURAL BENTO JUAREZ CLAVE 28080902A, EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LAZAR, CALPULALPAN, TLAXCALA. |
| FISM-22-06-035 | PASTOREO Y MEJORAMIENTO COMUNITARIO RECUPERANDO DE CARPETA ASFALTICA (PRESADO) EN CALLES JOSEF SAN ANTONIO, SAN RAFAEL, MICHAEL COLONIA BELLEN LOCALIDAD ALFONSO ESPINEL, CALPULALPAN, TLAXCALA. | 33 | FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 100.00 | 100.00 | 585,243.53 | 585,243.53 | 585,243.53 | 585,243.53 | 585,243.53 | 585,243.53 | 585,243.53 | FISM-22-06-035 PASTOREO Y MEJORAMIENTO COMUNITARIO RECUPERANDO DE CARPETA ASFALTICA (PRESADO) EN CALLES JOSEF SAN ANTONIO, SAN RAFAEL, MICHAEL COLONIA BELLEN LOCALIDAD ALFONSO ESPINEL, CALPULALPAN, TLAXCALA. |
| FISM-22-06-036 | "AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CORRUGADO DE 15" DE DIAMETRO, EN COLONIA INDUSTRIAL LA JOYA, CALPULALPAN, TLAXCALA." | 33 | FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 100.00 | 100.00 | 239,275.38 | 239,275.38 | 239,275.38 | 239,275.38 | 239,275.38 | 239,275.38 | 239,275.38 | FISM-22-06-036 AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CORRUGADO DE 15" DE DIAMETRO, EN COLONIA INDUSTRIAL LA JOYA, CALPULALPAN, TLAXCALA. |
| FISM-22-06-037 | RENOVIACIÓN DE EN CALLE LAS PÉNSAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LAZAR, CALPULALPAN, TLAXCALA. | 33 | FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 100.00 | 100.00 | 146,639.19 | 146,639.19 | 146,639.19 | 146,639.19 | 146,639.19 | 146,639.19 | 146,639.19 | FISM-22-06-037 RENOVIACIÓN DE EN CALLE LAS PÉNSAS EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LAZAR, CALPULALPAN, TLAXCALA. |
| FISM-22-06-038 | CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LAZAR, CALPULALPAN, TLAXCALA. | 33 | FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) | 100.00 | 100.00 | 810,578.50 | 810,578.50 | 810,578.50 | 810,578.50 | 810,578.50 | 810,578.50 | 810,578.50 | FISM-22-06-038 CONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO LAZAR, CALPULALPAN, TLAXCALA. |
| | | | | 5,758,008.80 | 5,758,008.80 | 5,758,008.80 | 5,758,008.80 | 5,758,008.80 | 5,758,008.80 | 5,758,008.80 | 5,758,008.80 | 5,758,008.80 | |



ING. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ DEL RAZO
 OBRAS Y SERVICIOS
 C.A.S. S. DE CVT. CALPULALPAN

C.D.E.F.P. EDGAR PEÑAHUERA
 Autorizo

RESIDENCIA MUNICIPAL
 CALPULALPAN

RECIBIDO
 DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 COORDINACIÓN DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MUNICIPIO DE CALPULALPAN
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2022

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|--|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | #iDIV/0! | 0 | 0 | #iDIV/0! | 0 | 0 | NO SE REALIZARON PROYECTOS |
| | 2do. Trimestre | #iDIV/0! | 0 | 0 | #iDIV/0! | 0 | 0 | NO SE REALIZARON PROYECTOS |
| | 3er. Trimestre | 11% | 4 | 38 | 11% | 4 | 38 | LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCION COMPLEMENTARIA FUERON IMPORTANTES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD |
| | 4to. Trimestre | 11% | 4 | 38 | 11% | 4 | 38 | LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCION COMPLEMENTARIA FUERON IMPORTANTES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD |

MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2022

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|---|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | #iDIV/0! | 0 | 0 | #iDIV/0! | 0 | 0 | NO SE REALIZARON PROYECTOS |
| | 2do. Trimestre | 3% | 1 | 38 | 3% | 1 | 38 | LOS PROYCTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA FUERON LOS MAS IMPORTANTES EN ESTE TRIMESTRE |
| | 3er. Trimestre | 50% | 19 | 38 | 50% | 19 | 38 | LOS PROYCTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA FUERON LOS MAS IMPORTANTES EN ESTE TRIMESTRE |
| | 4to. Trimestre | 100% | 38 | 38 | 100% | 38 | 38 | LOS PROYCTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA FUERON LOS MAS IMPORTANTES EN ESTE TRIMESTRE |

MUNICIPIO DE
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2022

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | | ALCANZADA | | | Justificación de Variaciones |
|--|----------------|---------------|-----------|-------------|----------------|-----------|-------------|------------------------------|
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | |
| (Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100 | 1er. Trimestre | #iDIV/0! | 0 | 0 | #iDIV/0! | 0 | 0 | NO SE REALIZARON PROYECTOS |
| | 2do. Trimestre | #iDIV/0! | 0 | 0 | #iDIV/0! | 0 | 0 | NO SE REALIZARON PROYECTOS |
| | 3er. Trimestre | #iDIV/0! | 0 | 0 | #iDIV/0! | 0 | 0 | NO SE REALIZARON PROYECTOS |
| | 4to. Trimestre | 0% | 0 | 38 | 0% | 0 | 38 | NO SE REALIZARON PROYECTOS |

* Numerador: (Denominador/# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.
 *** Requisitar Meta Alcanzada solo para los periodos de reporte correspondiente al trimestre

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:
 Complementarios: 5 proyectos al 1er trimestre, Contribución Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.
 INDICADOR = $(5 + 5 + 5) / 15 = 15 / 15 = 1 = 100\%$


OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE MANUEL JIMENEZ DEL RAZO

Elaboró
2021 - 2024

C.D.E.E.P. EDGAR PENA
 Autorizó

SECRETARÍA MUNICIPAL
CALPULALPAN



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



TS/0008/2023

Calpulalpan, TLAX; A 14 de julio de 2023

Asunto. El que se indica

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA

P R E S E N T E.

Sea este medio para enviar un cordial saludo y a la vez comunicar a usted, se envían los reportes de los **ANEXOS A Y C** del sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) correspondiente al segundo trimestre 2023.

FORTAMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL).

Sin otro particular por el momento, le reitero mis saludos esperando tenga un excelente día.

ATENTAMENTE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
CALPULALPAN
2021 - 2024

C.D.E.E.P. EDGAR PEÑA NAJERA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CALPULALPAN, TLAX.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 5, COL. CENTRO, CALPULALPAN, TLAX.
CP. 90200 TEL. 749 918 0225

Anexo A

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Trimestre a reportar: 2 trimestre de 2023

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: CALPULALPAN

| Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso | Fondo | | Programa Fondo Convenio Especifico | Reintegrados | Partidas | Avance Financiero | | | | Pagado | Observaciones | |
|-------------------|---|------------|-------------------|------------------------------------|--------------|----------|-------------------|---------------|------------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| | | Clave Ramo | Clave de Programa | | | | Aprobado | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | | | Devengado |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | \$0.00 | 1 | 113 | 17,058,437.72 | 17,058,437.72 | 7,246,182.91 | 7,246,182.91 | 7,246,182.91 | SUALDOS AL PERSONAL |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 1 | 132 | 2,754,748.95 | 2,754,748.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PRIMA VACACIONAL PERSONAL / GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 1 | 134 | 712,435.07 | 712,435.07 | 470,684.06 | 470,684.06 | 470,684.06 | COMPENSACION AL PERSONAL |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 1 | 246 | 720,000.00 | 720,000.00 | 398,717.35 | 398,717.35 | 398,717.35 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 1 | 281 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 1,444,314.48 | 1,444,314.48 | 1,444,314.48 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 1 | 271 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VESTUARIO Y UNIFORMES |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 1 | 282 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 1 | 283 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | PRENDAS DPTOP/ISEG. PUB Y NACIONAL |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 1 | 287 | 180,000.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | REFACCIONES Y ACC MEN EPO DEF. Y SEG |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 1 | 311 | 12,089,160.26 | 12,089,160.26 | 5,937,252.00 | 5,937,252.00 | 5,937,252.00 | ENERGIA ELECTRICA |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 1 | 337 | 0.00 | 12,412.00 | 12,412.00 | 12,412.00 | 12,412.00 | SERVICIOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 1 | 341 | 1,800.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 1 | 355 | 2,580,000.00 | 2,580,000.00 | 457,527.30 | 457,527.30 | 457,527.30 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSPORTE |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 1 | 357 | 0.00 | 761,925.81 | 761,925.81 | 761,925.81 | 761,925.81 | INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 1 | 382 | 1,580,000.00 | 1,580,000.00 | 735,099.00 | 735,099.00 | 735,099.00 | IMPUESTOS Y DERECHOS |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 1 | 384 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 1 | 515 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EQUIPO DE COPI Y DE TECN DILA INFORMACION |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 2 | 541 | 2,300,000.00 | 2,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 1 | 551 | 84,709.38 | 84,709.38 | 84,709.38 | 84,709.38 | 84,709.38 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD |
| 2023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 33 | 5 | FORTAMUN | | 2 | 585 | 280,000.00 | 280,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EQUIPO DE COMUN Y TELECOMUNICACION |

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
C.D.E.P. EDGAR PENA MAJERA
(Nombre y firma)
Autorizado

TESORERÍA MUNICIPAL
CALPULALPAN
2021 - 2024

ÁREAS A REQUISITAR

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

ALCANZADA

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | ALCANZADA | | Justificación de Variaciones |
|--|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--|
| | | Meta Planeada | Numerador | Meta Alcanzada | Numerador | |
| (Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100 | 1er. Trimestre | 25% | 11,414,145.50 | 45,656,582.00 | 7,967,158.56 | 45,656,582.00 POR QUE AUN NO SE PAGAN PRESTACIONES |
| | 2do. Trimestre | 50% | 22,828,291.00 | 45,656,582.00 | 17,582,886.09 | 45,656,582.00 POR QUE AUN NO SE PAGA PRIMA VACACIONAL |
| | 3er. Trimestre | 75% | 34,241,436.50 | 45,656,582.00 | 0% | 45,656,582.00 |
| | 4to. Trimestre | 100% | 45,656,582.00 | 45,656,582.00 | 0% | 45,656,582.00 |

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2022

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL"

ÍNDICE DE APLICACIÓN PRIORITARIA DE RECURSOS

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | ALCANZADA | | Justificación de Variaciones |
|---|----------------|---------------|---------------|----------------|-----------|------------------------------|
| | | Meta Planeada | Numerador | Meta Alcanzada | Numerador | |
| ((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DE)) * 100 | 4to. Trimestre | 100% | 45,656,582.00 | 45,656,582.00 | #DIV/0! | |

MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "ANUAL"

TASA DE VARIACIÓN DEL INGRESO DISPONIBLE DEL MUNICIPIO O DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

| Método de Cálculo | Período | PLANEADO | | ALCANZADA | | Justificación de Variaciones |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------|------------------------------|
| | | Meta Planeada | Numerador | Meta Alcanzada | Numerador | |
| ((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t-1) * 100 | 4to. Trimestre | 100% | 158,934,046.00 | 158,934,046.00 | #DIV/0! | |

C.P. JUAN CARLOS GALINDO LOPEZ
(Nombre y firma)
PRESIDENTE MUNICIPAL
CALPULE, CALPULCÁN
2021 - 2024

C.D.E.P EDGAR PENA NAJERA
(Nombre y firma)
Autorizó
MUNICIPAL
CALPULCÁN
2021 - 2024

| MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2023 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--|--|--|
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL" INDICE EN EL EJERCICIO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Periodo | PLANEADO | | | | ALCANZADA | | | | Justificación de Variaciones | |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | | |
| (Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100 | 1er. Trimestre | 25% | 11,414,145.50 | 45,656,582.00 | 17% | 7,967,158.56 | 45,656,582.00 | 45,656,582.00 | 45,656,582.00 | POR QUE AUN NO SE PAGA GRATIFICACION NI PRIMA VACACIONAL | |
| | 2do. Trimestre | 50% | 22,828,291.00 | 45,656,582.00 | 39% | 17,582,886.09 | 45,656,582.00 | 45,656,582.00 | POR QUE AUN NO SE PAGA GRATIFICACION NI PRIMA VACACIONAL | | |
| | 3er. Trimestre | 75% | 34,241,436.50 | 45,656,582.00 | 0% | | 45,656,582.00 | 45,656,582.00 | | | |
| | 4to. Trimestre | 100% | 45,656,582.00 | 45,656,582.00 | 0% | | 45,656,582.00 | 45,656,582.00 | | | |

| MUNICIPIO DE ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" INDICADORES 2023 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) | | | | | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---|--|
| FRECUENCIA DE MEDICIÓN "SEMESTRAL" INDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA | | | | | | | | | | | |
| Método de Cálculo | Periodo | PLANEADO | | | | ALCANZADA | | | | Justificación de Variaciones | |
| | | Meta Planeada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | Denominador | Meta Alcanzada | Numerador | | |
| (Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal) | 1er. Semestre | 50% | 22,828,291.00 | 45,656,582.00 | 39% | 17,582,886.09 | 45,656,582.00 | 45,656,582.00 | 45,656,582.00 | POR QUE AUN NO SE PAGA PRIMA VACACIONAL | |
| | 2do. Semestre | 100% | 45,656,582.00 | 45,656,582.00 | #DIV/0! | | 45,656,582.00 | | | | |



TESORERÍA MUNICIPAL
CALPULHUACÁN
2021 - 2024



RESIDENCIA MUNICIPAL
CALPULHUACÁN
2021 - 2024

Correo: Francisco Rivera - Outlook x | Seguimiento de los Recursos F x | Fuerza Regida - Sabor Fresa (LE) x | +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/indicadores/consultar.do?page=avances

Inicio Registro de Avances

Registro de Avances Indicadores

Consulta de Registros

Entidad Federativa: Tlaxcala Nivel: Fin Indicadores a reportar en el periodo [Consultar](#)

Municipio: Calpulalpan Unidad de Medida: Porcentaje [Limpiar](#)

Programa Presupuestario: ID05 - FORTAMUN Frecuencia de Medición: Trimestral

[Volver al Inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar 5 indicadores

| Id | Nombre del Indicador | Método de cálculo | Entidad | Municipio | Tipo |
|--------|----------------------|-------------------|---------|-----------|--------|
| Buscar | Buscar | Buscar | Buscar | Buscar | Buscar |

No se encontraron indicadores

0 indicadores [Anterior](#) [Siguiete](#)

Correo: Francisco Rivera - Outlook x | Seguimiento de los Recursos F x | Fuerza Regida - Sabor Fresa (LE) x | +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/indicadores/consultar.do?page=avances

Inicio Registro de Avances

Registro de Avances Indicadores

Consulta de Registros

Entidad Federativa: Tlaxcala Nivel: Propósito Indicadores a reportar en el periodo [Consultar](#)

Municipio: Calpulalpan Unidad de Medida: Porcentaje [Limpiar](#)

Programa Presupuestario: ID05 - FORTAMUN Frecuencia de Medición: Trimestral

[Volver al Inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar 5 indicadores

| Id | Nombre del Indicador | Método de cálculo | Entidad | Municipio | Tipo |
|--------|----------------------|-------------------|---------|-----------|--------|
| Buscar | Buscar | Buscar | Buscar | Buscar | Buscar |

No se encontraron indicadores

0 indicadores [Anterior](#) [Siguiete](#)

Correo: Francisco Rivera - Outlo... x | Seguimiento de los Recursos F... x | Fuerza Regida - Sabor Fresa (LE1... x | +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/indicadores/consultar.do?page=avances

Entidad Federativa: Tlaxcala | Nivel: Componente | Indicadores a reportar en el periodo

Municipio: Calpulalpan | Unidad de Medida: Porcentaje

Programa Presupuestario: 1005 - FORTAMUN | Frecuencia de Medición: Trimestral

[Consultar](#) [Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar 5 indicadores

| Id | Nombre del Indicador | Método de cálculo | Entidad | Municipio | Tipo |
|--------|----------------------|-------------------|---------|-----------|--------|
| Buscar | Buscar | Buscar | Buscar | Buscar | Buscar |

No se encontraron indicadores

0 indicadores

[Anterior](#) [Siguiete](#)

Correo: Francisco Rivera - Outlo... x | Seguimiento de los Recursos F... x | Fuerza Regida - Sabor Fresa (LE1... x | +

https://www.mst.hacienda.gob.mx/rft-web/indicadores/consultar.do?page=avances

Registro de Avances **Indicadores**

[Inicio](#) [Registro de Avances](#)

Consulta de Registros

Entidad Federativa: Tlaxcala | Nivel: Actividad | Indicadores a reportar en el periodo

Municipio: Calpulalpan | Unidad de Medida: Porcentaje

Programa Presupuestario: 1005 - FORTAMUN | Frecuencia de Medición: Trimestral

[Consultar](#) [Limpiar](#)

[Ir al Inicio](#) [Descargar consulta](#)

Mostrar 5 indicadores

| Id | Nombre del Indicador | Método de cálculo | Entidad | Municipio | Tipo |
|--------|----------------------|-------------------|---------|-----------|--------|
| Buscar | Buscar | Buscar | Buscar | Buscar | Buscar |

No se encontraron indicadores

0 indicadores

[Anterior](#) [Siguiete](#)




Carga Ejercicio del Gasto [Ejercicio del gasto](#)

Historial de cargas Limpiar Cargar archivo Actualizar

| Identificador | Fecha | Archivo | Estatus | Información | Archivos | Acción |
|---------------|---------------------------|------------------------------|-----------|---|------------------|---------------|
| 353831 | Hace un momento | Copia de plantillaEG (4).csv | Terminado | No disponible | | No disponible |
| 353184 | 15/07/2023 04:06:53 PM | plantillaEG.csv | Terminado | > -> La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo cual ya se puede realizar la carga de los registros. > -> Total de registros validados 1. | Descargar folios | Eliminar |
| 325346 | 13/04/2023 07:50:18 PM | plantillaEG- csv.csv | Terminado | > -> La verificación de registros se ha realizado correctamente! No se detectaron errores por lo | Descargar folios | Eliminar |

Revisión Ejercicio del Gasto Inicio Revisión Masiva

Consulta de Programas



| | | | | |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| Ciclo de recurso: | Seleccione... | Entidad: | Seleccione... | <input type="button" value="Consultar"/> |
| Ramo: | Seleccione... | Municipio: | Seleccione... | <input type="button" value="Limpiar"/> |
| Programa Presupuestario: | Seleccione... | Periodo: | Segundo trimestre | |

[Ir al Inicio](#)

Mostrar 5 programas

| ESTATUS | CICLO | TIPO | MUNICIPIO | RAMO |
|---------|-------|-------|-----------|-------|
| ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |