



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



002082

Dependencia:

PRESIDENCIA MUNICIPAL.

Departamento:

DIR. OBRAS PÚBLICAS Y DES. URB.

Sección:

ADMINISTRATIVA.

Oficio Núm:

DOPDU/002/2024.

Fecha:

05/01/2024.

Asunto:

EL QUE SE INDICA

*folio-0056*

**C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA  
PRESENTE**



*1-31pm*  
05 ENE. 2024

**RECIBIDO**

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
GUBERNAMENTAL Y  
COORDINACIÓN HACENDARIA

El que suscribe **C.D. EDGAR PEÑA NAJERA**, Presidente Municipal Constitucional, del H. Ayuntamiento del Municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, por este medio le envió un cordial y afectuoso saludo, al mismo dando cumplimiento a los reportes trimestrales le envió los anexos A, B Y C debidamente requisitados, para su validación al portal del "Sistema de los recursos federales transferidos". Los anexos A, B Y C cuentan con la información del fondo de aportaciones para la infraestructura social (FAIS MUNICIPAL), los cuales se anexan en original para su revisión y aprobación de los mismos, correspondiente al **CUARTO TRIMESTRE QUE COMPRENDE DEL 01 DE ENERO al 31 DE DICIEMBRE 2023.**

Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada a la presente, quedo de usted para cualquier duda y/o aclaración



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CALPULALPAN  
2021 - 2024



TESORERÍA MUNICIPAL  
CALPULALPAN  
2021 - 2024



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CALPULALPAN

**C.D.E.E.P. EDGAR PEÑA NAJERA** 2021 - 2024  
PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO  
DE CALPULALPAN TLAXCALA.

C.c.p. Dirección de Obras Públicas y Desarrollo Urbano.



SINDICATURA MUNICIPAL  
CALPULALPAN  
2021 - 2024

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN No. 5, COL. CENTRO, CALPULALPAN, TLAX.  
C.P. 90200 TEL. 749 918 0225



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CALPULALPAN  
2021 - 2024



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS



002083

TS/0001/2024

Calpulalpan, TLAX; A 12 de Enero de 2024

Asunto. El que se indica

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA  
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
Y COORDINACION HACENDARIA



SINDICATURA MUNICIPAL  
CALPULALPAN  
2021 - 2024

**PRESENTE.**

Sea este medio para enviar un cordial saludo y a la vez comunicar a usted, se envían los reportes de los **ANEXOS A Y C** del sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) correspondiente al **cuarto trimestre 2023**.

**FORTAMUN (FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL).**

Sin otro particular por el momento, le reitero mis saludos esperando tenga un excelente día.

000168



SECRETARÍA DE FINANZAS



TLAXCALA

TESORERÍA MUNICIPAL  
ATENCIÓN AL CLIENTE  
2021 - 2024

15 ENE. 2024  
**RECIBIDO**

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA



C.D.E.E.P. EDGAR PEÑA NAJERA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
CALPULALPAN, TLAX.

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 5, COL. CENTRO, CALPULALPAN, TLAX.

CP. 90200 TEL. 749 918 0225

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFI

Ejercicio del Gasto

Trimestre a reportar: 4 bimestre de 2023

Entidad Federativa: CALPULALPAN

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo			Perdida			Atenas Financiero						Observaciones		
		Clave Ramo	Clave de Programa	Programa Fondo Comodoro Especifico	Reembolso Financiero	Reserva	Tipo Gasto	Partida Cuenta	Aprobado	Modificado	Permitido (Millonario)	Comprometido	Derogado		Ejercido	Pagado
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30	1004	FISM	0.00	0.00	2	018	0.00	0.00	6,317,680.11	6,317,680.11	6,317,680.11	6,317,680.11	6,317,680.11	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30	1004	FISM	0.00	0.00	2	012	0.00	15,253,258.38	15,253,258.38	15,253,258.38	15,253,258.38	15,253,258.38	15,253,258.38	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30	1004	FISM	0.00	0.00	2	013	0.00	3,541,630.51	3,541,630.51	3,541,630.51	3,541,630.51	3,541,630.51	3,541,630.51	
2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	30	1004	FISM	0.00	0.00	2	018	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	
					91.00	91.00			25,228,567.00	25,228,567.00	25,228,567.00	25,228,567.00	25,228,567.00	25,228,567.00	25,228,567.00	



PRESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024

Elaboró

ING. JOSE MANUEL JIMENEZ 2021 - 2024



TESORERIA MUNICIPAL CALPULALPAN

ESQUEMA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024

Autorizó

C.D. EDGAR PENA NAJERA



SINDICATURA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024

Destino del Gasto

Entidad Federativa: Tlaxcala  
 Municipio: CALPULALPAN

Administración a reportar: 4 Trimestre de 2023

FOLIO	NOMBRE	DETALLE PROYECTO			AVANCE (%)			AVANCE FINANCIERO					Observaciones
		Clave FOMEP	Programa Fondo Conventos Específicos	Financiero	Físico	Modificado	Asignado (Estimado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
FISM-23-06-001	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2" RD-28 Y RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE 12" CORRUGADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE CENTRO, MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA	33	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	543,965.28	543,965.28	543,965.28	543,965.28	543,965.28	543,965.28	543,965.28	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2" RD-28 Y RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO DE 12" CORRUGADO EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AVENIDA MORELOS Y CALLE CENTRO, MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
FISM-23-06-002	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2" RD-31 Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" CON TUBO CORRUGADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA	33	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	206,787.55	206,787.55	206,787.55	206,787.55	206,787.55	206,787.55	206,787.55	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2" RD-31 Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" CON TUBO CORRUGADO EN CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA CENTRO MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
FISM-23-06-003	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2" RD-38 Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" CON TUBO CORRUGADO EN CALLE CRISTOBAL COLAN ENTRE CALLE GUERRERO PRIETO Y CALLE EMERSON GUERRA	33	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	248,042.60	248,042.60	248,042.60	248,042.60	248,042.60	248,042.60	248,042.60	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE 2" RD-38 Y RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" CON TUBO CORRUGADO EN CALLE CRISTOBAL COLAN ENTRE CALLE GUERRERO PRIETO Y CALLE EMERSON GUERRA
FISM-23-06-004	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CAME EN CALLE SAN FELIPE SALTILLO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE SALTILLO	33	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	636,185.75	636,185.75	636,185.75	636,185.75	636,185.75	636,185.75	636,185.75	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CAME EN CALLE SAN FELIPE SALTILLO EN LA COMUNIDAD DE SAN FELIPE SALTILLO
FISM-23-06-005	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" CON TUBO CORRUGADO EN COLONIA ALFONSO ESPERES	33	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	539,699.90	539,699.90	539,699.90	539,699.90	539,699.90	539,699.90	539,699.90	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" CON TUBO CORRUGADO EN COLONIA ALFONSO ESPERES
FISM-23-06-006	CONSTRUCCION DE ALA EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA COMITÉ MUJERES DE SAN MARCOS GUANAJUAN CALPULALPAN TLAXCALA	33	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	610,417.35	610,417.35	610,417.35	610,417.35	610,417.35	610,417.35	610,417.35	CONSTRUCCION DE ALA EN ESCUELA SECUNDARIA COMUNITARIA COMITÉ MUJERES DE SAN MARCOS GUANAJUAN CALPULALPAN TLAXCALA
FISM-23-06-007	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE DRENAJE SANITARIO DE 12" EN CALLE DEL ROSQUE EN LA COMUNIDAD DE LA SOLIDAD.	33	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	810,116.11	810,116.11	810,116.11	810,116.11	810,116.11	810,116.11	810,116.11	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE DRENAJE SANITARIO DE 12" EN CALLE DEL ROSQUE EN LA COMUNIDAD DE LA SOLIDAD.
FISM-23-06-008	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ZONAS DE VIVIENDAS EN APENDIENDAGASSO CON CAME DE SAN MARCOS GUANAJUAN CALPULALPAN TLAXCALA	33	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	769,950.00	769,950.00	769,950.00	769,950.00	769,950.00	769,950.00	769,950.00	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ZONAS DE VIVIENDAS EN APENDIENDAGASSO CON CAME DE SAN MARCOS GUANAJUAN CALPULALPAN TLAXCALA
FISM-23-06-009	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" EN CALLE SAN MARCO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA MARTILLAN MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA	33	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	736,800.00	736,800.00	736,800.00	736,800.00	736,800.00	736,800.00	736,800.00	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" EN CALLE SAN MARCO EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARÍA MARTILLAN MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA
FISM-23-06-010	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" EN PERIFERICO LOMAS GUERRAS ENTRE CALLE MECHOR CALVARIO DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA	33	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	152,333.44	152,333.44	152,333.44	152,333.44	152,333.44	152,333.44	152,333.44	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 12" EN PERIFERICO LOMAS GUERRAS ENTRE CALLE MECHOR CALVARIO DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICATURA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024  
 OBRAS PÚBLICAS CALPULALPAN 2021 - 2024  
 TRESORERÍA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024  
 C.D.E.E.P. EGAR DE AMIGUERA  
 ING. JOSÉ MANUEL  
 Elaborado

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024  
 2085

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICATURA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024  
 OBRAS PÚBLICAS CALPULALPAN 2021 - 2024  
 TRESORERÍA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024  
 C.D.E.E.P. EGAR DE AMIGUERA  
 ING. JOSÉ MANUEL  
 Elaborado

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024  
 2085

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 SINDICATURA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024  
 OBRAS PÚBLICAS CALPULALPAN 2021 - 2024  
 TRESORERÍA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024  
 C.D.E.E.P. EGAR DE AMIGUERA  
 ING. JOSÉ MANUEL  
 Elaborado

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL CALPULALPAN 2021 - 2024  
 2085

BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS" Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Anexo B

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: 4 Trimestre del 2021

Entidad Federativa: BAJA CALIFORNIA SUR Municipio: CALPUJALPAN

Table with columns: FOLIO, NOMBRE, Clave de Proyecto, Clave de Programa, Clave de Fondo, Clave de Proyecto Especifico, Clave de Proyecto, Físico, AVANCE (%), Financiero, Modificado, Recaudado (Instituido), Comprometido, Devengado, Ejecutado, Pagado, Observaciones.

TESORERIA MUNICIPAL CALPUJALPAN 2021 - 2022. Includes logos of Mexico and the state of Baja California Sur.

SINDICATURA MUNICIPAL CALPUJALPAN 2021 - 2022. Includes logos of Mexico and the state of Baja California Sur.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Logo of Mexico.

PRESIDENCIA MUNICIPAL CALPUJALPAN 2021 - 2022. Includes logos of Mexico and the state of Baja California Sur.

ESTADIA MUNICIPAL CALPUJALPAN 2021 - 2022. C.D. ECT. EDGAR BENAJARA. 2021 - 2022.

Anexo B

BASE PARA LA VALIDACION EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Trimestre a reportar: 4 Trimestre de 2024

Entidad Federativa: TLAXCALA  
Municipio: CALPULALPAN

DETALLE PROYECTO				AVANCE FINANCIERO									
FOLIO	NOMBRE	Clase Estado	Clave del Pro	Programa Fondo Convenio Especifico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Iniciado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
FISM-23-06-024	REHABILITACION DE PARQUE DE LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA ANDRÉS BELLEROS Y AVENIDA ADOLFO DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA.	33	4	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	2,445,078.63	2,445,078.63	2,445,078.63	2,445,078.63	2,445,078.63	2,445,078.63	2,445,078.63	REHABILITACION DE PARQUE DE SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA ANDRÉS BELLEROS Y AVENIDA ADOLFO DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA.
FISM-23-06-025	TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA VISTA PARA CUÁRTOS SOMBREROS.	33	4	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	550,588.37	550,588.37	550,588.37	550,588.37	550,588.37	550,588.37	550,588.37	TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA VISTA PARA CUÁRTOS SOMBREROS.
FISM-23-06-026	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALERONIA DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTEPA, DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA.	33	4	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	477,207.18	477,207.18	477,207.18	477,207.18	477,207.18	477,207.18	477,207.18	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALERONIA DE LA COMUNIDAD DE SAN MATEO ACTEPA, DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA.
FISM-23-06-027	CONVENIO CON SOTVA TRAVES DE LA SF, PARA CUÁRTOS SOMBREROS.	33	4	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	987,241.20	987,241.20	987,241.20	987,241.20	987,241.20	987,241.20	987,241.20	CONVENIO CON SOTVA TRAVES DE LA SF, PARA CUÁRTOS SOMBREROS.
FISM-23-06-028	REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, ZAHUATLAN, DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA.	33	4	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	154,685.39	154,685.39	154,685.39	154,685.39	154,685.39	154,685.39	154,685.39	REHABILITACION DE BOMBA DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, ZAHUATLAN, DEL MUNICIPIO DE CALPULALPAN, TLAXCALA.
					4,614,810.27	4,614,810.27	4,614,810.27	4,614,810.27	4,614,810.27	4,614,810.27	4,614,810.27	4,614,810.27	



ING. JOSE MANUEL JIMÉNEZ-JOYANCO  
Elabora



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
CALPULALPAN  
2021 - 2024



C. DIEGO GARCÍA PENNATE  
Autoriza

2021 - 2024

MUNICIPIO DE  
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
INDICADORES 2023

002088

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#(DIV/0)	0	0	#(DIV/0)	0	0	NO SE REALIZARON PROYECTOS
	2do. Trimestre	0%	0	8	0%	0	8	NO SE REALIZARON PROYECTOS
	3er. Trimestre	36%	5	14	36%	5	14	LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCION COMPLEMENTARIA FUERON IMPORTANTES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD.
	4to. Trimestre	39%	11	28	39%	11	28	LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCION COMPLEMENTARIA FUERON IMPORTANTES PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD.

MUNICIPIO DE  
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#(DIV/0)	0	0	#(DIV/0)	0	0	NO SE REALIZARON PROYECTOS
	2do. Trimestre	100%	8	8	100%	8	8	LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA FUERON LOS MAS IMPORTANTES EN ESTE TRIMESTRE
	3er. Trimestre	64%	9	14	64%	9	14	LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA FUERON LOS MAS IMPORTANTES EN ESTE TRIMESTRE
	4to. Trimestre	61%	17	28	61%	17	28	LOS PROYECTOS DE CONTRIBUCION DIRECTA FUERON LOS MAS IMPORTANTES EN ESTE TRIMESTRE

MUNICIPIO DE  
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"  
INDICADORES 2023

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	#(DIV/0)	0	0	#(DIV/0)	0	0	NO SE REALIZARON PROYECTOS
	2do. Trimestre	0%	0	8	0%	0	8	NO SE REALIZARON PROYECTOS
	3er. Trimestre	0%	0	14	0%	0	14	NO SE REALIZARON PROYECTOS
	4to. Trimestre	0%	0	28	0%	0	28	NO SE REALIZARON PROYECTOS

\* Numerador y Denominador (#) Número de proyectos a requisitar de conformidad a las variables establecidas en la fórmula.

\*\* Requisitar Meta Planeada para todos los trimestres.

\*\*\* Requisitar Meta Alcanzada solo para el trimestre correspondiente al trimestre.

\*\*\*\* Es importante recordar que la suma de los tres Indicadores, debe de ser igual al total de denominador, por ejemplo: Complementarios: 5 proyectos al 4to trimestre y Directa: 5 proyectos al 4to trimestre y Otros Proyectos: 5 proyectos al 4to trimestre.

INDICADOR: 5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 100%

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS  
CALPULALPAN  
ING. JOSÉ MANUEL JIMÉNEZ DEL BAZO  
Elaboró

RESIDENCIA MUNICIPAL  
CALPULALPAN C.D.E.E.P. EDGAR PEÑA NAJERA  
2021 - 2024 Autorizó