



DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECCIÓN: ADMINISTRATIVA
DEPARTAMENTO: DESPACHO DE PRESIDENTE
OFICIO: PM/0382/2026

Acuse

ASUNTO: SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA
PRESENTE

El que suscribe **ING. JOSE MANUEL JIMENEZ DEL RAZO**, Presidente Municipal Constitucional, del H. Ayuntamiento de Calpulalpan, Tlaxcala, por este medio le envío un cordial y afectuoso saludo, al mismo dando cumplimiento a los reportes trimestrales, le envío los anexos A, B y C debidamente requisitados correspondientes al **SEGUNDO TRIMESTRE 2026**, del sistema de recursos federales transferibles (SRFT) de los fondos:

- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)
- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAIS MUNICIPAL)

Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada a la presente, que de Usted para cualquier duda y/o aclaración.

ATENTAMENTE

Calpulalpan, Tlaxcala a 24 de julio de 2026

SECRETARÍA
DE FINANZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

ING. JOSE MANUEL JIMENEZ DEL RAZO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
CALPULALPAN, TLAXCALA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CALPULALPAN, TLAX.
2024-2027

RECIBIDO

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

002476

C.c.p. Archivo.

Construyendo Una Nueva Historia para la Transformación de Calpulalpan

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 05 C.P. 90200; CALPULALPAN TLAXCALA

749 918 0225

EJERCICIO 2026

Trimestre a reportar:	Informe Definitivo 2025
-----------------------	-------------------------

**PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CALPULALPAN, TLAX**
2024-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS





INS. JOSE MANUEL JIMENEZ DEL ROSARIO

Autorizó

PRESIDENCIA MUNICIPAL

DE CALPUHALPAN, TLAX.

2024-2027

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto


Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: CALPULALPAN

Trimestre a reportar: 2° Trimestre de 2026

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Po	Programa Fondo Convenio Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
FAISMUN-26-06-001	REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN PERIFÉRICO EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS, COL. VILLAS DEL SUR	33	4	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	514,085.16	514,085.16	514,085.16	514,085.16	514,085.16	514,085.16	514,085.16	FAISMUN-26-06-001 REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN PERIFÉRICO EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS, COL. VILLAS DEL SUR
FAISMUN-26-06-002	CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO DE DESCARGA PLUVIAL EN CALLE LA PAZ, COL. GUARNEROS	33	4	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	60,090.51	60,090.51	60,090.51	60,090.51	60,090.51	60,090.51	60,090.51	FAISMUN-26-06-002 CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO DE DESCARGA PLUVIAL EN CALLE LA PAZ, COL. GUARNEROS
FAISMUN-26-06-003	CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA LA CAÑADA	33	4	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	442,494.16	442,494.16	442,494.16	442,494.16	442,494.16	442,494.16	442,494.16	FAISMUN-26-06-003 CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA LA CAÑADA
FAISMUN-26-06-004	RASTREO EN CALLES DE COLONIA LA CAÑADA	33	4	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	472,934.16	472,934.16	472,934.16	472,934.16	472,934.16	472,934.16	472,934.16	FAISMUN-26-06-004 RASTREO EN CALLES DE COLONIA LA CAÑADA
FAISMUN-26-06-005	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CORREGIDORA	33	4	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	1,243,489.14	1,243,489.14	1,243,489.14	1,243,489.14	1,243,489.14	1,243,489.14	1,243,489.14	FAISMUN-26-06-005 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CORREGIDORA
FAISMUN-26-06-006	RASTREO EN CALLES DE COLONIA NAZARETH	33	4	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	824,091.96	824,091.96	824,091.96	824,091.96	824,091.96	824,091.96	824,091.96	FAISMUN-26-06-006 RASTREO EN CALLES DE COLONIA NAZARETH
FAISMUN-26-06-007	CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLES SAN JUAN, SAN PABLO Y SAN MARTÍN, EN COLONIA NAZARETH	33	4	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	53,033.34	53,033.34	53,033.34	53,033.34	53,033.34	53,033.34	53,033.34	FAISMUN-26-06-007 CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLES SAN JUAN, SAN PABLO Y SAN MARTÍN, EN COLONIA NAZARETH
FAISMUN-26-06-008	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA JUAN JOSÉ MARTÍNEZ	33	4	FONDO PARA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)	100.00	100.00	1,042,310.81	1,042,310.81	1,042,310.81	1,042,310.81	1,042,310.81	1,042,310.81	1,042,310.81	FAISMUN-26-06-008 CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA JUAN JOSÉ MARTÍNEZ
							4,652,629.24	4,652,629.24	4,652,629.24	4,652,629.24	4,652,629.24	4,652,629.24	4,652,629.24	



ING. ANGEL FERNANDO BENITEZ ESPINOZA
Elaboró



ING. JOSE MANUEL JIMENEZ DE LOS RIOS
Autorizó
PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE CALPULALPAN, TLA
2024-2027

MUNICIPIO DE CALPULALPAN
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2026

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	31	0%	0	31	
	2do. Trimestre	9.7%	3	31	9.7%	3	31	
	3er. Trimestre	29%	9	31	#¡DIV/0!			
	4to. Trimestre	19%	6	31	#¡DIV/0!			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2026

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	31	0%	0	31	
	2do. Trimestre	16.1%	5	31	16.1%	5	31	
	3er. Trimestre	16%	5	31	#¡DIV/0!			
	4to. Trimestre	6%	2	31	#¡DIV/0!			

MUNICIPIO DE CALPULALPAN
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"
INDICADORES 2026

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS

Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0%	0	31	0%	0	31	
	2do. Trimestre	0%	0	31	0%	0	31	
	3er. Trimestre	0%	0	31	#¡DIV/0!			
	4to. Trimestre	3%	1	31	#¡DIV/0!			

ING. ANGEL FERNANDO BENITEZ ESPINOZA

Elaboró

INFRAESTRUCTURA Y OBRAS
 PÚBLICAS DE CALPULALPAN, TLAX.
 2024.2027

ING. JOSE MANUEL JIMENEZ DEL RAZO

Autorizó



"2026, Año de Margarita Maza Parada"

DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL

SECCION: ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO: TESORERIA

OFICIO: TESC/0149/2026

Acuse

**ASUNTO: INFORME 2DO. TRIMESTRE 2026 TITULO V
E INFORME DEFINITIVO 2025**

**C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA
PRESENTE**

Por medio del presente le envío un cordial saludo, así mismo, en respuesta al oficio DCGCH/1210/2026 recibido por su servidor, anexo al presente escrito:

1. Norma para establecer la estructura de la Información de formatos de aplicación de recursos de Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN-DF) correspondiente al **segundo trimestre 2026 y definitivo 2025**.
2. Lineamientos de Información pública financiera para el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), correspondiente al **segundo trimestre 2026 y definitivo 2025**.

Emitida por el consejo de armonización contable (CONAC) y con la finalidad de transparentar y armonizar financiera relativa a la aplicación de recursos públicos del municipio de Calpulalpan, Tlax.

Sin otro particular y agradeciendo la atención prestada a la presente, que de Usted para cualquier duda y/o aclaración.

SECRETARÍA
DE FINANZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

22 JUL. 2026

RECIBIDO

DIRECCION DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

ATENTAMENTE

Heroica Ciudad de Calpulalpan, Tlaxcala a 22 de julio de 2026

C.P. ARTURO MUÑOZ MALDONADO
TESORERO MUNICIPAL DE
CALPULALPAN, TLAXCALA.

C.c.p. Archivo.

Construyendo Una Nueva Historia para la Transformación de Calpulalpan

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN NO. 05 C.P. 90200; CALPULALPAN TLAXCALA
749 918 0225
EJERCICIO 2026



CALPULALPAN
GOBIERNO MUNICIPAL 2017 - 2021

MUNICIPIO DE CALPULALPAN TLAXCALA

Montos que reciban, obras y acciones a realizar con el FAIS

"2do. Trimestre 2026

Monto que reciban del FAIS: \$ 29,031,896.00

Obra o acción a realizar	Costo	Ubicación			Metas	Beneficiarios
		Entidad	Municipio	Localidad		
OBRAS REALIZADAS						
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN PERIFÉRICO EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS, COL. VILLAS DEL SUR	514085.16	TLAXCALA	CALPULALPAN	EL MIRADOR	100%	362
CONSTRUCCIÓN DE LAVADERO DE DESCARGA PLUVIAL EN CALLE LA PAZ, COL. GUARNEROS	60090.51	TLAXCALA	CALPULALPAN	CABECERA	100%	238
CONSTRUCCIÓN DE REJILLAS Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLE MARIANO ESCOBEDO, COLONIA LA CAÑADA	442494.16	TLAXCALA	CALPULALPAN	CABECERA	100%	582
RASTREO EN CALLES DE COLONIA LA CAÑADA	472934.16	TLAXCALA	CALPULALPAN	CABECERA	100%	896
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, RED DE DRENAJE, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CORREGIDORA	1243489.14	TLAXCALA	CALPULALPAN	LA SOLEDAD	100%	723
RASTREO EN CALLES DE COLONIA NAZARETH	824091.96	TLAXCALA	CALPULALPAN	COL. ALFONSO ESPEJEL	100%	953
CONSTRUCCIÓN DE LAVADEROS Y DRENAJE PLUVIAL EN CALLES SAN JUAN, SAN PABLO Y SAN MARTÍN, EN COLONIA NAZARETH	53033.34	TLAXCALA	CALPULALPAN	COL. ALFONSO ESPEJEL	100%	294
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA JUAN JOSÉ MARTÍNEZ	1042310.81	TLAXCALA	CALPULALPAN	SAN FELIPE SULTEPEC	100%	314